

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO
Ejecución Financiera Trimestral de los Proyectos y Obras
Correspondiente al Trimestre: Abril - Junio del 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 2 | 8 | 9

Códigos		Denominación	PMU	Mod. Contratista	Costo Total de la Obra	Ejecutado (o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago	
Prog	Otra								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
		Proyecto 01				6,280,617.00	0.00	0.00	0.00	6,280,617.00	11,041,295.03	17,321,912.03	367,500.00	2,433,589.66	2,801,089.66	0.00	2,801,089.66	14,520,822.37
11	0051	ACERAS Y CONTENES EN LOS SOLARES	1			367,739.00	0.00	0.00	0.00	367,739.00	0.00	367,739.00	367,500.00	0.00	367,500.00	0.00	367,500.00	239.00
11	0052	ACERAS Y CONTENES CALLE DE FATMA	1			367,739.00	0.00	0.00	0.00	367,739.00	0.00	367,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,739.00
11	0053	ACERAS Y CONTENES SECTOR LA ALTAERACIA	1			367,739.00	0.00	0.00	0.00	367,739.00	0.00	367,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,739.00
11	0054	ACERAS Y CONTENES EN BUENOS AIRES	0			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11	0055	ACERAS Y CONTENES EL BOLSILLO Y CALLE 6	0			1,377,400.00	0.00	0.00	0.00	1,377,400.00	0.00	1,377,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,400.00
11	0056	ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO	0	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,000.00	1,408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,000.00
11	0057	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADEROS Y AFINADO EN EL MUNICIPIO.	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192,987.54	3,192,987.54	0.00	1,596,493.00	1,596,493.00	0.00	1,596,493.00	1,596,494.54
11	0058	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO(PLAN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL)	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660,026.47	3,660,026.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660,026.47
		Proyecto 11				367,739.00	0.00	0.00	0.00	367,739.00	0.00	367,739.00	0.00	367,739.00	367,739.00	0.00	367,739.00	0.00
11	0051	INSTALACION BANCO DE LA IGLESIA CATOLICA	1			367,739.00	0.00	0.00	0.00	367,739.00	0.00	367,739.00	0.00	367,739.00	367,739.00	0.00	367,739.00	0.00
		Proyecto 12				1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
11	0052	REMODELACION IGLESIA LA ESTANCA	0			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
		Proyecto 01				6,280,617.00	0.00	0.00	0.00	6,280,617.00	11,041,295.03	17,321,912.03	367,500.00	2,433,589.66	2,801,089.66	0.00	2,801,089.66	14,520,822.37
12	0051	VERTIA PERIMETRAL DE LA FUNERARIA	0			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
14	0051	CONSTRUCCION DE NIÑOS Y ACERAS EN EL CEMENTERIOS	0			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,352.66	11,352.66	0.00	11,352.66	288,647.34
14	0052	CONSTRUCCION CAPILLA EN CEMENTERO	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,281.02	2,780,281.02	0.00	825,744.00	825,744.00	0.00	825,744.00	1,954,537.02
		Proyecto 03				800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	10,000,000.00	10,900,000.00	2,000,000.00	2,989,989.00	4,989,989.00	0.00	4,989,989.00	5,910,011.00
14	0051	CONSTRUCCION DE FUNERARIA	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	2,000,000.00	2,989,989.00	4,989,989.00	0.00	4,989,989.00	5,010,011.00
		Proyecto 02				700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	900,000.00	1,600,000.00	0.00	799,762.00	799,762.00	0.00	799,762.00	800,238.00
15	0051	REMODELACION DEL PLAY (ZONA ETAPA) RAMON ARET. ESPINAL	0			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	900,000.00	1,600,000.00	0.00	799,762.00	799,762.00	0.00	799,762.00	800,238.00
		Proyecto 03				900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	10,000,000.00	10,900,000.00	2,000,000.00	2,989,989.00	4,989,989.00	0.00	4,989,989.00	5,910,011.00
17	0051	SAANEAMIENTO DE CANADA PROLG. HOSTOS	0			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 2 | 8 | 9

Códigos		Denominación	PM	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado años anteriores)	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago	
Prog	Otra SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
										9,948,356.00	21,341,295.03	31,889,651.03	2,367,500.00	6,591,079.66	8,958,579.66	0.00	8,958,579.66	22,931,071.37
		TOTAL GENERAL				9,948,356.00	0.00	0.00	0.00									

Preparado por *Berry*

Revisado por *FEID*

Aprobado por *Asistido Alvaro 4*



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto, DIGEPRES, 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)