

JUNTA DISTRITAL ARROYO AL MEDIO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 7 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 00			23,231,232.00	0.00	0.00	0.00	23,231,232.00	2,106,000.00	25,337,232.00	5,649,889.59	7,101,910.59	12,751,800.18	0.00	12,751,800.18	12,585,431.82
11	0051		compra de terreno (cementerio)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 01			1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	6,823,007.16	8,473,007.16	1,455,021.91	6,391,400.00	7,846,421.91	0.00	7,846,421.91	626,585.25
11	0051		MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS PEATONAL ACERAS Y CONTENES	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458,221.91	1,458,221.91	1,455,021.91	0.00	1,455,021.91	0.00	1,455,021.91	3,200.00
11	0052		CONSTRUCCION DEL BOLEVAR DEL DRAGO	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,385.25	429,385.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,385.25
			Proyecto 02			925,000.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	450,000.00	1,375,000.00	659,532.30	341,700.00	1,001,232.30	0.00	1,001,232.30	373,767.70
11	0051		CALICHE PARA REPARACION DE CALLE DEL DISTRITO	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	659,532.30	313,700.00	973,232.30	0.00	973,232.30	26,767.70
			Proyecto 07			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	613,610.00	375,867.00	989,477.00	0.00	989,477.00	10,523.00
11	0051		CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	613,610.00	375,867.00	989,477.00	0.00	989,477.00	10,523.00
			Proyecto 08			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	193,775.00	193,775.00	0.00	193,775.00	306,225.00
11	0051		REPARACION DE VIVIENDAS	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	193,775.00	193,775.00	0.00	193,775.00	306,225.00
			Proyecto 12			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0051		REPARACION DE CAPILLA	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			Proyecto 01			1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	6,823,007.16	8,473,007.16	1,455,021.91	6,391,400.00	7,846,421.91	0.00	7,846,421.91	626,585.25
12	0051		CONSTRUCCION DE ENTRADAS O DISTINTIVOS DE LA CIUDAD	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,406,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00
			Proyecto 03			1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	-700,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
12	0051		CONSTRUCCION BOULEVAR ARROYO AL MEDIO	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12	0052		CONSTRUCCION PARQUE DE JUEGOS	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 04			575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	-100,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
12	0051		REPARACION BOULEVAR DEL DRAGO	0		575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	-100,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
			Proyecto 05			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
12	0051		COLOCACION DE LAMPARAS (ILUMINACION DE CALLES)	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

[illegible]

Preparado por

Revisado por: 

Am

