

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7044 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			71,743,596.00	0.00	0.00	0.00	71,743,596.00	24,022,629.14	95,766,225.14	7,633,930.79	52,042,076.19	59,676,006.98	0.00	59,676,006.98	36,090,218.16
01	0051			Construcción de aceras y contenes calle Pedro Soliman sector Los Palitos	X	2	2,562,507.00	0.00	0.00	0.00	2,562,507.00	0.00	2,562,507.00	0.00	753,377.16	753,377.16	0.00	753,377.16	1,809,129.84
01	0052			Construcción de aceras y contenes calle Maria Teresa sector Los Palitos	X	2	437,493.00	0.00	0.00	0.00	437,493.00	0.00	437,493.00	0.00	128,622.90	128,622.90	0.00	128,622.90	308,870.10
01	0053			Construcción de aceras y contenes calle Minerva Chevalier sector San Pedro	X	2	2,500,534.00	0.00	0.00	0.00	2,500,534.00	0.00	2,500,534.00	0.00	2,303,155.39	2,303,155.39	0.00	2,303,155.39	197,378.61
01	0054			Construcción de aceras y contenes calle 4 sector Monte Santa Maria	X	2	1,605,187.00	0.00	0.00	0.00	1,605,187.00	0.00	1,605,187.00	0.00	1,556,657.97	1,556,657.97	0.00	1,556,657.97	48,529.03
01	0055			Construcción de aceras y contenes calle 5 sector Monte Santa Maria	X	2	394,767.00	0.00	0.00	0.00	394,767.00	0.00	394,767.00	0.00	382,845.82	382,845.82	0.00	382,845.82	11,921.18
01	0056			Construcción de aceras y contenes calles #1 #2 #3 #4 y #5 sector Bertha Maria	X	2	2,000,119.00	0.00	0.00	0.00	2,000,119.00	0.00	2,000,119.00	0.00	588,033.90	588,033.90	0.00	588,033.90	1,412,085.10
01	0057			Construcción de aceras y contenes calle Peatonal #2 Sector Anamuya	X	2	1,500,625.00	0.00	0.00	0.00	1,500,625.00	0.00	1,500,625.00	0.00	1,454,966.79	1,454,966.79	0.00	1,454,966.79	45,658.21
01	0058			Construcción de aceras y contenes calle #15 sector Anamuya	X	2	1,500,066.00	0.00	0.00	0.00	1,500,066.00	0.00	1,500,066.00	0.00	1,455,653.16	1,455,653.16	0.00	1,455,653.16	44,412.84
01	0059			Construcción de aceras y contenes calle Jose Maria robles sector Brisas del Llano	X	2	2,742,923.00	0.00	0.00	0.00	2,742,923.00	0.00	2,742,923.00	0.00	806,419.27	806,419.27	0.00	806,419.27	1,936,503.73
01	0060			Construcción de aceras y contenes calle Luz Divino sector Brisas del Llano	X	2	441,867.00	0.00	0.00	0.00	441,867.00	0.00	441,867.00	0.00	129,908.88	129,908.88	0.00	129,908.88	311,958.12
01	0061			Construcción de aceras y contenes calle Principal sector Comunidad Catolica Anamuya	X	2	2,000,179.00	0.00	0.00	0.00	2,000,179.00	0.00	2,000,179.00	0.00	1,942,335.43	1,942,335.43	0.00	1,942,335.43	57,843.57
01	0062			Construcción de aceras y contenes calle Rijo Tata sector Las Caobas	X	2	1,828,296.00	0.00	0.00	0.00	1,828,296.00	0.00	1,828,296.00	0.00	1,775,063.50	1,775,063.50	0.00	1,775,063.50	53,232.50
01	0063			Construcción de aceras y contenes calle Teofilo Guerrero sector Las caobas	X	2	1,199,755.00	0.00	0.00	0.00	1,199,755.00	0.00	1,199,755.00	0.00	1,164,100.80	1,164,100.80	0.00	1,164,100.80	35,654.20
01	0064			Construcción de aceras y contenes calle los Cristianos Los Merinos	X	2	1,218,657.00	0.00	0.00	0.00	1,218,657.00	0.00	1,218,657.00	0.00	1,181,956.05	1,181,956.05	0.00	1,181,956.05	36,700.95

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7044				Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey															
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0065			Construcción de aceras y contenes calle Narcisa Hidalgo sector Los Merinos	X	2	1,144,104.00	0.00	0.00	0.00	1,144,104.00	0.00	1,144,104.00	0.00	1,121,221.89	1,121,221.89	0.00	1,121,221.89	22,882.11
01	0066			Construcción de aceras y contenes calle Cristo la Roca sector los Merinos	X	2	240,192.00	0.00	0.00	0.00	240,192.00	0.00	240,192.00	0.00	220,221.17	220,221.17	0.00	220,221.17	19,970.83
01	0067			Construcción de aceras y contenes calle Los Marios sector Los Merinos	X	2	459,902.00	0.00	0.00	0.00	459,902.00	0.00	459,902.00	0.00	446,928.77	446,928.77	0.00	446,928.77	12,973.23
01	0068			Construcción de aceras y contenes calle Consuelo Tavaréz sector Leo Tavaréz	X	2	3,000,602.00	0.00	0.00	0.00	3,000,602.00	0.00	3,000,602.00	0.00	2,910,053.98	2,910,053.98	0.00	2,910,053.98	90,548.02
01	0069			Construcción de badenes (6) tipo batea y un parcho sector Villa Maria II	X	2	1,518,914.00	0.00	0.00	0.00	1,518,914.00	0.00	1,518,914.00	0.00	1,460,696.42	1,460,696.42	0.00	1,460,696.42	58,217.58
01	0070			Construcción de aceras y contenes calle anacaona sector Villa Maria	X	2	507,815.00	0.00	0.00	0.00	507,815.00	0.00	507,815.00	0.00	493,143.81	493,143.81	0.00	493,143.81	14,671.19
01	0071			Construcción de aceras y contenes calle Angel Guerrero sector Barrio Lindo (Villa Cerro)	X	2	1,078,390.00	0.00	0.00	0.00	1,078,390.00	0.00	1,078,390.00	0.00	1,046,327.01	1,046,327.01	0.00	1,046,327.01	32,062.99
01	0072			Construcción de aceras y contenes calle Americo Lugo sector Barrio Lindo (Villa Cerro)	X	2	1,750,301.00	0.00	0.00	0.00	1,750,301.00	0.00	1,750,301.00	0.00	1,698,099.77	1,698,099.77	0.00	1,698,099.77	52,201.23
01	0073			Construcción de aceras y contenes calle San Vicente sector Villa Palmera (Villa Cerro)	X	2	1,954,859.00	0.00	0.00	0.00	1,954,859.00	0.00	1,954,859.00	0.00	1,892,002.51	1,892,002.51	0.00	1,892,002.51	62,856.49
01	0074			Construcción de aceras y contenes calle Joaquin Balaguer sector Villa Palmera (villa Cerro)	X	2	845,135.00	0.00	0.00	0.00	845,135.00	0.00	845,135.00	0.00	819,563.34	819,563.34	0.00	819,563.34	25,571.66
01	0075			Construcción de aceras y contenes calle H sector brisas de las colinas (villa Cerro)	X	2	2,800,091.00	0.00	0.00	0.00	2,800,091.00	0.00	2,800,091.00	0.00	548,817.87	548,817.87	0.00	548,817.87	2,251,273.13
01	0076			Construcción de aceras y contenes calle Las Diez Virgenes sector Villa Progreso (Villa Cerro)	X	2	2,799,659.00	0.00	0.00	0.00	2,799,659.00	0.00	2,799,659.00	0.00	2,670,745.98	2,670,745.98	0.00	2,670,745.98	128,913.02
01	0077			Construcción de aceras y contenes calle Belen sector Territorio de Cristo	X	2	2,170,516.00	0.00	0.00	0.00	2,170,516.00	0.00	2,170,516.00	0.00	638,130.38	638,130.38	0.00	638,130.38	1,532,385.62
01	0078			Construcción de aceras y contenes calle Los Lirios sector Territorio de Cristo (villa Cerro)	X	2	629,452.00	0.00	0.00	0.00	629,452.00	0.00	629,452.00	0.00	184,980.83	184,980.83	0.00	184,980.83	444,471.17

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7044 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0079			Construcción de Puente cajon doble, Los Memisos.	X	2	4,900,475.00	0.00	0.00	0.00	4,900,475.00	0.00	4,900,475.00	0.00	1,396,632.74	1,396,632.74	0.00	1,396,632.74	3,503,842.26
01	0080			Construcción de aceras y contenes, contenes y aceras calle Niño Bajaita calle C. Bido		2	1,479,770.00	0.00	0.00	0.00	1,479,770.00	0.00	1,479,770.00	0.00	1,432,246.68	1,432,246.68	0.00	1,432,246.68	47,523.32
01	0081			Construcción de Puente, construccion de puente cajon en Los prados Villa Cristal		2	3,122,782.00	0.00	0.00	0.00	3,122,782.00	0.00	3,122,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,122,782.00
01	0082			Construcción de badenes, construccion de badenes en el centro de la ciudad		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,796,910.63	5,796,910.63	0.00	4,468,194.49	4,468,194.49	0.00	4,468,194.49	1,328,716.14
01	0083			Construcción de badenes, en el sector Sergio Castillo		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0084			Construcción de badenes, en el Centro de Villa Cristal		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0085			Construcción de badenes, en Villa Cristal II		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0086			Construcción de badenes, sector Antonio Guzman		2	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	274,391.49	274,391.49	0.00	274,391.49	1,125,608.51
01	0087			Construcción de badenes, sector Victoriano Mejia		2	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
01	0088			Construcción de badenes, sector Los Platanitos		2	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
01	0089			Construcción de badenes, Juan Pablo Duarte		2	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
01	0090			Construcción de badenes, Nazaret		2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,159,362.90	1,159,362.90	0.00	1,159,362.90	40,637.10
01	0091			Rotulación de calles, señalizacion vertical y reductores de velocidad		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
01	0092			Construcción de aceras y contenes, las caobas		2	2,407,662.00	0.00	0.00	0.00	2,407,662.00	0.00	2,407,662.00	0.00	470,614.52	470,614.52	0.00	470,614.52	1,937,047.48
01	0093			Construcción de badenes Calle Sergio Castillo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
01	0094			Construcción de aceras y contenes Proyector Especial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,425,718.51	19,425,718.51	7,633,930.79	11,066,602.62	18,700,533.41	0.00	18,700,533.41	725,185.10
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			26,919,943.00	0.00	0.00	0.00	26,919,943.00	1,500,000.00	28,419,943.00	0.00	10,171,133.39	10,171,133.39	0.00	10,171,133.39	18,248,809.61

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7044				Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey															
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0051			Reparación de camino vecinal Pedro Rijo/ Santa Clara	X	2	2,500,011.00	0.00	0.00	0.00	2,500,011.00	0.00	2,500,011.00	0.00	2,426,502.82	2,426,502.82	0.00	2,426,502.82	73,508.18
02	0052			Reparación de camino vecinal, mejoramiento de camino en Media Luna, La Cuchilla y Los Reynosos.	X	2	1,318,938.00	0.00	0.00	0.00	1,318,938.00	0.00	1,318,938.00	0.00	387,306.90	387,306.90	0.00	387,306.90	931,631.10
02	0053			Reparación de camino vecinal, mejoramiento de camino Sanate Abajo (desde el arroyo Moreno hasta el rio Paso del Aguacate)	X	2	1,500,088.00	0.00	0.00	0.00	1,500,088.00	0.00	1,500,088.00	0.00	1,454,572.54	1,454,572.54	0.00	1,454,572.54	45,515.46
02	0054			Reparación de camino vecinal, mejoramiento de camino de Los Rijos (desde el Rancho Amalila hasta Los Positos)	X	2	1,400,214.00	0.00	0.00	0.00	1,400,214.00	0.00	1,400,214.00	0.00	274,441.91	274,441.91	0.00	274,441.91	1,125,772.09
02	0055			Reparación de camino vecinal, mejoramiento de camino El Peñoncito	X	2	1,300,141.00	0.00	0.00	0.00	1,300,141.00	0.00	1,300,141.00	0.00	1,270,542.15	1,270,542.15	0.00	1,270,542.15	29,598.85
02	0056			Reparación de camino vecinal, mejoramiento del camino Jobo Dulce	X	2	1,400,551.00	0.00	0.00	0.00	1,400,551.00	0.00	1,400,551.00	0.00	274,508.05	274,508.05	0.00	274,508.05	1,126,042.95
02	0057			Reparación de calles (bacheos) caliche, para diferentes puntos		2	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	2,190,000.00	2,190,000.00	0.00	2,190,000.00	12,810,000.00
02	0058			Reparación de camino vecinal, Río Llano		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	0059			Reparación de camino vecinal, acondicionamiento de camino vecinal Las Limas (Sanate Abajo)		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,453,056.62	1,453,056.62	0.00	1,453,056.62	46,943.38
02	0060			Reparación de camino vecinal Sector Media Luna			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	440,202.40	440,202.40	0.00	440,202.40	1,059,797.60
09				Construcción de infraestructuras hidráulicas			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
09	0051			Construcción de pozos agua consumo humano, Villa Guerrero		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
Total Programa - 11							99,363,539.00	0.00	0.00	0.00	99,363,539.00	25,522,629.14	124,886,168.14	7,633,930.79	62,213,209.58	69,847,140.37	0.00	69,847,140.37	55,039,027.77
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: <u>7044</u>				Denominación: <u>Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey</u>															
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03				Construcción de instalaciones recreativas			4,457,625.00	0.00	0.00	0.00	4,457,625.00	0.00	4,457,625.00	0.00	3,172,585.49	3,172,585.49	0.00	3,172,585.49	1,285,039.51
03	0051			Construcción de boulevard peatonal boulevard sector Doña Fema	X	2	3,000,833.00	0.00	0.00	0.00	3,000,833.00	0.00	3,000,833.00	0.00	2,744,244.78	2,744,244.78	0.00	2,744,244.78	256,588.22
03	0052			Construcción de parques sector Villa Hortensia	X	2	1,456,792.00	0.00	0.00	0.00	1,456,792.00	0.00	1,456,792.00	0.00	428,340.71	428,340.71	0.00	428,340.71	1,028,451.29
04				Reparación de instalaciones recreativas			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
04	0051			Reparación de parques		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
04	0052			Reparación de plazas, remozamiento de monumento Al Peregrino		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
Total Producto - 3							6,057,625.00	0.00	0.00	0.00	6,057,625.00	0.00	6,057,625.00	0.00	3,172,585.49	3,172,585.49	0.00	3,172,585.49	2,885,039.51
Total Programa - 12							6,057,625.00	0.00	0.00	0.00	6,057,625.00	0.00	6,057,625.00	0.00	3,172,585.49	3,172,585.49	0.00	3,172,585.49	2,885,039.51
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820,000.00	2,820,000.00	0.00	1,238,720.00	1,238,720.00	0.00	1,238,720.00	1,581,280.00
01	0051			Construcción de nichos Cementerio Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820,000.00	2,820,000.00	0.00	1,238,720.00	1,238,720.00	0.00	1,238,720.00	1,581,280.00
02				Reparación en cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,455,691.70	1,455,691.70	0.00	1,455,691.70	44,308.30
02	0051			Reparación verjas de cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,455,691.70	1,455,691.70	0.00	1,455,691.70	44,308.30
Total Producto - 2							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320,000.00	4,320,000.00	0.00	2,694,411.70	2,694,411.70	0.00	2,694,411.70	1,625,588.30
Total Programa - 14							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320,000.00	4,320,000.00	0.00	2,694,411.70	2,694,411.70	0.00	2,694,411.70	1,625,588.30
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			5,708,253.00	0.00	0.00	0.00	5,708,253.00	5,000,000.00	10,708,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,708,253.00
01	0051			Construcción cancha de baloncesto, en el sector Juan Pablo Duarte		2	4,208,253.00	0.00	0.00	0.00	4,208,253.00	0.00	4,208,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,208,253.00
01	0052			Construcción cancha de baloncesto, Chavoncito		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7044				Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey															
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0053			Construcción cancha de baloncesto (Techado Cancha San Francisco)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			9,241,780.00	0.00	0.00	0.00	9,241,780.00	0.00	9,241,780.00	0.00	1,811,147.88	1,811,147.88	0.00	1,811,147.88	7,430,632.12
03	0051			Construcción de centros o salones comunales sector Mama Tingo	X	2	1,650,050.00	0.00	0.00	0.00	1,650,050.00	0.00	1,650,050.00	0.00	323,507.80	323,507.80	0.00	323,507.80	1,326,542.20
03	0052			Construcción de centros o salones comunales construccion de Centro Comunal La Florida	X	2	5,000,001.00	0.00	0.00	0.00	5,000,001.00	0.00	5,000,001.00	0.00	979,661.38	979,661.38	0.00	979,661.38	4,020,339.62
03	0053			Construcción de centros o salones comunales, construccion de centro comuna en Gina Jaragua	X	2	2,591,729.00	0.00	0.00	0.00	2,591,729.00	0.00	2,591,729.00	0.00	507,978.70	507,978.70	0.00	507,978.70	2,083,750.30
Total Producto - 2							14,950,033.00	0.00	0.00	0.00	14,950,033.00	5,000,000.00	19,950,033.00	0.00	1,811,147.88	1,811,147.88	0.00	1,811,147.88	18,138,885.12
Total Programa - 15							14,950,033.00	0.00	0.00	0.00	14,950,033.00	5,000,000.00	19,950,033.00	0.00	1,811,147.88	1,811,147.88	0.00	1,811,147.88	18,138,885.12
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
01				Construcción de mercados, mataderos y plazas municipales			12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	26,859,565.04	38,859,565.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,859,565.04
01	0051			Construcción de Mercados, Villa Cerro		2	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	26,859,565.04	38,859,565.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,859,565.04
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			7,985,976.00	0.00	0.00	0.00	7,985,976.00	0.00	7,985,976.00	0.00	4,438,225.39	4,438,225.39	0.00	4,438,225.39	3,547,750.61
03	0051			Construcción drenaje pluvial y alcantarilla colocacion de alcantarillas 48" y 18" registros e imbornales calle Joaquin Balaguer y calle Shadday (Villa Maria)	X	2	4,000,114.00	0.00	0.00	0.00	4,000,114.00	0.00	4,000,114.00	0.00	1,960,111.29	1,960,111.29	0.00	1,960,111.29	2,040,002.71
03	0052			Construcción drenaje pluvial y alcantarilla, alcantarillado pluvial "Casita de Oracion" sector 21 de Enero		2	2,193,071.00	0.00	0.00	0.00	2,193,071.00	0.00	2,193,071.00	0.00	2,126,727.00	2,126,727.00	0.00	2,126,727.00	66,344.00
03	0053			Construcción drenaje pluvial y alcantarilla, desague en la calle Tarcila Valdez sector Juan Pablo Duarte		2	1,792,791.00	0.00	0.00	0.00	1,792,791.00	0.00	1,792,791.00	0.00	351,387.10	351,387.10	0.00	351,387.10	1,441,403.90
Total Programa - 17							19,985,976.00	0.00	0.00	0.00	19,985,976.00	26,859,565.04	46,845,541.04	0.00	4,438,225.39	4,438,225.39	0.00	4,438,225.39	42,407,315.65

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7044

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							140,357,173.00	0.00	0.00	0.00	140,357,173.00	81,702,164.16	202,059,367.16	7,633,939.76	74,329,580.04	81,963,510.83	0.00	81,963,510.83	120,095,856.33

