



FORM No. EP-05  
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL POZO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026



CODIGO INSTITUCION 7|2|0|1

| Codigos |      |      | Denominacion                                                    | PPM | Mod.<br>Contrato | Costo Total de<br>la Obra | Ejecutado<br>(devengad<br>o) años<br>anteriores | Pagado<br>años<br>anteriores | Pendiente<br>por pagar | Presupuesto de año |                     |                     | Ejecucion Financiera Trimestral    |                           |                                                   | Pagado en<br>trimestres por<br>deudas años<br>anteriores | Total General<br>pagado | Monto<br>Pendiente de<br>pago |
|---------|------|------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Prog    | Obra | SNIP |                                                                 |     |                  |                           |                                                 |                              |                        | Original           | Modificaciones      | Vigente             | Pagado<br>Trimestres<br>Anteriores | Pagado en el<br>Trimestre | Pagado<br>acumulado a la<br>Fecha<br>16 = 15 + 14 |                                                          |                         |                               |
| 1       | 2    | 3    | 4                                                               | 5   | 6                | 7                         | 8                                               | 9                            | 10                     | 11                 | 12                  | 13                  | 14                                 | 15                        | 16 = 15 + 14                                      | 17                                                       | 18 = 9 + 17             | 19 = 7 - 8                    |
|         |      |      | <b>Proyecto 01</b>                                              |     |                  | <b>650,000.00</b>         | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>650,000.00</b>  | <b>5,453,507.76</b> | <b>6,103,507.76</b> | <b>100,000.00</b>                  | <b>1,416,214.48</b>       | <b>1,516,214.48</b>                               | <b>0.00</b>                                              | <b>1,516,214.48</b>     | <b>4,587,293.28</b>           |
| 11      | 0051 |      | COLOCACION DE UN PLATAFORMA PARA UN PUENTE, CACERIO MADRE VIEJA | 0   |                  | 150,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 150,000.00         | 391,868.48          | 541,868.48          | 100,000.00                         | 245,895.31                | 345,895.31                                        | 0.00                                                     | 345,895.31              | 195,973.17                    |
| 11      | 0052 |      | CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES - BARRIO LAS YAGUAS              | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00               | 215,653.94          | 215,653.94          | 0.00                               | 200,000.00                | 200,000.00                                        | 0.00                                                     | 200,000.00              | 15,653.94                     |
| 11      | 0053 |      | CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL DISTRITO                         | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00               | 4,256,032.19        | 4,256,032.19        | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 4,256,032.19                  |
|         |      |      | <b>Proyecto 02</b>                                              |     |                  | <b>700,000.00</b>         | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>700,000.00</b>  | <b>7,666,478.22</b> | <b>8,366,478.22</b> | <b>3,100,000.00</b>                | <b>5,266,478.22</b>       | <b>8,366,478.22</b>                               | <b>0.00</b>                                              | <b>8,366,478.22</b>     | <b>0.00</b>                   |
| 11      | 0051 |      | REPARACION 1 CALLE BARRIO LA YAGUA                              | 0   |                  | 50,000.00                 | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 50,000.00          | -50,000.00          | 0.00                | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 0.00                          |
| 11      | 0052 |      | REPARACION DE CALLE DEL CLUB LA PICHINGA                        | 0   |                  | 50,000.00                 | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 50,000.00          | 521,182.93          | 571,182.93          | 0.00                               | 571,182.93                | 571,182.93                                        | 0.00                                                     | 571,182.93              | 0.00                          |
| 11      | 0053 |      | REPARACION DE CALLE TITE THEN HELECHAL                          | 0   |                  | 50,000.00                 | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 50,000.00          | 540,370.15          | 590,370.15          | 0.00                               | 590,370.15                | 590,370.15                                        | 0.00                                                     | 590,370.15              | 0.00                          |
| 11      | 0054 |      | REPARACION DE CALLE CHINO LOS PINOS                             | 0   |                  | 50,000.00                 | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 50,000.00          | 134,485.14          | 184,485.14          | 0.00                               | 184,485.14                | 184,485.14                                        | 0.00                                                     | 184,485.14              | 0.00                          |
| 11      | 0055 |      | REPARACION DE CALLE DETRAS PLEY HELECHAL                        | 0   |                  | 50,000.00                 | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 50,000.00          | 595,585.67          | 645,585.67          | 0.00                               | 645,585.67                | 645,585.67                                        | 0.00                                                     | 645,585.67              | 0.00                          |
| 11      | 0056 |      | REPARACION DE CALLE ALTO DE JALISCO, MADRE VIEJA                | 0   |                  | 50,000.00                 | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 50,000.00          | 807,909.37          | 857,909.37          | 0.00                               | 857,909.37                | 857,909.37                                        | 0.00                                                     | 857,909.37              | 0.00                          |
| 11      | 0057 |      | REPARACION DE CALLE LA CIMARRA                                  | 0   |                  | 50,000.00                 | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 50,000.00          | 784,902.29          | 834,902.29          | 0.00                               | 834,902.29                | 834,902.29                                        | 0.00                                                     | 834,902.29              | 0.00                          |
| 11      | 0058 |      | REPARACION DE CALLE HELECHAL                                    | 0   |                  | 50,000.00                 | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 50,000.00          | 148,924.84          | 198,924.84          | 0.00                               | 198,924.84                | 198,924.84                                        | 0.00                                                     | 198,924.84              | 0.00                          |
| 11      | 0059 |      | REPARACION DE CALLE LA CLANCLETA                                | 0   |                  | 50,000.00                 | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 50,000.00          | 100,000.00          | 150,000.00          | 50,000.00                          | 100,000.00                | 150,000.00                                        | 0.00                                                     | 150,000.00              | 0.00                          |
| 11      | 0060 |      | REPARACION DE CALLEJON DE BRUNO                                 | 0   |                  | 50,000.00                 | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 50,000.00          | 146,220.44          | 196,220.44          | 50,000.00                          | 146,220.44                | 196,220.44                                        | 0.00                                                     | 196,220.44              | 0.00                          |
| 11      | 0061 |      | ACONDICIONAMIENTO DE CANALETA Y CALZADA EN LA FACTORIA          | 0   |                  | 100,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 100,000.00         | -100,000.00         | 0.00                | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 0.00                          |
|         |      |      | <b>Proyecto 10</b>                                              |     |                  | <b>100,000.00</b>         | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>100,000.00</b>  | <b>-100,000.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                                       | <b>0.00</b>                                              | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                   |
| 11      | 0051 |      | REHABILITAR POZO TUBULAR BARRIO LA YAGUA                        | 0   |                  | 100,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 100,000.00         | -100,000.00         | 0.00                | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 0.00                          |
|         |      |      | <b>Proyecto 02</b>                                              |     |                  | <b>700,000.00</b>         | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>700,000.00</b>  | <b>7,666,478.22</b> | <b>8,366,478.22</b> | <b>3,100,000.00</b>                | <b>5,266,478.22</b>       | <b>8,366,478.22</b>                               | <b>0.00</b>                                              | <b>8,366,478.22</b>     | <b>0.00</b>                   |
| 14      | 0051 |      | AMPLIACION Y REMOZAMIENTO DEL CEMENTERIO LOS LIMONES            | 0   |                  | 100,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 100,000.00         | 4,036,897.39        | 4,136,897.39        | 3,000,000.00                       | 1,136,897.39              | 4,136,897.39                                      | 0.00                                                     | 4,136,897.39            | 0.00                          |
|         |      |      | <b>Proyecto 01</b>                                              |     |                  | <b>650,000.00</b>         | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>650,000.00</b>  | <b>5,453,507.76</b> | <b>6,103,507.76</b> | <b>100,000.00</b>                  | <b>1,416,214.48</b>       | <b>1,516,214.48</b>                               | <b>0.00</b>                                              | <b>1,516,214.48</b>     | <b>4,587,293.28</b>           |
| 15      | 0051 |      | CONSTRUCCION GRADA PLEY HELECHAR                                | 0   |                  | 500,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 500,000.00         | -500,000.00         | 0.00                | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 0.00                          |

*Carur*

*Eduvige Paulino*

*[Signature]*

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL POZO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 72011

| Codigos              |      |      | Denominacion                               | PPM | Mod.<br>Contrato | Costo Total de<br>la Obra | Ejecutado<br>(devengado)<br>años<br>anteriores | Pagado<br>años<br>anteriores | Pendiente<br>por pagar | Presupuesto de año  |                      |                      | Ejecucion Financiera Trimestral    |                           |                                                   | Pagado en<br>trimestres por<br>deudas años<br>anteriores | Total General<br>pagado | Monto<br>Pendiente de<br>pago |
|----------------------|------|------|--------------------------------------------|-----|------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Prog                 | Obra | SNIP |                                            |     |                  |                           |                                                |                              |                        | Original            | Modificaciones       | Vigente              | Pagado<br>Trimestres<br>Anteriores | Pagado en el<br>Trimestre | Pagado<br>acumulado a la<br>Fecha<br>16 = 15 + 14 |                                                          |                         |                               |
| 1                    | 2    | 3    | 4                                          | 5   | 6                | 7                         | 8                                              | 9                            | 10                     | 11                  | 12                   | 13                   | 14                                 | 15                        | 16 = 15 + 14                                      | 17                                                       | 18 = 9 + 17             | 19 = 7 - 8                    |
|                      |      |      | <b>Proyecto 02</b>                         |     |                  | <b>700,000.00</b>         | <b>0.00</b>                                    | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>700,000.00</b>   | <b>7,666,478.22</b>  | <b>8,366,478.22</b>  | <b>3,100,000.00</b>                | <b>5,266,478.22</b>       | <b>8,366,478.22</b>                               | <b>0.00</b>                                              | <b>8,366,478.22</b>     | <b>0.00</b>                   |
| 15                   | 0052 |      | CONTINUACION CONSTRUCCION PLAY LA PICHINGA | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                           | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                | 1,089,953.15         | 1,089,953.15         | 0.00                               | 970,319.17                | 970,319.17                                        | 0.00                                                     | 970,319.17              | 119,633.98                    |
|                      |      |      | <b>Proyecto 03</b>                         |     |                  | <b>600,000.00</b>         | <b>0.00</b>                                    | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>600,000.00</b>   | <b>304,104.69</b>    | <b>904,104.69</b>    | <b>600,000.00</b>                  | <b>304,104.69</b>         | <b>904,104.69</b>                                 | <b>0.00</b>                                              | <b>904,104.69</b>       | <b>0.00</b>                   |
| 15                   | 0051 |      | CONSTRUCCION DE AREA VERDE EN LOS LIMONES  | 0   |                  | 200,000.00                | 0.00                                           | 0.00                         | 0.00                   | 200,000.00          | 0.00                 | 200,000.00           | 200,000.00                         | 0.00                      | 200,000.00                                        | 0.00                                                     | 200,000.00              | 0.00                          |
| 15                   | 0052 |      | CONSTRUCCION DE AREA VERDE EN LA FACTORIA  | 0   |                  | 200,000.00                | 0.00                                           | 0.00                         | 0.00                   | 200,000.00          | 0.00                 | 200,000.00           | 200,000.00                         | 0.00                      | 200,000.00                                        | 0.00                                                     | 200,000.00              | 0.00                          |
| 15                   | 0053 |      | CONSTRUCCION DE LETRERO DE IDENTIFICACION  | 0   |                  | 200,000.00                | 0.00                                           | 0.00                         | 0.00                   | 200,000.00          | 304,104.69           | 504,104.69           | 200,000.00                         | 304,104.69                | 504,104.69                                        | 0.00                                                     | 504,104.69              | 0.00                          |
|                      |      |      | <b>Proyecto 04</b>                         |     |                  | <b>246,998.00</b>         | <b>0.00</b>                                    | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>246,998.00</b>   | <b>95,187.79</b>     | <b>342,185.79</b>    | <b>246,998.00</b>                  | <b>0.00</b>               | <b>246,998.00</b>                                 | <b>0.00</b>                                              | <b>246,998.00</b>       | <b>95,187.79</b>              |
| 15                   | 0051 |      | REPARACION CLUB LA CIMARRA                 | 0   |                  | 246,998.00                | 0.00                                           | 0.00                         | 0.00                   | 246,998.00          | 95,187.79            | 342,185.79           | 246,998.00                         | 0.00                      | 246,998.00                                        | 0.00                                                     | 246,998.00              | 95,187.79                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |      |      |                                            |     |                  | <b>2,296,998.00</b>       | <b>0.00</b>                                    | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>2,296,998.00</b> | <b>13,419,278.46</b> | <b>15,716,276.46</b> | <b>4,046,998.00</b>                | <b>6,986,797.39</b>       | <b>11,033,795.39</b>                              | <b>0.00</b>                                              | <b>11,033,795.39</b>    | <b>4,682,481.07</b>           |

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

