

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 2do. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE AÑO 2026

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7151
DENOMINACIÓN : JUNTA MUNICIPAL VILLA FUNDACION

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,405,884.02	4,405,884.02	3,583,375.62	639,970.42	4,223,346.04	0.00	4,223,346.04	182,537.98
01	0051			Proyecto. de Aceras y Contenes DMVF			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,058,047.74	4,058,047.74	3,235,539.34	639,970.42	3,875,509.76	0.00	3,875,509.76	182,537.98
01	0052			Programa de Bacheo de calles DMVF			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,836.28	347,836.28	347,836.28	0.00	347,836.28	0.00	347,836.28	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	5,048,047.74	5,298,047.74	0.00	217,713.17	217,713.17	0.00	217,713.17	5,080,334.57
02							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	178,836.86	178,836.86	0.00	178,836.86	211,163.14
02	0051			P.P.- PROYECTO DE ARREGLO Y REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LOS RANCHITOS	X		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	38,876.31	38,876.31	0.00	38,876.31	211,123.69
02	0055			PROY. DE REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE CENTRAL VF			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
02	0056			PROY. DE COSBTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN TODO EL DISTRITO VF LMD.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,058,047.74	4,058,047.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,058,047.74
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			116,600.00	0.00	0.00	0.00	116,600.00	0.00	116,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,600.00
07	0051			P.P.- PROYECTO DE VACIADO DE ZAPATA DEL CENTRO COMUNAL EN LA CURVA	X		116,600.00	0.00	0.00	0.00	116,600.00	0.00	116,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,600.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
08	0051			P.P.- PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNICAL DE VILLA FUNDACION	X		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
14	0051			ADM.- PROYECTO DE REPARACION DEL PALACIO DISTRITAL D.M. DE VILLA FUNDACION			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
15				Construcción en Cementerios			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
15	0051			P.P.- PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN NUEVO CEMENTERO EN LAS CARRERAS	X		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
17				Construcción Instalaciones Productivas			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	200,000.00	1,800,000.00	0.00	673,909.09	673,909.09	0.00	673,909.09	1,126,090.91
17	0051			P.P.- CONSTRAPARTIDA PARA LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE CASILLAS PARA EXPENDIO DE CARNE D.M. DE VILLA FUNDACION	X		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
17	0052			ADM.- PROYECTO DE INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL VERJADO DEL PALACIO DISTRITAL			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
17	0053			ADM.- CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE CASILLAS EN EL D.M. DE VILLA FUNDACION			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	481,363.64	481,363.64	0.00	481,363.64	18,636.36
17	0054			CONTINUACION DE LAS CASILLAS EN VILLA FUNDACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	192,545.45	192,545.45	0.00	192,545.45	7,454.55

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 2do. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE AÑO 2026

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7151
DENOMINACIÓN : JUNTA MUNICIPAL VILLA FUNDACION

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
Totales Generales							2,916,600.00	0.00	0.00	0.00	2,916,600.00	9,653,931.76	12,570,531.76	3,583,375.62	1,531,592.68	5,114,968.30	0.00	5,114,968.30	7,455,563.46

EUNICE FALCON ARIAS
CONTADORA
Preparado Por

Revisado Por

AURY MANFREDO CASTILLO CASA
DIRECTOR MUNICIPAL
Aprobado Por

DENOMINACIÓN				: JUNTA MUNICIPAL VILLA FUNDACION															
Proyecto	Obra	Código SLIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
				Totales Generales			2,916,800.00	0.00	0.00	0.00	2,916,800.00	9,853,931.76	12,670,631.76	3,583,378.52	1,531,592.89	5,114,968.36	0.00	5,114,968.36	7,465,563.46

Revisado Por

