

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026


Código del Capítulo: 7060 Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Otra Banda

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			5,425,697.00	0.00	0.00	0.00	5,425,697.00	1,392,689.39	6,818,386.39	2,692,241.55	2,661,239.23	5,353,480.78	0.00	5,353,480.78	1,464,905.61
01	0051			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO		1	2,304,022.00	0.00	0.00	0.00	2,304,022.00	2,155.39	2,306,177.39	573,232.45	829,347.27	1,402,579.72	0.00	1,402,579.72	903,597.67
01	0052			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL DISTRITO		1	2,033,675.00	0.00	0.00	0.00	2,033,675.00	0.00	2,033,675.00	764,953.20	830,659.09	1,595,612.29	0.00	1,595,612.29	438,062.71
01	0053			CONSTRUCCION DE BADENES PPM	X	1	1,088,000.00	0.00	0.00	0.00	1,088,000.00	0.00	1,088,000.00	654,055.90	310,698.87	964,754.77	0.00	964,754.77	123,245.23
01	0054			PROGRAMA DE ACERAS Y CONTENES EN APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES 2025			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,534.00	1,390,534.00	700,000.00	690,534.00	1,390,534.00	0.00	1,390,534.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			6,121,675.00	0.00	0.00	0.00	6,121,675.00	-1,200,000.00	4,921,675.00	323,713.21	73,954.41	397,667.62	0.00	397,667.62	4,524,007.38
02	0051			BACHEO DE CALLES EN EL DISTRITO		1	5,033,675.00	0.00	0.00	0.00	5,033,675.00	-1,200,000.00	3,833,675.00	323,713.21	73,954.41	397,667.62	0.00	397,667.62	3,436,007.38
02	0052			BACHEOS DE CALLES PPM	X	1	1,088,000.00	0.00	0.00	0.00	1,088,000.00	0.00	1,088,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
03	0051			CONTINUACION CANCHA DE VALLE JINA		1	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	497,144.00	997,144.00	497,144.00	0.00	497,144.00	0.00	497,144.00	500,000.00
04	0051			MANTENIMIENTO PLAY DE LA OTRA BANDA		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
04	0052			REMOSAMIENTO CANCHA LINEA NUEVA (EL TRIANGULO)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,077.00	238,077.00	238,077.00	0.00	238,077.00	0.00	238,077.00	0.00
04	0053			REMOSAMIENTO CANCHA EL SINAI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,067.00	259,067.00	259,067.00	0.00	259,067.00	0.00	259,067.00	0.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587,891.00	2,587,891.00	698,386.14	1,850,358.55	2,548,744.69	0.00	2,548,744.69	39,146.31
06	0051			REMOSAMIENTO PARQUE INFANTIL DE LOS PALOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766,967.00	1,766,967.00	438,723.08	1,327,598.45	1,766,321.53	0.00	1,766,321.53	645.47
06	0052			REMOSAMIENTO PARQUE VILLA JUANA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,924.00	820,924.00	259,663.06	522,760.10	782,423.16	0.00	782,423.16	38,500.84
13				Construcción Edificaciones Municipales			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
13	0051			CONSTRUCCION PARQUEO TRANSPORTACION		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026


Código del Capítulo: 7060 Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Otra Banda

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	681,563.00	167,206.00	848,769.00	0.00	848,769.00	151,231.00
23	0051			COLOCACION DE LAMPARAS PPM	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	240,690.00	23,834.00	264,524.00	0.00	264,524.00	135,476.00
23	0052			COLOCACION DE LAMPARAS EN EL DISTRITO		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	440,873.00	143,372.00	584,245.00	0.00	584,245.00	15,755.00
Total General RD\$							15,697,372.00	0.00	0.00	0.00	15,142,372.00	3,277,724.39	18,420,096.39	4,893,047.90	4,752,758.19	9,645,806.09	0.00	9,645,806.09	9,329,290.30


Preparado por


LIC. MARIA VICIOSO
Revisado por




LIC. ALEXANDER RODRIGUEZ
Aprobado por

