

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7291

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	9,122,672.80	9,422,672.80	4,292,114.64	55,131.75	4,347,246.39	0.00	4,347,246.39	5,075,426.41
01	0051			ASFALTADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA LOMITA	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	287,288.14	6,800.00	293,888.14	0.00	293,888.14	6,111.86
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,122,672.80	9,122,672.80	4,004,826.50	48,531.75	4,053,358.25	0.00	4,053,358.25	5,069,314.55
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			4,518,163.00	0.00	0.00	0.00	4,518,163.00	0.00	4,518,163.00	2,041,123.41	1,464,380.86	3,505,504.27	0.00	3,505,504.27	1,012,658.73
02	0051			REPARACION DE CALLES (BACHEO) EN DISTINTAS CALLES DE BONAGUA	X	2	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	622,134.86	40,774.65	662,909.51	0.00	662,909.51	437,090.49
02	0052			REPARACION DE CALLES (BACHEO) EN DISTINTAS CALLES DE ARROYO HONDO	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	250,222.50	543,810.49	794,032.99	0.00	794,032.99	205,967.01
02	0053			REPARACION DE CALLES (BACHEO) EN DISTINTAS CALLES DE EL MIRADOR	X	2	418,163.00	0.00	0.00	0.00	418,163.00	0.00	418,163.00	251,563.97	0.00	251,563.97	0.00	251,563.97	166,599.03
02	0054			REPARACION DE CALLES (BACHEO) EN DISTINTAS CALLES DE EL NARANJAL	X	2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	830,502.08	180,156.66	1,010,658.74	0.00	1,010,658.74	189,341.26
02	0055			REPARACION DE LAS VIAS PUBLICAS (BACHEOS) EN MANGA LARGA		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	86,700.00	699,639.06	786,339.06	0.00	786,339.06	13,660.94
11				Construcción de Infraestructuras Religiosas			781,837.00	0.00	0.00	0.00	781,837.00	0.00	781,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,837.00
11	0051			CONSTRUCCION DE CAPILLA EL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN AZUCEY	X	2	781,837.00	0.00	0.00	0.00	781,837.00	0.00	781,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,837.00
12				Reparación de Infraestructuras Religiosas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
12	0051			REMOZAMIENTO CAPILLA DE LA TUSA		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total Programa - 11							5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	5,900,000.00	9,122,672.80	15,022,672.80	6,333,238.05	1,519,512.61	7,852,750.66	0.00	7,852,750.66	7,169,922.14
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7291**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Río Verde Arriba**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción e instalación de Infraestructuras urbanísticas y ornamentales			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0051			CONSTRUCCION DE LETRERO DE BIENVENIDA EN LA SECCION DE MANGA LARGA		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052			CONSTRUCCION DE DISTINTIVO DE ENTRADA EN EL MIRADOR		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04				Reparación de instalaciones recreativas			1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	76,900.00	840,245.75	917,145.75	0.00	917,145.75	182,854.25
04	0051			REMOSAMIENTO DEL PARQUE DEL DISTRITO MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA		1	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	76,900.00	840,245.75	917,145.75	0.00	917,145.75	182,854.25
Total Producto - 3							2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	-1,000,000.00	1,100,000.00	76,900.00	840,245.75	917,145.75	0.00	917,145.75	182,854.25
Total Programa - 12							2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	-1,000,000.00	1,100,000.00	76,900.00	840,245.75	917,145.75	0.00	917,145.75	182,854.25
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
02				Reparación en cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,190.38	93,190.38	0.00	14,455.38	14,455.38	0.00	14,455.38	78,735.00
02	0051			REMOZAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE RIO VERDE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,190.38	93,190.38	0.00	14,455.38	14,455.38	0.00	14,455.38	78,735.00
03				Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	751,811.62	1,151,811.62	96,500.00	1,028,780.35	1,125,280.35	0.00	1,125,280.35	26,531.27
03	0051			TERMINACION DE LA FUNERARIA LOS SUAREZ	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	751,811.62	1,151,811.62	96,500.00	1,028,780.35	1,125,280.35	0.00	1,125,280.35	26,531.27
04				Reparación de infraestructuras Fúnebres Religiosas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
04	0051			REMOZAMIENTO DE LA FUNERARIA DE PUEBLO VIEJO		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total Producto - 2							700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	845,002.00	1,545,002.00	96,500.00	1,043,235.73	1,139,735.73	0.00	1,139,735.73	405,266.27
Total Programa - 14							700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	845,002.00	1,545,002.00	96,500.00	1,043,235.73	1,139,735.73	0.00	1,139,735.73	405,266.27

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7291

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	477,500.00
01	0051			CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA GRADA EN LA SECCION DE RIO VERDE		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA GRADA EN LA SECCION EL NARANJAL		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	227,500.00
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
02	0051			REMOZAMIENTO DE LA CANCHA DE PUEBLO VIEJO		2	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	44,280.00	1,994,280.00	88,549.36	85,481.53	174,030.89	0.00	174,030.89	1,820,249.11
04	0051			REPARACION DE CISTERNA Y BAÑO DEL CLUB DE MANGA LARGA	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
04	0052			REPARACION DE LA CISTERNA Y VERJA FRONTAL DE EL CALICHE	X	2	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
04	0053			REPARACION DEL CLUB DE LA LIMA		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
04	0054			REPARACION DEL CLUB LOS COCO		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	67,426.53	67,426.53	0.00	67,426.53	332,573.47
04	0056			REMOZAMIENTO CLUB PUEBLO VIEJO	X	2	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
04	0057			REPARACION DEL PISO DEL CLUB FECAJUMA		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	44,280.00	144,280.00	88,549.36	18,055.00	106,604.36	0.00	106,604.36	37,675.64
Total Producto - 2							2,610,000.00	0.00	0.00	0.00	2,610,000.00	44,280.00	2,654,280.00	88,549.36	107,981.53	196,530.89	0.00	196,530.89	2,457,749.11
Total Programa - 15							2,610,000.00	0.00	0.00	0.00	2,610,000.00	44,280.00	2,654,280.00	88,549.36	107,981.53	196,530.89	0.00	196,530.89	2,457,749.11
Total General RD\$							11,310,000.00	0.00	0.00	0.00	11,310,000.00	9,011,954.80	20,321,954.80	6,595,187.41	3,510,975.62	10,106,163.03	0.00	10,106,163.03	10,215,791.77

Preparado por

Revisado por

Aprobado por