

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7056 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			0.00	147,500.00	147,500.00	0.00	0.00	7,907,165.10	7,907,165.10	0.00	790,716.51	790,716.51	0.00	938,216.51	6,968,948.59
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO			0.00	147,500.00	147,500.00	0.00	0.00	7,907,165.10	7,907,165.10	0.00	790,716.51	790,716.51	0.00	938,216.51	6,968,948.59
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	99,940.00	99,940.00	0.00	99,940.00	550,060.00
02	0051			RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LA PULLITA	X	2	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	99,940.00	99,940.00	0.00	99,940.00	550,060.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
03	0051			CONSTRUCCION CANCHA BALONCESTO EL PALMITO	X	2	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
04	0051			REMOSAMIENTO CANCHA BALONCESTO BARTOLOME	X	2	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
05	0051			CONSTRUCCION PLAZOLETA LOS PINOS	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00
07	0051			CONTINUACION CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0051			TARJA BOSQUE EL PALMITO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			618,814.00	0.00	0.00	0.00	618,814.00	0.00	618,814.00	4,550.00	533,460.96	538,010.96	0.00	538,010.96	80,803.04
14	0051			ACONDICIONAMIENTO AREA PARA BANDA DE MUSICA INFANTIL EN LA CASA SOCIAL	X	1	168,814.00	0.00	0.00	0.00	168,814.00	0.00	168,814.00	0.00	163,549.99	163,549.99	0.00	163,549.99	5,264.01
14	0052			ACONDICIONAMIENTO PALACIO MUNICIPAL		1	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	4,550.00	369,910.97	374,460.97	0.00	374,460.97	75,539.03

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
Ejecucion Financiera Trimestral de los Proyectos y Obras
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7056 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

P. no	Or	Cod	Geo	Denominación	Part	Mod	C.O.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
												Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-12-10	11-12-10	12	13	14-12-10-13	10	10	17-12-10	10	19-10-17-10	20-07-13-19
20				Reparación de Viviendas				200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS			1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente				250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	190,750.00	190,750.00	0.00	190,750.00	59,250.00
21	0051			CONSTRUCCION DE BANOS BOSQUE EL PALMITO			2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	190,750.00	190,750.00	0.00	190,750.00	59,250.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas				820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00	329,782.00	342,304.12	672,086.12	0.00	672,086.12	147,913.88
23	0051			ELECTRIFICACION DEL MERCADO			2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	169,840.00	169,840.00	0.00	169,840.00	80,160.00
23	0052			ILUMINACION BOSQUE LAS BARIAS			2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	329,782.00	0.00	329,782.00	0.00	329,782.00	20,218.00
23	0053			ELECTRIFICACION PARQUE CENTRAL			2	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	172,464.12	172,464.12	0.00	172,464.12	47,535.88
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas				500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	248,340.00	71,573.54	319,913.54	0.00	319,913.54	180,086.46
24	0051			TERMINACION ACUEDUCTO AGUA POTABLE ANGEL FELIX	X		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	71,573.54	71,573.54	0.00	71,573.54	178,426.46
24	0052			AMPLIACION ACUEDUCTO CON MANGUERAS SABANA REAL	X		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	248,340.00	0.00	248,340.00	0.00	248,340.00	1,660.00
Total General RD\$								4,588,814.00	147,500.00	147,500.00	0.00	4,588,814.00	11,057,165.10	15,645,979.10	582,672.00	2,028,745.13	2,611,417.13	0.00	2,758,917.13	12,887,061.97

Santa G. Ferreras
SANTA GERMAIONI BOCIO FERRERAS
Preparado por

Amauris Duval
J. AMAURYS ADALBERTO DUVAL SAN
Revisado por

Gregorio de Jesús Ramírez Duval
GREGORIO DE JESUS RAMIREZ DUVAL
Aprobado por

