



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa



Presupuesto Participativo

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2026

Reporte Trimestral al Comité de Seguimiento sobre e la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo 2026

Periodo (Julio- septiembre 2026) Tercer Trimestre

2do. Semestre 2026

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	TOTAL INVERSION	EXCEDENTE ASUMIDO POR EL AYUNTAMIENTO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
						40%	60%	80%	100%	
1	CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN PASARELA	CARRETERA PRINCIPAL, PINAR QUEMADO.	RD\$ 1,214,542.00	RD\$ 1,214,542.00					✓	COMPLETADA LA INVERSION APROBADA Y LA CANTIDAD DE METROS PREVISTO EN LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD.
2	REMOZAMIENTO SALÓN COMUNAL	BARRIO BLANCO	RD\$ 1,056,128.31	RD\$ 1,346,123.31	RD\$ 289,995.00				✓	COMPLETADA
3	CONSTRUCCIÓN TANQUE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	PALO BLANCO	RD\$1,005,923.04	RD\$ 1, 072,264.95	RD\$ 79,228.95				✓	COMPLETADA NOTA IMPORTANTE: OBRA APROBADA PARA SER EJECUTADA EN EL PIM 2025 Y POR RAZONES DE LEGALIDAD DEL TERRENO FUE REALIZADA EN EL PIM 2026
4	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES	EN LA CALLE LOS DURANES	RD\$1,085,480.12	RD\$ 1,119,522.69	RD\$ 34,042.57				✓	COMPLETADA LA INVERSION APROBADA Y LA CANTIDAD DE METROS PREVISTO EN LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD
5	APORTE PARA CONSTRUCCIÓN DE POZO TUBULAR (GRUPO VULNERABLE)	CENTRO GENESIS	RD\$ 434,192.05	RD\$ 442,142.00					✓	COMPLETADA
6	SANEAMIENTO DE CAÑADA: EDUCACIÓN AMBIENTAL, TRAMPAS DE GRASA Y ELIMINACIÓN DE VERTIDOS DIRECTOS MEDIANTE SOLUCIONES COLECTIVAS DE 1,104,424.79 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CRISTO REY	RD\$ 1,104,424.79							PENDIENTE
7	CONSTRUCCIÓN CANCHA DEPORTIVA Y SANEAMIENTO DE CAÑADA CON COLOCACIÓN DE TUBERÍAS EN EL BARRIO SAN ANTONIO	PEDREGAL	RD\$ 1,104,424.79							NOTA IMPORTANTE: ESTA OBRA YA FUE SOCIALIDAD POR 3RA. CON EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DONDE SE ACORDO QUE POR MOTIVO DE ILEGALIDAD DEL TERRENO NO PROCEDE POR LO QUE SE DECIDIO REALIZAR OTRA ASAMBLEA Y PASAR EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2027
TOTAL			\$ 7,005,115.10	\$ 5,194,594.95	\$403,266.52					

**ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
TERCER TRIMESTRE 2026 (JUNIO 2026) SEGUNDO SEMESTRE
BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO, AÑO 2026**

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS EJECUTADAS	5	74.15%
OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	0	0%
OBRAS PENDIENTES	1	25.85%
TOTAL	6	100%

**BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM
2026**

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
\$7,005,115.10	\$5,194,594.95	\$ 1,810,520.15	74.15

Lic. José Ant. Abreu Pichardo
Alcalde Municipal



Validado por: Lic. Juan José Pérez
Director Financiero

