



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIGÜEY

Provincia La Altagracia
República Dominicana

Informe semestral de rendición de cuentas

Presupuesto Participativo Municipal 2026

Comité de Seguimiento y Control Municipal
y representantes de grupos vulnerables

Del 1 de enero al 30 de junio de 2026

Higüey La Altagracia

Presentación

Al cierre del primer semestre de 2026, la matriz del Presupuesto Participativo Municipal de Higüey reporta 33 obras terminadas, equivalentes al 80.49 % de una cartera de 41 proyectos. Permanecen 4 obras activas y 4 sin iniciar. El monto global declarado para esta cartera es RD\$74,847,778.43.

Este informe presenta la evolución registrada entre enero y junio, la situación de cada obra al cierre del segundo trimestre y las actuaciones de rendición de cuentas ante el Comité de Seguimiento y Control y los representantes de grupos vulnerables. Los importes de las matrices son presupuestos estimados por proyecto; la ejecución física se expone por separado de los pagos.

Introducción

La rendición de cuentas semestral permite revisar el cumplimiento de las obras priorizadas por las comunidades y orientar el seguimiento de los proyectos pendientes. El período informado comprende del 1 de enero al 30 de junio de 2026, con los cortes de enero a marzo y de abril a junio preparados por el Departamento de Obras Municipales.

La matriz del segundo trimestre constituye el cierre físico del semestre. La reunión de rendición de cuentas del 18 de septiembre se incorpora como actividad de participación y supervisión comunitaria.

Resumen del avance por trimestre

Situación	Enero a marzo		Abril a junio	
Obras terminadas	6	14.29 %	33	80.49 %
Obras activas	13	30.95 %	4	9.76 %
Obras sin iniciar	23	54.76 %	4	9.76 %
Total de proyectos	42	100.00 %	41	100.00 %
Monto global declarado	RD\$76,345,509.51		RD\$74,847,778.43	

Evolución de la cartera

La relación pasa de 42 proyectos en el primer trimestre a 41 en el segundo. El camino vecinal Las Limas en Sanate Abajo, registrado con RD\$1,497,731.08 en enero a marzo, no aparece en la matriz de abril a junio. Ese importe coincide con la reducción del monto global entre ambos cortes. La ausencia de la partida no establece por sí sola su cancelación o traslado.

El cuadro resumen de enero a marzo declara 6 obras ejecutadas, 13 activas y 23 sin iniciar. Sin embargo, al contar las situaciones de sus 42 filas se identifican 13 terminadas, 12 activas y 17 sin iniciar. Se conserva arriba el resumen declarado y se señala esta diferencia para conciliación técnica. Por esta razón, no se calcula un aumento neto de obras terminadas a partir de ese resumen.

También se observa que el alcantarillado pluvial de Villa María I figura terminado en la relación del primer trimestre y activo en el segundo. El informe mantiene el estado del corte de abril a junio; corresponde precisar el alcance o la actualización de esa intervención.

Reunión de rendición de cuentas

El 18 de septiembre de 2026 se celebró una reunión de rendición de cuentas sobre el Presupuesto Participativo Municipal en la Biblioteca Municipal del Ayuntamiento de Higüey. Su propósito fue informar al comité y a los grupos vulnerables sobre las obras y el presupuesto asignado, y recordar su función en el seguimiento de la ejecución.

Dato	Información del informe de la reunión
Fecha	18 de SEPTIEMBRE de 2026
Lugar	Biblioteca Municipal del Ayuntamiento de Higüey
Hora del registro	3:30 p. m.
Participación consignada	11 personas 9 hombres y 2 mujeres

El informe identifica a Juan Carlos De Laín Morel, del área de Desarrollo Sociales; Jessica Carolina Mayáns Arache, secretaria titular del Concejo de Regidores. Incluye a miembros del Comité de Seguimiento y Control del PPM y representantes de mujeres, jóvenes y adultos mayores.

En la reunión se presentó una programación de 41 obras por RD\$74,418,750.00 y se comunicó un cronograma entre mayo y agosto. Estos datos corresponden a lo consignado en esa actividad. Para el cierre semestral, la situación de ejecución se presenta conforme a la matriz específica de abril a junio, que reporta RD\$74,847,778.43.

Asuntos tratados y función del comité

Se informó que las obras pendientes de la cartera de 2025 habían sido ejecutadas en su totalidad. Ese antecedente se mantiene separado de los resultados de 2026. El ingeniero Jefferson Garrido destacó la función de los miembros del comité como veedores de las obras y la necesidad de verificar su cumplimiento conforme a lo planificado.

Los próximos pasos comunicados fueron mantener informado al comité sobre el avance y la ejecución del presupuesto, y promover la participación de los grupos vulnerables en el seguimiento. Para el semestre, esa labor debe concentrarse en las cuatro obras activas y en las cuatro que continúan sin iniciar.

Relación de obras al cierre del semestre

Obras 1 a 14 de 41. Corte abril a junio de 2026. Los montos corresponden a la columna presupuesto estimado de la matriz del segundo trimestre.

No	Obra y sector	Monto estimado	Situación
1	Aceras y contenes en Boulevard Peatonal Doña Fema	RD\$3,000,832.60	Terminada
2	Aceras y contenes en calle Pedro Solimán Los Palitos	RD\$2,562,507.33	Terminada
3	Aceras y contenes en calle María Teresa Los Palitos	RD\$437,492.85	Terminada
4	Aceras y contenes en calle Minerva Chevalier San Pedro	RD\$2,500,528.53	Terminada
5	Aceras y contenes en calle No. 4 Monte Santa María	RD\$1,605,184.94	Terminada
6	Aceras y contenes en calle No. 5 Monte Santa María	RD\$394,766.25	Terminada
7	Aceras y contenes en calles 1 2 3 4 y 5 Bertha María	RD\$2,000,115.29	Terminada
8	Aceras y contenes en calle Peatonal No. 2 Anamuya	RD\$1,500,624.71	Terminada
9	Aceras y contenes en calle No. 15 Anamuya	RD\$1,500,066.23	Terminada
10	Aceras y contenes en calle José María Robles Brisas del Llano	RD\$2,742,922.70	Terminada
11	Aceras y contenes en calle Luz Divino Brisas del Llano	RD\$441,866.92	Terminada
12	Centro comunal Mamá Tingó	RD\$1,650,050.06	Sin iniciar
13	Centro comunal segundo nivel La Florida	RD\$4,998,272.34	Activa
14	Aceras y contenes en calle Principal Comunidad Católica de Anamuya	RD\$2,000,179.08	Terminada

Relación de obras al cierre del semestre continuación

Obras 15 a 28 de 41. Corte abril a junio de 2026. Los montos corresponden a la columna presupuesto estimado de la matriz del segundo trimestre.

No	Obra y sector	Monto estimado	Situación
15	Aceras y contenes en calle Rijo Tatá Las Caobas	RD\$1,828,295.57	Terminada
16	Aceras y contenes en calle Teófilo Guerrero Las Caobas	RD\$1,199,755.28	Terminada
17	Aceras y contenes en calle Los Cristianos Los Merinos	RD\$1,218,657.47	Terminada
18	Aceras en calle Narcisa Hidalgo Los Merinos	RD\$1,144,103.77	Terminada
19	Aceras en calle Cristo La Roca Los Merinos	RD\$240,192.13	Terminada
20	Aceras en calle Los Marios Los Merinos	RD\$459,901.54	Terminada
21	Aceras y contenes en calle Consuelo Tavárez Lotificación Leo Tavárez	RD\$3,000,602.11	Terminada
22	Alcantarillado pluvial en calles Joaquín Balaguer y Shaddai Villa María I	RD\$4,000,113.56	Activa
23	Construcción de seis badenes Villa María II	RD\$1,518,913.88	Terminada
24	Aceras y contenes en calle Anacaona Villa María II	RD\$507,814.95	Terminada
25	Contenes en calle Ángel Guerrero Barrio Lindo Villa Cerro	RD\$1,078,389.53	Terminada
26	Aceras y contenes en calle Américo Lugo Barrio Lindo Villa Cerro	RD\$1,750,297.97	Terminada
27	Aceras y contenes en calle San Vicente Villa Palmera Villa Cerro	RD\$1,954,858.04	Terminada
28	Aceras y contenes en calle Joaquín Balaguer Villa Palmera Villa Cerro	RD\$845,134.22	Terminada

Relación de obras al cierre del semestre continuación

Obras 29 a 41 de 41. Corte abril a junio de 2026. Los montos corresponden a la columna presupuesto estimado de la matriz del segundo trimestre.

No	Obra y sector	Monto estimado	Situación
29	Aceras y contenes en calle Las Diez Vírgenes Villa Progreso I Villa Cerro	RD\$2,799,654.14	Terminada
30	Aceras y contenes en calle Belén Territorio de Cristo Villa Cerro	RD\$2,170,511.49	Terminada
31	Aceras y contenes en calle Los Lirios Territorio de Cristo Villa Cerro	RD\$629,186.51	Terminada
32	Reparación de camino vecinal Pedro Rijo Santa Clara	RD\$2,500,011.43	Terminada
33	Reparación de camino vecinal Los Rijos	RD\$1,400,213.84	Sin iniciar
34	Reparación de camino vecinal El Peñoncito	RD\$1,300,141.22	Terminada
35	Reparación de camino vecinal El Molino Jobo Dulce	RD\$1,400,551.25	Sin iniciar
36	Reparación de camino vecinal Sanate Abajo	RD\$1,498,636.22	Terminada
37	Reparación de camino vecinal Media Luna La Cuchilla y Los Reynosos	RD\$1,317,370.39	Terminada
38	Construcción de parque Villa Hortensia	RD\$1,456,776.21	Terminada
39	Construcción de puente cajón doble Los López Los Memisos	RD\$4,900,465.77	Activa
40	Construcción de centro comunal Gina Jaragua	RD\$2,591,728.95	Sin iniciar
41	Aceras y contenes en calle H Brisas de las Colinas Villa Cerro	RD\$2,800,091.16	Activa

Monto global declarado en la matriz: RD\$74,847,778.43.

Obras pendientes al 30 de junio

Ocho de los 41 proyectos permanecen pendientes de terminación. Cuatro presentan actividad de construcción y cuatro figuran sin iniciar. El seguimiento debe precisar las causas de cada situación y actualizar sus fechas previstas de entrega.

Obra y sector	Situación	Nivel indicado
Centro comunal de La Florida segundo nivel	Activa	Menos de 50 %
Alcantarillado pluvial en Villa María I	Activa	Más de 80 %
Puente cajón doble Los López y Los Memisos	Activa	Más de 80 %
Aceras y contenes calle H en Brisas de las Colinas	Activa	Menos de 50 %
Centro comunal de Mamá Tingó	Sin iniciar	Sin inicio
Camino vecinal Los Rijos	Sin iniciar	Sin inicio
Camino vecinal El Molino en Jobo Dulce	Sin iniciar	Sin inicio
Centro comunal de Gina Jaragua	Sin iniciar	Sin inicio

Balance presupuestario

La matriz de abril a junio presenta un monto global de RD\$74,847,778.43 para 41 obras. Esta cifra corresponde a la cartera incluida en el documento y no permite establecer por sí sola cuánto fue devengado o pagado entre enero y junio. Tampoco debe sumarse al total del primer trimestre, porque ambas matrices contienen proyectos que se repiten.

El 80.49 % indica la proporción de proyectos terminados sobre los 41 registrados al cierre. No representa el porcentaje del presupuesto desembolsado ni un promedio ponderado del avance físico. La ejecución financiera debe conciliarse con el estado presupuestario, las cubicaciones y los pagos del período.

Conclusiones

El cierre de abril a junio reporta 33 obras terminadas, 4 activas y 4 sin iniciar dentro de una cartera de 41 proyectos. Las obras concluidas incluyen aceras y contenes, caminos vecinales, seis badenes en Villa María II y el parque de Villa Hortensia. Las ocho intervenciones pendientes constituyen la prioridad para la continuidad de la ejecución y la supervisión comunitaria.

La revisión de enero a marzo y abril a junio muestra cambios en la composición de la cartera y diferencias entre algunos registros. La conciliación de esos datos permitirá mantener una secuencia verificable del avance de cada obra. La participación del comité y de los grupos vulnerables debe continuar mediante visitas, observaciones y comunicación de las respuestas del Ayuntamiento.

Próximos pasos

Actualizar el cronograma de las cuatro obras activas y establecer la programación de inicio de los cuatro proyectos pendientes.

Conciliar el resumen del primer trimestre con sus 42 filas y documentar la situación del camino Las Limas en Sanate Abajo.

Precisar la variación de estado del alcantarillado de Villa María I y documentar los cambios de la cartera entre los cortes trimestrales.

Presentar la ejecución financiera de enero a junio con sus soportes y mantener informado al comité sobre la evolución de las obras y las observaciones comunitarias.


ING. MIGUEL ANGEL CEDEÑO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES



Anexo del listado de participantes

Imagen del registro adicional entregado..



FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS REGISTRO DE PARTICIPANTES

Actividad: _____ Fecha: _____ Hora: _____
Lugar: _____

	Nombre	Género	Institución/Área	Correo electrónico	Teléfono
1.	Angel Willy m	F	M	Junta de Vecinos	829 283 3247
2.	Maria sanaballa	F	M	Junta de Vecinos	829 260 0847
3.	Y.D. Rodin Pimentel	F	M	Junta de Vecinos	809 674 3675
4.	Kelvin Cabral	F	M	Sanate Abajo	829-996-1016
5.	Willy Glin Flore	F	M	Sanate Abajo	809 491 0868
6.	Julio Cesar Cedeno	F	M	Daria Fema	809 383 0676
7.	Fech Santo De La Rosa Ricardo	F	M	Consejo municipal	
8.	Concepcion C. Mayra Quach	F	M	Consejo Municipal	809 861 2545
9.	Miguel A. Cedeno	F	M	OBRAS	MICEDENOTEL@cedeno.com 809-330-7018
10.	Lorena A. Lora	F	M	OBRAS	Torreón 767703.com 849-852-7675

11) Heidi Flores y Fedomu YUMA hidyrtora@gmail.com 829-4505

Firma de coordinador/facilitador de PPM/Enc. de PPM

Anexo de fotografías complementarias

