

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7372**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**

Proyecto	Obra	Codigo SNIP	Geografico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,283,737.00	0.00	0.00	0.00	2,283,737.00	0.00	2,283,737.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	2,033,737.00
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS DE LA CALLE REAL DE CANCA LA HOYA SEGUNDA PARTE		1	983,737.00	0.00	0.00	0.00	983,737.00	0.00	983,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,737.00
01	0052			CONSTRUCCION 100 MESTROS DE CONTENES EN LA CALLE PIRO NUÑEZ SEGUNDA ETAPA	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
01	0053			CONSTRUCCION DE 150 METROS DE CONTENES EN EL BARRIO NUEVO DE LA CALLE MARITA REYES EN CANCA LA HOYA		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
01	0054			SEGUNDA ESTAPA DEL PUENTE DE LA LOMITA EN LA CARRETERA NUEVA		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CALLE EL HATO	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y REPARACION DE CONTENES CALLE FAUSTO LIMONCINA	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	300,000.00
02	0051			REPARACION DE CAMINO VECINAL EN LA CARRETERA NUEVA		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
02	0052			REPARACION DE CAMINO VECINAL MASTRO MARTINEZ	X	1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
02	0053			REMOZAMIENTO DE CALLE EN HATO ARRIBA	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
02	0054			REPARACION DE CONTENES EN LA ENTRADA DE LA CANCHA LA HOYA	X	1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7372**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativa	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+(-)13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+(-)13-19
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA DE UN ARO EN LA COMUNIDAD DE VILLA PROGRESO CARLOS DIAZ		1	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	1,570,000.00
04	0051			REPARACION DEL CLUB DEPORTIVO CANCA		1	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
04	0052			PINTURA Y ALUMBRADO CANCHA DE AMACEYES		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
04	0053			PINTURA DE CANCHA DE CANCA LA HOYA		1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	18,000.00	0.00	10,000.00	70,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
07	0051			CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL DE LA IGLESIA LA ALTAGRACIA EN VILLA PROGRESO CARLOS DIAZ		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
11	0051			CONSTRUCCION BOULEVAR EN EL BARRIO JAIME CABRERA		1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
11	0052			REMOZAMIENTO BOULEVAR EN LA COMUNIDAD DE LAS AROMAS DE CANCA		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
15				Construcción en Cementerios			1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	1,870,263.80	2,995,263.80	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	2,455,263.80
15	0051			CONTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DISTRITAL		2	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	1,085,000.00
15	0052			CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,263.80	1,870,263.80	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	1,370,263.80
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			725,000.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7372**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago			
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-9-10	12	13	14-12 +/- 13	15	16	17-15+16	18	19-10-17-18	20-8 +/- 13-19	
21	0051		CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN LA CALLE MIGUEL MENDEZ DE CANCA LA HOYA	1	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
21	0052		CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN LA COMUNIDAD DE LA PINGARIA CANCA ARRIBA	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
23			Instalaciones, Colocación Electricas		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	0051		COMPRA DE LAMPARAS PARA EL ALUMBRADO DE DIFERENTES CALLES DEL DISTRITO DE CANCA	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24			Construcción de Infraestructuras Hidráulicas		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
24	0051		APORTE PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD GUATEMALA AMACEYES	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
25			Reparación de Infraestructuras Hidráulicas		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
25	0051		REPARACION DE ACUEDUCO ALTO AGUACATE	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
25	0052		REPARACION DEL MURO DE CONTENCIÓN RIO TAMBOR	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total General RD\$					7,463,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,463,737.00	1,870,263.80	9,334,000.80	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	8,434,000.80	

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Ramón de la Cruz

