

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7083**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
<b>Programa: 01 - Actividades Centrales</b>																			
03				Construcción edificaciones municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,719.77	693,719.77	0.00	687,339.53	687,339.53	0.00	687,339.53	6,380.24
03	0051			CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,719.77	693,719.77	0.00	687,339.53	687,339.53	0.00	687,339.53	6,380.24
<b>Total Programa - 01</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,719.77	693,719.77	0.00	687,339.53	687,339.53	0.00	687,339.53	6,380.24
<b>Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales</b>																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			13,220,893.00	0.00	0.00	0.00	13,220,893.00	2,330,438.92	15,551,331.92	0.00	4,145,928.36	4,145,928.36	0.00	4,145,928.36	11,405,403.56
01	0051			ROTULACION Y SEÑALIZACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	853,006.72	853,006.72	0.00	853,006.72	1,146,993.28
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	655,779.87	655,779.87	0.00	655,779.87	844,220.13
01	0053			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	701,728.20	701,728.20	0.00	701,728.20	298,271.80
01	0054			CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO JOSE PAULINO	X	2	968,953.00	0.00	0.00	0.00	968,953.00	0.00	968,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,953.00
01	0055			CONSTRUCCION DE BADENES BARRIO JOSE PAULINO	X	2	207,686.00	0.00	0.00	0.00	207,686.00	0.00	207,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,686.00
01	0056			REDUCTORES DE VELOCIDAD JOSE PAULINO	X	2	120,156.00	0.00	0.00	0.00	120,156.00	0.00	120,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,156.00
01	0057			REDUCTORES EN EL BARRIO ALTO MANHATTAN	X	2	240,305.00	0.00	0.00	0.00	240,305.00	0.00	240,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,305.00
01	0058			REDUCTORES EN EL BARRIO JUAN PABLO DUARTE	X	2	120,158.00	0.00	0.00	0.00	120,158.00	0.00	120,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,158.00
01	0059			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL BARRIO JUAN PABLO DUARTE	X	2	582,796.00	0.00	0.00	0.00	582,796.00	0.00	582,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,796.00
01	0060			CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL BARRIO JUAN PABLO DUARTE	X	2	543,144.00	0.00	0.00	0.00	543,144.00	0.00	543,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,144.00
01	0061			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL BARRIO ALTO MANHATTAN	X	2	235,107.00	0.00	0.00	0.00	235,107.00	0.00	235,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,107.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7083**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0062			CONSTRUCCION DE CONTENES ALTO MANHATTAN	X	2	493,066.00	0.00	0.00	0.00	493,066.00	0.00	493,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,066.00
01	0063			CONSTRUCCION DE ACERAS EN ALTO MANHATTAN	X	2	505,605.00	0.00	0.00	0.00	505,605.00	0.00	505,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,605.00
01	0064			CONSTRUCCION DE BADENES BARRIO VILLA HERMOSA	X	2	137,282.00	0.00	0.00	0.00	137,282.00	0.00	137,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,282.00
01	0065			CONSTRUCCION DE CONTENES DEL BARRIO VILLA HERMOSA	X	2	1,325,030.00	0.00	0.00	0.00	1,325,030.00	0.00	1,325,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,030.00
01	0066			CONSTRUCCION DE ACERAS DEL SECTOR GENAO LOS ARROCES	X	2	741,863.00	0.00	0.00	0.00	741,863.00	0.00	741,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,863.00
01	0067			CONSTRUCCION DE CONTENES DEL SECTOR GENAO LOS ARROCES	X	2	758,136.00	0.00	0.00	0.00	758,136.00	0.00	758,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,136.00
01	0068			CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO LOS LIRIOS	X	2	779,069.00	0.00	0.00	0.00	779,069.00	0.00	779,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,069.00
01	0069			CONSTRUCCION DE BADENES BARRIO CRISTO REY	X	2	336,789.00	0.00	0.00	0.00	336,789.00	0.00	336,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,789.00
01	0070			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CALLEJON BARRIO CRISTO REY	X	2	505,592.00	0.00	0.00	0.00	505,592.00	0.00	505,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,592.00
01	0071			REDUCTORES DE VELOCIDAD EN EL BARRIO CRISTO REY	X	2	120,156.00	0.00	0.00	0.00	120,156.00	0.00	120,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,156.00
01	0072			CONSTRUCCION DE ACERAS , CONTENES Y BADENES DENTRO DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053,960.59	2,053,960.59	0.00	1,728,775.85	1,728,775.85	0.00	1,728,775.85	325,184.74
01	0073			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,922.92	42,922.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,922.92
01	0074			CONSTRUCCION DE CORREDOR EN VILLA LIBERACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,555.41	233,555.41	0.00	206,637.72	206,637.72	0.00	206,637.72	26,917.69
<b>02</b>				<b>Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación</b>			2,240,000.00	0.00	0.00	0.00	2,240,000.00	20,001.00	2,260,001.00	0.00	113,753.00	113,753.00	0.00	113,753.00	2,146,248.00
02	0051			BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	20,001.00	1,020,001.00	0.00	99,873.00	99,873.00	0.00	99,873.00	920,128.00
02	0052			REPARACION , INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS		1	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	13,880.00	13,880.00	0.00	13,880.00	1,226,120.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7083**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
09				Construcción de infraestructuras hidráulicas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	495,923.87	495,923.87	0.00	495,923.87	4,076.13
09	0051			CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE FILTRANTES E IMBORNALES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	495,923.87	495,923.87	0.00	495,923.87	4,076.13
<b>Total Programa - 11</b>							15,960,893.00	0.00	0.00	0.00	15,960,893.00	2,350,439.92	18,311,332.92	0.00	4,755,605.23	4,755,605.23	0.00	4,755,605.23	13,555,727.69
<b>Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales</b>																			
<b>Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.</b>																			
01				Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,582,596.74	1,882,596.74	0.00	60,950.00	60,950.00	0.00	60,950.00	1,821,646.74
01	0051			CONSTRUCCION DE CASSETAS PARA MOTOCONCHOS		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,950.00	60,950.00	0.00	60,950.00	239,050.00
01	0052			CONSTRUCCION ENTRADA A BONAÓ ATRAS DE LA UASD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,596.74	1,582,596.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,596.74
03				Construcción de instalaciones recreativas			5,393,690.00	0.00	0.00	0.00	5,393,690.00	0.00	5,393,690.00	0.00	442,201.08	442,201.08	0.00	442,201.08	4,951,488.92
03	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE CARIBE		2	2,211,006.00	0.00	0.00	0.00	2,211,006.00	0.00	2,211,006.00	0.00	442,201.08	442,201.08	0.00	442,201.08	1,768,804.92
03	0052			CONSTRUCCION DE PLAZOLETA A LOS PATRICIO SANCHEZ Y MELLA FRENTE A LA FISCALIA		2	2,061,958.00	0.00	0.00	0.00	2,061,958.00	0.00	2,061,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061,958.00
03	0053			CONSTRUCCION DE PARQUE FRENTE A LA POLICIA NACIONAL		2	1,120,726.00	0.00	0.00	0.00	1,120,726.00	0.00	1,120,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,726.00
04				Reparación de instalaciones recreativas			1,831,239.00	0.00	0.00	0.00	1,831,239.00	1,200,000.00	3,031,239.00	0.00	19,827.67	19,827.67	0.00	19,827.67	3,011,411.33
04	0051			REPARACION DE PARQUE GREGORIO LUPERON FRENTE A LA GOBERNACION		2	1,605,074.00	0.00	0.00	0.00	1,605,074.00	0.00	1,605,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605,074.00
04	0052			ADECUACION DE PARQUE EN EL BARRIO LOS LIRIOS	X	2	226,165.00	0.00	0.00	0.00	226,165.00	0.00	226,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,165.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7083**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04	0053			REMOZAMIENTO DE PARQUES, LOS DEPORTISTA, LOS HEROES, MONSEÑOR NOUEL, GREGORIO LUPERON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	19,827.67	19,827.67	0.00	19,827.67	1,180,172.33
<b>05</b>				<b>Instalación del alumbrado público</b>			1,610,183.00	0.00	0.00	0.00	1,610,183.00	0.00	1,610,183.00	0.00	564,116.10	564,116.10	0.00	564,116.10	1,046,066.90
05	0051			ILUMINACION DE AVENIDAS Y CALLES EN EL MUNICIPIO		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	564,116.10	564,116.10	0.00	564,116.10	935,883.90
05	0052			LAMPARAS EN EL BARRIO JUAN PABLO DUARTE	X	2	84,268.00	0.00	0.00	0.00	84,268.00	0.00	84,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,268.00
05	0053			LAMPARAS EN EL ALTO MANHATHAN	X	2	25,915.00	0.00	0.00	0.00	25,915.00	0.00	25,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,915.00
<b>Total Producto - 3</b>							9,135,112.00	0.00	0.00	0.00	9,135,112.00	2,782,596.74	11,917,708.74	0.00	1,087,094.85	1,087,094.85	0.00	1,087,094.85	10,830,613.89
<b>Total Programa - 12</b>							9,135,112.00	0.00	0.00	0.00	9,135,112.00	2,782,596.74	11,917,708.74	0.00	1,087,094.85	1,087,094.85	0.00	1,087,094.85	10,830,613.89
<b>Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios</b>																			
<b>Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios</b>																			
<b>01</b>				<b>Construcción en cementerios</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,582.04	675,582.04	0.00	663,866.37	663,866.37	0.00	663,866.37	11,715.67
01	0051			AMPLIACION DEL CEMENTERIO CARACOL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,434.38	498,434.38	0.00	497,677.96	497,677.96	0.00	497,677.96	756.42
01	0052			CONSTRUCCION CEMENTERIO DEL VERDE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,662.77	4,662.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,662.77
01	0053			CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO LOS ARROCES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,484.89	172,484.89	0.00	166,188.41	166,188.41	0.00	166,188.41	6,296.48
<b>Total Producto - 2</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,582.04	675,582.04	0.00	663,866.37	663,866.37	0.00	663,866.37	11,715.67
<b>Total Programa - 14</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,582.04	675,582.04	0.00	663,866.37	663,866.37	0.00	663,866.37	11,715.67
<b>Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria</b>																			
<b>Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte</b>																			
<b>01</b>				<b>Construcción de Instalaciones deportivas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,244.72	138,244.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,244.72
01	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA LOS PLATANITOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,866.11	54,866.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,866.11

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7083**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0052			CONSTRUCCION DE CANCHA EN PALMARITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,699.68	27,699.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,699.68
01	0053			CONSTRUCCION DE CANCHA EN BRISA DEL YUNA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,678.93	55,678.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,678.93
<b>02</b>				<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	242,425.27	242,425.27	0.00	242,425.27	757,574.73
02	0051			REMOZAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA LOS AMAPOLOS,PROSPERIDAD,EL VERDE,VILLA LIBERACION		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	242,425.27	242,425.27	0.00	242,425.27	757,574.73
<b>03</b>				<b>Construcción de infraestructuras culturales y educativas</b>			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE CLUB BARRIO LOS CLAVELES	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
03	0052			CONSTRUCCION DE CLUB BARRIO DIVINO NIÑO	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
<b>04</b>				<b>Reparación infraestructuras culturales y educativas</b>			2,075,156.00	0.00	0.00	0.00	2,075,156.00	0.00	2,075,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075,156.00
04	0051			REMOZAMIENTO DE CLUB EN CRISTO REY	X	2	537,461.00	0.00	0.00	0.00	537,461.00	0.00	537,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,461.00
04	0052			REMOZAMIENTO CASA CLUB BARRIO VILLA HERMOSA	X	2	37,695.00	0.00	0.00	0.00	37,695.00	0.00	37,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,695.00
04	0053			RECONSTRUCCION DE CLUB BARRIO LOS GUAYABITOS	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
<b>Total Producto - 2</b>							6,075,156.00	0.00	0.00	0.00	6,075,156.00	138,244.72	6,213,400.72	0.00	242,425.27	242,425.27	0.00	242,425.27	5,970,975.45
<b>Total Programa - 15</b>							6,075,156.00	0.00	0.00	0.00	6,075,156.00	138,244.72	6,213,400.72	0.00	242,425.27	242,425.27	0.00	242,425.27	5,970,975.45
<b>Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente</b>																			
<b>01</b>				<b>Construcción de mercados, mataderos y plazas municipales</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,055.24	6,055.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,055.24
01	0051			CONSTRUCCION MATADERO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,055.24	6,055.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,055.24
<b>02</b>				<b>Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,066,532.16	117,066,532.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,066,532.16

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7083**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0051			REMOZAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,066,532.16	117,066,532.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,066,532.16
<b>03</b>				<b>Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente</b>			867,603.00	0.00	0.00	0.00	867,603.00	0.00	867,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,603.00
03	0051			CUBRIMIENTO DE CAÑADA BARRIO JOSE PAULINO	X	2	203,205.00	0.00	0.00	0.00	203,205.00	0.00	203,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,205.00
03	0052			ENCACHE DE CANAL BARRIO JUAN PABLO DUARTE	X	2	169,634.00	0.00	0.00	0.00	169,634.00	0.00	169,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,634.00
03	0053			SOLUCION PLUVIAL EN EL BARRIO LOS LIRIOS	X	2	494,764.00	0.00	0.00	0.00	494,764.00	0.00	494,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,764.00
<b>04</b>				<b>Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente</b>			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	79,971.49	79,971.49	0.00	79,971.49	420,028.51
04	0051			ACONDICIONAMIENTO DE CANALES(EUGENIO MARIA DE HOSTOS CON DUARTE, PEDRO SANTANA,PADRE BILLINI		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	79,971.49	79,971.49	0.00	79,971.49	420,028.51
<b>Total Programa - 17</b>							1,367,603.00	0.00	0.00	0.00	1,367,603.00	117,072,587.40	118,440,190.40	0.00	79,971.49	79,971.49	0.00	79,971.49	118,360,218.91
<b>Total General RD\$</b>							32,538,764.00	0.00	0.00	0.00	32,538,764.00	123,713,170.59	156,251,934.59	0.00	7,516,302.74	7,516,302.74	0.00	7,516,302.74	148,735,631.85

*de Arce*  
Preparado por



*[Signature]*  
Revisado por



*[Signature]*  
Aprobado por

