

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7002

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Altamira

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
01	0051			ROTULACION DE CALLES EN DISTINTOS SECTORES DE LA ZONA URBANA DE ALTAMIRA		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL JAMO ARRIBA	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE CAMINO EN HORMIGON EN EL SECTOR DE PALMA PICADA (SUBIDA)	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0054			CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA EN HORMIGON EN EL CALLEJON LOS MIESES	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			3,671,991.00	0.00	0.00	0.00	3,671,991.00	0.00	3,671,991.00	0.00	1,127,616.00	1,127,616.00	0.00	1,127,616.00	2,544,375.00
02	0051			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES SECCION LOS LLANOS E HIGUERO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	0052			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES SECCION QUEBRADA HONDA - PALMAR GRANDE		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	139,230.00	139,230.00	0.00	139,230.00	360,770.00
02	0053			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES SECCION EL MAMEY Y LA ESCALERA		2	171,991.00	0.00	0.00	0.00	171,991.00	0.00	171,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,991.00
02	0054			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS CARRETEROS Y CALLES DE CIUDAD DE ALTAMIRA		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100,050.00	100,050.00	0.00	100,050.00	899,950.00
02	0055			REPARACION DE CAMINOS VECINALES CON ASFALTO EN ALTAMIRA		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	888,336.00	888,336.00	0.00	888,336.00	611,664.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
04	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DISTINTAS CANCHAS EN ALTAMIRA		2	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7002

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Altamira

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04	0052			REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DISTINTOS PLAY EN ALTAMIRA		2	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,688,100.00	1,688,100.00	0.00	1,688,100.00	11,900.00
05	0051			CONSTRUCCION DE MIRADOR EN BOCA DE RIO GRANDE		2	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00
05	0052			CONSTRUCCION DE MIRADOR EN LA PIEDRA DE ALTAMIRA		2	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	416,500.00	416,500.00	0.00	416,500.00	8,500.00
05	0053			CONSTRUCCION DE MIRADOR EN PALMAR GRANDE		2	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	421,600.00	421,600.00	0.00	421,600.00	3,400.00
05	0054			CONSTRUCCION DE MIRADOR EN BAJABONICO ARRIBA		2	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	188,000.00
06	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, PLAZAS Y AREAS VERDES EN ALTAMIRA		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	188,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
07	0051			TERMINACION DEL LOCAL DE LA JUNTA DE VECINOS, LA GALLERA	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
07	0052			CONSTRUCCION DE LA IGLESIA CATOLICA EN CRUZ DE MANACLAS	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
07	0053			TECHADO Y/O ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL DE LA JUNTA DE VECINOS, LA PIEDRA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
08	0051			REPARACION DEL LOCAL DE LA JUNTA DE VECINOS EN EL COPEY	X	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7002

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Altamira

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0051			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO CARRETERO COPEY, LA SABANA		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0052			CONSTRUCCION DEL DISTINTIVO DE ENTRADA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
14	0051			REPARACION DEL PALACO MUNICIPAL DE ALTAMIRA		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
16				Reparación en Cementerios			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	76,000.00	
16	0051			REPARACION DE LOS DISTINTOS CEMENTERIOS DE ALTAMIRA		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	76,000.00	
20				Reparación de Viviendas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	142,500.00	357,500.00	
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN ZONAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	142,500.00	357,500.00	
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
24	0051			REHABILITACION DRENAJE CANALETAS EN EL SECTOR EL PLEY VIEJO	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Total General RD\$							8,821,991.00	0.00	0.00	0.00	8,821,991.00	0.00	8,821,991.00	0.00	2,994,216.00	2,994,216.00	0.00	2,994,216.00	5,827,775.00	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7002**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Altamira**

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0051			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO CARRETERO COPEY, LA SABANA		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0052			CONSTRUCCION DEL DISTINTIVO DE ENTRADA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
14	0051			REPARACION DEL PALACO MUNICIPAL DE ALTAMIRA		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
16				Reparación en Cementerios			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	76,000.00	
16	0051			REPARACION DE LOS DISTINTOS CEMENTERIOS DE ALTAMIRA		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	76,000.00	
20				Reparación de Viviendas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	142,500.00	357,500.00	
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN ZONAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	142,500.00	357,500.00	
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
24	0051			REHABILITACION DRENAJE CANALETAS EN EL SECTOR EL PLEY VIEJO	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Total General RD\$							8,821,991.00	0.00	0.00	0.00	8,821,991.00	0.00	8,821,991.00	0.00	2,994,216.00	2,994,216.00	0.00	2,994,216.00	5,827,775.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Preparado por

Revisado por

Aprobado por