



## Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

### PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020-2024



RDS

OBRAS PROGRAMADAS	AÑO	SECTOR/SECCIÓN	PRESUPUESTO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN
			ESTIMADO	EJECUTADO		
Construcción de Contenes C/Gallito Mai y Chaidi	2020	Tunal Arriba	464,135.04	436,399.65	94	
Continuación Construcción Contenes (Ramales)	2020	Alto Velo	464,135.04	456,281.12	98	
Continuación Construcción Contenes C/Escuela-C/Negao-C/Pichino	2020	El Maniel	464,135.04	456,281.11	98	
Construcción de Contenes C/Galo Ferreras	2020	Los Guayacanes	464,135.04	420,900.00	91	
Construcción del Camino El Hoyo de Julián-Arroyo Seco	2020	Mata Naranja	250,353.00	233,459.98	93	
Acondicionamiento Camino La Sidra-Majagual	2020	Pie de La Loma	250,353.00	249,482.50	100	
Acondicionamiento del Camino Las Cañitas-Guayubín-Arroyo Seco	2020	Las Cañitas	250,353.00	215,647.02	86	
Acondicionamiento de la Carretera Villa Jaragua-El Barro	2020	El Barro	250,353.00	248,379.00	99	
Remodelación y Reparación Parque Barrio Nuevo	2020	Barrio Nuevo	750,000.00	795,079.63	106	
Electrificación	2020	Barrio Enriquillo/Tunal	464,135.04	456,281.11	98	
Construcción de Aceras y Contenes	2021	Alto Velo	495,000.00	490,011.13	99	
Construcción de Aceras y Contenes	2021	Los Guayacanes	678,000.00	648,671.30	96	
Electrificación parte Norte	2021	Barrio Brisa	436,000.00	431,891.37	99	
Construcción de Aceras y Contenes Calles parte Arriba (Norte)	2021	La Madre	495,000.00	488,131.68	99	
Construcción de Aceras y Contenes Calle Kikaro y Lucas Carnavá	2021	El Otro Lado	436,000.00	430,230.86	99	
Construcción Acueducto La Cidra-Majagual	2021	La Cidra-Majagual	275,600.00	98,650.00	36	
Construcción Canaletas	2021	Barrio Enriquillo	495,000.00	490,334.79	99	
Culminación Proyecto Eléctrico	2021	Pie de La Loma	263,452.00	259,561.97	99	
Construcción Camino Guayubín-Arroyo Seco	2021	Mata de Naranja	303,000.00	302,543.60	100	
Construcción Camino El Barro-La Esperanza	2021	El Barro	286,200.00	273,374.00	96	
Acondicionamiento Carretera	2021	Las Cañitas	321,000.00	319,751.00	100	
Construcción de Contenes Manen Tula-Pichardo	2022	El Maniel	490,000.00	490,000.00	100	Los fondos se tomaron para relleno de calles y su posterior asfaltado
Construcción de Contenes en Ramales y Calle Mercedes	2022	Alto Velo	490,000.00	490,000.00	100	Los fondos se tomaron para relleno de calles y su posterior asfaltado
Construcción Verja Perimetral Apartamentos	2022	Villa Progreso	490,000.00	484,982.28	99	
Construcción de Contenes Calle Restauración Arriba	2022	El Otro Lado	490,000.00	490,000.00	100	Los fondos se tomaron para relleno de calles y su posterior asfaltado
Construcción de Parqueo-Boulevard parte Frontal Cementerio	2022	Tunal Abajo	839,829.00	837,407.87	100	
Construcción de Contenes Fe y Alegría-Inicio Bombita	2022	La Madre	490,000.00	490,000.00	100	Los fondos se tomaron para relleno de calles y su posterior asfaltado
Electrificación e Iluminación C/Juan Segundo Méndez (antigua C/H)	2022	Barrio Brisa	490,000.00	490,000.00	100	Los fondos se tomaron para relleno de calles y su posterior asfaltado
Mantenimiento Camino Las Cañitas-Yerba Buena	2022	Las Cañitas	285,000.00	283,865.00	100	
Mantenimiento Camino Guayubín-Arroyo Seco-Hoyo de Julián	2022	Mata de Naranja	285,000.00	276,676.00	97	
Electrificación e Iluminación	2022	Pie de la Loma	345,000.00	329,860.00	96	
Mantenimiento Camino El Barro-La Esperanza	2022	El Barro	285,000.00	278,539.00	98	

OBRAS PROGRAMADAS	AÑO	SECTOR/SECCIÓN	PRESUPUESTO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN
			ESTIMADO	EJECUTADO		
Canalización de Arroyo	2023	El Maniel	427,500.00	85,500.00	20	
Continuación Construcción Contenes calle Mercedes	2023	Alto Velo	427,500.00	427,500.00	100	
Continuación Construcción Contenes calle Restauración Parte Alta	2023	Palenque	427,500.00	427,500.00	100	
Perforación de Pozo e Instalación de Bomba	2023	Villa Progreso	427,500.00	427,500.00	100	
Continuación Construcción Contenes calle Fe y Alegría	2023	El Otro Lado	427,500.00	405,847.12	95	
Construcción de Contenes Calles	2023	Tunal Arriba/Barrio Brisa	630,000.00	394,724.17	63	
Continuación Construcción Verja Perimetral y Embellecimiento	2023	La Madre	427,500.00	404,239.74	95	
Construcción de Centro de Comunal	2023	Las Cañitas	364,500.00	359,375.00	99	
Mantenimiento de Caminos	2023	Mata de Naranja, Guayubín, Hoyo de Julián	265,346.00	265,346.00	100	
Electrificación e Iluminación (Segunda Fase)	2023	Pie de la Loma	360,000.00	360,000.00	100	
Mantenimiento de Caminos y Agua Potable	2023	El Barro	230,850.00	142,000.00	62	
Construcción de Contenes	2024	La Islita	516,000.00		0	Obras a ser ejecutadas en el 2024
Construcción Parque Infantil calle Restauración (H) Arriba	2024	El Otro Lado	575,000.00		0	
Electrificación e Iluminación Madre Arriba (C/Minai)-Madre Abajo	2024	La Madre	600,834.00		0	
Construcción Canaletas calle Independencia Abajo	2024	El Hato	516,000.00		0	
Continuación Enverjado Perimetral	2024	Villa Progreso	516,000.00		0	
Reconstrucción y Construcción Aceras y Contenes	2024	Tunal Abajo	516,000.00		0	
Continuación Construcción Muro de Gaviones	2024	El Maniel	517,000.00		0	
Continuación Restablecimiento Acueducto y Mantenimiento Camino Las Cañitas-La Maluca* (100,000)	2024	Las Cañitas	355,000.00		0	
Mantenimiento de Caminos	2024	Mata de Naranja	350,000.00		0	
Mantenimiento de Caminos y Remozamiento Centro Comunal	2024	Pie de la Loma	350,000.00		0	
Mantenimiento de Caminos y Dotación de Agua	2024	El Barro	350,000.00		0	
<b>TOTAL</b>			<b>23,113,698.20</b>	<b>16,842,205.00</b>		

Nota: Las obras del 2023 están a octubre

Cuadro Resumen				
Detalle	Cantidad de Obras	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
Obras 2020-2023	43	17,951,864.20	16,842,205.00	94
Obras 2024	11	5,161,834.00	0.00	0
<b>Total</b>	<b>54</b>	<b>23,113,698.20</b>	<b>16,842,205.00</b>	<b>94</b>

Fuente: Cuadro elaborado por Planificación y tomando del Siafirm

Por tipo de Obra o Proyecto		
Descripción	Cantidad	Porcentaje
Aceras y Contenes	18	33
Mantenimiento Caminos	15	27
Electrificación e Iluminación	7	13
Verja	3	5
Parque/Boulevard	3	5
Acueducto/Pozo	3	5
Canaletas	2	4
Gaviones	2	4
Centro Comunal	2	4
<b>Total</b>	<b>55</b>	<b>100</b>

*Ivan Medina*

Iván Aristides Medina Trinidad, M. A.  
Alcalde Municipal  
FIRMA AUTORIZADA

