

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

Form. EP-05  
Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DEL CAPITULO **7 1 1 3**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO**

Fecha: 12/01/2022

Proyecto 1	Código			Denominación 5	PPM 6	Modalidad de Contrato 7	Costo Total de la Obra 8	Ejecutado (Devengado) años anteriores 9	Pagado años anteriores 10	Pendiente por pagar 11 = 9 - 10	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestre por deudas años anteriores 18	Total Gral. Pagado 19 = 10+17+18	Monto Pendiente de pago 20 = 8 - 19
	Obra 2	SNIP 3	Ubicac. Geograf. 4								Original 12	Modificación + ó - 13	Actual 14 = 12 +ó- 13	Pagado Trimestres Anteriores 15	Pagado en el Trimest. 16	Pagado Acumulado A la Fecha 17 = 15 + 16			
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Conexos</b>							2,647,417.35		2,647,417.35						2,647,417.35
	0051			Construccion aceras y contenes perisferia municipio Sa							1,500,000.00	(150,000.00)	1,150,000.00	700,844.84	448,986.99	1,149,831.83		1,149,831.83	168.17
	0052			Construccion de badenes casco urbano							500,000.00	(83,527.00)	616,473.00	605,012.12	11,460.50	616,472.62		616,472.62	0.38
	0053			Señalización casco urbano							500,000.00	19,000.00	369,000.00	165,875.00	202,710.00	368,585.00		368,585.00	415.00
	0054			Contenes Los Valerios							147,417.35		147,417.35	147,417.00		147,417.00		147,417.00	0.35
02				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comuni</b>							4,820,774.00		4,820,774.00						4,820,774.00
	0051			Acondicionamiento de caminos perisferia municipio Sa							2,280,000.00	97,000.00	2,877,000.00	2,655,670.20	221,218.80	2,876,889.00		2,876,889.00	111.00
	0052			Acondicionamiento de caminos vertedero municipal							1,500,000.00	13,800.00	1,663,800.00	1,599,890.00	63,894.00	1,663,784.00		1,663,784.00	16.00
	0053			Reductores velocidad carretera Tenares - Salcedo							322,966.00								
	0054			Camino Vecinal La Cueva							248,234.00		248,234.00	248,234.00		248,234.00		248,234.00	
	0055			Peotonal Las Caobas - Callejon de Celia							258,230.00		258,230.00	258,230.00		258,230.00		258,230.00	
	0056			Camino Los Quecos, Rancho al Medio - 2da Etapa							211,344.00		211,344.00	211,344.00		211,344.00		211,344.00	
03				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>															
04				<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>															
05				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>							2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
	0051			Construcción Ira etapa entrada Boulebard Salcedo							2,000,000.00	(1,500,000.00)		499,500.00	499,500.00				
06				<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>															
07				<b>Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Re</b>							666,628.65		666,628.65						666,628.65
	0051			Verja perimetral centro comunal de alto de Piedra							165,505.37		165,505.37	165,505.00		165,505.00		165,505.00	0.37
	0052			Verja perimetral centro comunal de Villa Miralba							134,901.23		134,901.23	134,901.00		134,901.00		134,901.00	0.23
	0053			Verja perimetral centro comunal Los Camilos							173,914.36		173,914.36	173,914.18		173,914.18		173,914.18	0.18
	0054			Techo capilla Jayabo Afuera							192,307.69		192,307.69	192,307.69		192,307.69		192,307.69	

