



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2022

NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO – MARZO 2022.

PRIMER TRIMESTRE

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINAD A 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
REPARACION DE VIVIENDAS	VILLA MAJEGA	300,000.00					X	PENDIENTE
CONTINUACION HORMIGONADO DE CALLEJON	PUEBLO NUEVO PUERTA DEL REFUGIO	200,000.00					X	PENDIENTE
HORMIGONADO DE IGLESIA	LOS TENDALES	200,000.00					X	PENDIENTE
REPARACION DE VIVIENDAS	CAJUILITO AL MEDIO	300,000.00	206,473.98		X			Proceso
BACHEO DE LAS CALLES	RESIDENCIAL ANABEL	600,000.00					X	PENDIENTE
CONTRUCCION DE BADENES	FUNDO ABAJO	520,000.00					X	PENDIENTE
CONTENES	VILLA GUERA	400,000.00					X	PENDIENTE
CONTINUACION DEL PARQUE	RIO ARRIBA	1,500,000.00					X	PENDIENTE
TERMINACION DEL CUARTEL	EL RECODO	150,000.00	29,211.73			X		Proceso
CANCHA MIXTA BALONCESTO Y BOLEIBOL	RESIDENCIAL HERMANOS SERRET	1,226,529.99	1,163,346.58	X				FINALIZADO
RECONSTRUCCION DE CANALETA	SIFON DE MATA GORDA	500,000.00					X	PENDIENTE
CONTINUACION OBRA CENTRO Y PARED PERIMETRAL	BARRANCONES MAXIMO GOMEZ	300,000.00	300,000.00		x			Proceso
TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL	NUEVO MILENIO	300,000.00					x	PENDIENTE
CONTINUACION DE LA CAÑADA	BRISAS DEL SUR	300,000.00	236,073.34		X			Proceso

ACERAS Y CONTENES	LOS MELONCITOS	200,000.00					X	PENDIENTE
CONTINUACION DE MANGUERA	MONTE BONITO	300,000.00					X	PENDIENTE
ENCACHE DE CAÑADA	RESIDENCAL LUZ MARINA	600,000.00					X	PENDIENTE
CONTINUACION DE PUENTE PEATONAL Y CAÑADA JOSE DEL CARMEN	RESIDENCIAL JOSE DEL CARMEN	400,000.00					X	PENDIENTE
ACAERAS,CONTENES Y REPARACION DE UN BADEN	SANTA ELENA	300,000.00					X	PENDIENTE
REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	SANTA CRUZ	500,000.00					X	PENDIENTE
ACERAS Y CONTENES	PUEBLO NUEVO,NUEVA ESPERANZA	400,000.00					X	PENDIENTE
EQUIPAMIENTO DE LA JUNTA DE VECINOS	SAONA ARRIBA	600,000.00					X	PENDIENTE
TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL	JARDINES DEL SUR	250,000.00					X	PENDIENTE
TERMINACION DEL PARQUE	VILLA REAL	200,000.00					X	PENDIENTE
PEQUEÑO ACUEDUCTO	VALDESIA LA LAGUNA	800,000.00					X	PENDIENTE
REPARACION DE VIVIENDA Y DOS BAÑOS	LA GINA	450,000.00	367,455.31		X			Proceso
REPARACION DE VIVIENDAS	24 DE ABRIL	600,000.00	287,288.14			X		Proceso
COMPRAR SOLAR PARA CENTRO COMUNAL	RESIDENCIAL PERAVIA	400,000.00					X	PENDIENTE
ILUMINACION,REPARACION DE VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO	PUEBLO NUEVO,LOS MANGUITOS	400,000.00					X	PENDIENTE
ACERAS Y CONTENES	CALDERAS	400,000.00					X	PENDIENTE
CONSTRUCCION DE CONTENES	BARRANCONES, BRISAS DEL NORTE CENTRAL	300,000.00					X	PENDIENTE
CONTENES	SANTA ROSA I	300,000.00					X	PENDIENTE
ACERAS Y CONTENES	SANTA ROSA II	150,000.00					X	PENDIENTE
REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	LOS MELONES	30,000.00					X	PENDIENTE
MOBILIARIO(SILLAS,MESAS Y MANTELES)REPARACION DE VIVIENDAS Y ACERAS	URBANIZACION LOS ROBLES	200,000.00					X	PENDIENTE

REPARACION DE VIVIENDAS	RESIDENCIAL MAXIMO GOMEZ	200,000.00					X	PENDIENTE
ILUMINACION Y REPARACION DE VIVIENDAS	FUNDO ARRIBA	300,000.00					X	PENDIENTE
MOBILIARIO(SILLAS,MESAS , CALDEROS ,CARPA,TERMO DE CAFÉ Y DE AGUA) REPARACION DE VIVIENDAS Y ACERAS	BRISAS DEL NORTE	300,000.00					X	PENDIENTE
ACERAS Y CONTENES	ALTOS DE GUAZUMA	250,000.00					X	PENDIENTE
REPARACION DE BADENES	PERAVIA	500,000.00					X	PENDIENTE
CONSTRUCCION DEL PARQUE	MARIA DEL CARMEN	400,000.00					X	PENDIENTE
CALLEJON DE LOS SIMONES ,CON PISO DE COLORES,Y UN TERMO DE CAFÉ	LAS AREPAS	200,000.00					X	PENDIENTE
ACERAS Y CONTENES	FUNDACION DE PERAVIA	500,000.00					X	PENDIENTE
CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,UNA CARPA	BARRIO EL PADRE	200,000.00					X	PENDIENTE
ACERAS Y CONTENES	LOS AGRONOMOS II	200,000.00					X	PENDIENTE
MAQUINA DE HACER EJERCICIO	RESIDENCIAL LAS MARIAS	600,000.00					X	PENDIENTE
BADENES CON FILTRANTE	BARRIO 30 DE MAYO	400,000.00					X	PENDIENTE
ARREGLO DE CONTENES	RESIDENCIAL CLAUDIA	200,000.00					X	PENDIENTE
REPARACION DE VIVIENDAS	BARRANCONES EN ACCION	20,000.00					X	PENDIENTE
TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL	CAJULITO ABAJO	300,000.00					X	PENDIENTE
SOLAR PARA CENTRO COMUNAL	SAONA AL MEDIO	1,200,000.00					X	PENDIENTE
REPARACION DE VIVIENDAS	SAONA ABAJO	300,000.00	190,419.36		X			Proceso
REPARACION DE VIVIENDAS	MANI ABAJO	300,000.00					X	PENDIENTE
REPARACION DE VIVIENDAS	FUNDO LOS CAYUQUITOS	300,000.00					X	PENDIENTE
MOBILIARIO(GREAS ELECTRICAS,BANDEJAS,TERMOS, CUCAHARONES CUCHILLOS,CARPA,SILLAS Y CALDERO)	LOS MORENOS	1,200,000.00					X	PENDIENTE

CONTINUACION DEL CENTRO COMUNAL	CAJUILITO NORTE	600,000.00					X	PENDIENTE
CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS Y DE BADENES	BARRANCONES CENTRAL	300,000.00					X	PENDIENTE
EQUIPAMIENTO DE LA JUNTA DE VECINOS	ALTO DE GUAZUMA NORTE	200,000.00					X	PENDIENTE
CANALIZACION Y ENCACHE	CAOBA LA MONTERIA	500,000.00					X	PENDIENTE
SEÑALIZACION DEL LLANO	EL LLANO	600,000.00					X	PENDIENTE
REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	MARIA CARLITA	200,000.00					X	PENDIENTE
BADENES	BARRIO INVI, TIBURONES	300,000.00					X	PENDIENTE
BADENES	MEJORAMIENTO SOCIAL	250,000.00					X	PENDIENTE
REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	19 DE MARZO	200,000.00					X	PENDIENTE

SEGUNDO TRIMESTRE

AMPLIACION DEL CENTRO COMUNAL	CAÑAFISTOL	600,000.00					X	PENDIENTE
TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL Y CISTERNA	LA JAVILLA	300,000.00					x	PENDIENTE
CONSTRUCCION DE PARED PARA PROTECCION DEL CENTRO	BARRANCONES LAS 20 CASITAS	200,000.00					X	PENDIENTE
TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL	BARRANCONES, JESUS DE NAZARET	600,000.00					x	PENDIENTE
MOBILIARIO PARA EL CENTRO E ILUMINACION	BARRANCONES, LOS MANGUITOS	300,000.00					x	PENDIENTE
MOBILIARIO(EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO)	VALLE DE LAS COLINAS, ALTOS	300,000.00					x	PENDIENTE
REPARACION DE VIVIENDAS	LOS CATEYES	150,000.00					X	PENDIENTE
MOBILIARIO	FUNDO CENTRAL	200,000.00					x	PENDIENTE
PARED DEL CENTRO COMUNAL	FUNDO SUR	200,000.00					X	PENDIENTE
MOBILIARIO Y REPARACION DE VIVIENDAS	CAJUILITO ARRIBA	300,000.00					X	PENDIENTE
ILUMINACION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	MANI ARRIBA	300,000.00					X	PENDIENTE

CONSTRUCCION DE PARED DEL LADO DEL CEMENTERIO	BARRIO ESCONDIDO	400,000.00					X	PENDIENTE
FILTRANTES Y CONTENES	EL LAUREL	300,000.00					X	PENDIENTE
CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR CEMENTO	ALTOS LOS ROBLES	300,000.00					X	PENDIENTE
GRADAS DEL PLEY E ILUMINACION	SALINAS	500,000.00					X	PENDIENTE
ARCO DE LA ENTRADA CON EL NOMBRE	VILLA BOSTON	150,000.00					X	PENDIENTE
VERJA PERIMETRAL EMEBELLECIMIENTO	LOS APARTAMENTOS DE ESCONDIDO	150,000.00					X	PENDIENTE

TERCER TRIMESTRE

CONTINUACION DEL ENVERJADO	LOS MAESTROS	300,000.00					X	PENDIENTE
COMPRA DE TANQUE PARA MINI ACUEDUCTO	BRISAS DEL CANAL	250,000.00					X	PENDIENTE
CONSTRUCCION DEL PARQUE	RESIDENCIAL PALO BLANCO	250,000.00					X	PENDIENTE
CONTINUACION DEL PARQUE	COSTA SUR	200,000.00					X	PENDIENTE
CONTINUACION CENTRO COMUNAL	VILLA DEL CARMEN	300,000.00					X	PENDIENTE
CONTINUACION DEL SEGUNDO NIVEL DEL CENTRO COMUNAL	PUEBLO NUEVO I	250,000.00					X	PENDIENTE
SUBIR TRES LINEAS DE BLOCK Y EL ALAMBRE DE TRINCHERA	RESIDENCIAL ERNEISA	200,000.00					X	PENDIENTE
CONTINUACION TERRAZA COMUNAL	RIVIERA DEL SUR	200,000.00					X	PENDIENTE
COMPRA DE SOLAR PARA CENTRO COMUNAL	PUEBLO NUEVO BATALLA DE ENRRIQUILLO SANTOME	600,000.00					X	PENDIENTE
CONTINUACION PLEY DE SOFTBALL Y CEMENTERIO	BOCA CANASTA	700,000.00					X	PENDIENTE

CUARTO TRIMESTRE

CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL	HONDURA MATADERO	300,000.00					X	PENDIENTE
---------------------------------	------------------	------------	--	--	--	--	---	-----------

CONSTRUCCION ENVERJADO DEL PARQUE	RESIDENCIAL MARGARITA	200,000.00					X	PENDIENTE
CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL	VALLE LAS COLINAS	600,000.00					X	PENDIENTE
REPARACION GARITA Y ALUMBRADO	RESIDENCIAL VALERA GUZMAN	200,000.00					X	PENDIENTE
ARCO DE LA ENTRADA	BRISA DE GUAZUMA	250,000.00					X	PENDIENTE
COMPRA DE SOLAR PARA CENTRO COMUNAL	EL FUNDO	200,000.00					X	PENDIENTE

35,846,529.99

Estados de situacion de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	1	1%
Obras en Proceso	7	7%
Obras Pendientes	89	92%
TOTAL	97	100%

2. Balance de Ejecucion del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversion ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecucion
35,846,529.99	2,780,268.44	33,066,261.55	8%

NOTA: El fondo aprobado para la Ejecucion del Presupuesto Participativo es de RD\$35,846,529.99.



Licda. Mercedes Adriar a Soto Mejia
Directora de Presupuesto Participativo