

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7284**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Pescadería**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554,248.78	1,554,248.78	0.00	810,849.75	810,849.75	0.00	810,849.75	743,399.03
01	0051			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LMD.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554,248.78	1,554,248.78	0.00	810,849.75	810,849.75	0.00	810,849.75	743,399.03
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,076,000.00	0.00	0.00	0.00	1,076,000.00	-200,000.00	876,000.00	0.00	303,500.00	303,500.00	0.00	303,500.00	572,500.00
02	0051			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.		2	1,076,000.00	0.00	0.00	0.00	1,076,000.00	-200,000.00	876,000.00	0.00	303,500.00	303,500.00	0.00	303,500.00	572,500.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0051			ENTRADA DE LA HOYA		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total General RD\$							1,376,000.00	0.00	0.00	0.00	1,376,000.00	1,354,248.78	2,730,248.78	0.00	1,114,349.75	1,114,349.75	0.00	1,114,349.75	1,615,899.03

