

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7238

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Canela

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			3,733,712.00	0.00	0.00	0.00	3,733,712.00	3,918,137.80	7,651,849.80	253,583.55	2,527,196.70	2,780,780.25	0.00	2,780,780.25	4,871,069.55
01	0051			CONSTRUCCION ACERAS CONTENES Y BADENES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO MUNICIPAL		2	2,594,288.00	0.00	0.00	0.00	2,594,288.00	2,057,561.80	4,651,849.80	253,583.55	357,604.89	611,188.44	0.00	611,188.44	4,040,661.36
01	0052			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE PRINCIPAL PIEDRA GORDA	X	2	1,139,424.00	0.00	0.00	0.00	1,139,424.00	1,860,576.00	3,000,000.00	0.00	2,169,591.81	2,169,591.81	0.00	2,169,591.81	830,408.19
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	214,889.97	1,564,889.97	258,449.27	425,726.47	684,175.74	0.00	684,175.74	880,714.23
02	0051			REPARACION MANTENIMIENTO Y DEZMALESAMIENTO CALLES Y CAMINOS DEL DISTRITO		1	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	214,889.97	1,114,889.97	189,983.10	377,051.68	567,034.78	0.00	567,034.78	547,855.19
02	0052			BACHEOS DE CALLES DEL DISTRITO		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0053			MANTENIMIENTO REDUCTORES DE VELOCIDAD VIAL POLICIAS ACOSTADOS		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	68,466.17	48,674.79	117,140.96	0.00	117,140.96	132,859.04
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,139,424.00	2,539,424.00	266,000.00	1,872,580.20	2,138,580.20	0.00	2,138,580.20	400,843.80
03	0051			CONSTRUCCION EMBERJADO PLEY DE CAPILLA	X	2	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,139,424.00	2,539,424.00	266,000.00	1,872,580.20	2,138,580.20	0.00	2,138,580.20	400,843.80
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	175,000.00
04	0051			REPARACION REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	175,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
06	0051			ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES PLAZAS Y AREA VERDE		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	200,000.00	700,000.00	495,302.53	33,947.11	529,249.64	0.00	529,249.64	170,750.36
08	0051			REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DECULTURALES Y RELIGIOSAS		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	200,000.00	700,000.00	495,302.53	33,947.11	529,249.64	0.00	529,249.64	170,750.36
14				Reparación Edificaciones Municipales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	28,579.28	1,273.12	29,852.40	0.00	29,852.40	270,147.60
14	0051			REMOZAMIENTO PALACIO MUNICIPAL		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	28,579.28	1,273.12	29,852.40	0.00	29,852.40	270,147.60

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7238

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Canela

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
20				Reparación de Viviendas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	59,980.12	209,396.05	269,376.17	0.00	269,376.17	130,623.83
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS DISTRITO MUNICIPAL		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	59,980.12	209,396.05	269,376.17	0.00	269,376.17	130,623.83
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	18,338.97	18,338.97	0.00	18,338.97	1,281,661.03
23	0051			COLOCACION DE LAMPARAS ILUMINACION DE CALLES		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,338.97	18,338.97	0.00	18,338.97	281,661.03
23	0052			CONSTRUCCION ILUMINACION PLAY PLATANAL ADENTRO	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	18,080.00	800.00	18,880.00	0.00	18,880.00	81,120.00
25	0051			SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	18,080.00	800.00	18,880.00	0.00	18,880.00	81,120.00
Total General RD\$							9,583,712.00	0.00	0.00	0.00	9,583,712.00	5,472,451.77	15,056,163.77	1,379,974.75	5,114,258.62	6,494,233.37	0.00	6,494,233.37	8,561,930.40

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7238

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Canela

Proyecto	Obra	Codigo SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagos Trimestres Anteriores	Pagos en el Trimestre	Pagos Acumulados a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+19
20	0051			Reparación de Viviendas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	59,980.12	209,396.05	269,376.17	0.00	269,376.17	130,623.83
				REPARACION DE VIVIENDAS DISTRITO MUNICIPAL		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	59,980.12	209,396.05	269,376.17	0.00	269,376.17	130,623.83
23	0051			Instalaciones, Colocación Eléctricas			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	18,338.97	18,338.97	0.00	18,338.97	1,281,661.03
				COLOCACION DE LAMPARAS		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,338.97	18,338.97	0.00	18,338.97	281,661.03
23	0052			CONSTRUCCION ILUMINACION PLAY PLATANAL ADEVENTRO	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	18,080.00	800.00	18,880.00	0.00	18,880.00	81,120.00
25	0051			SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CANADAS		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	18,080.00	800.00	18,880.00	0.00	18,880.00	81,120.00
25	0051																		
Total General RD\$							9,583,712.00	0.00	0.00	0.00	9,583,712.00	5,472,451.77	15,056,163.77	1,379,974.75	5,114,268.62	6,494,233.37	0.00	6,494,233.37	8,561,930.40

NO HAY DEUDA
Preparado por



Revisado por



Aprobado por