



JUNTA MUNICIPAL RIO VERDE ARRIBA
“VILLA CUTUPÚ” LA VEGA

RNC: 4-03-01268-2

Código: 7291

Tel.: 809-691- 7111

GESTION COMUNITARIA Y PARTICIPATIVA



04 Julio 2023

Al: Comité de Seguimiento Presupuesto Participativo

De: Antonio González
Director Municipal

Asunto: Informe rendición de cuentas y avance presupuesto participativo 2023

Distinguidos Señores.

Luego de un cordial saludo le remitimos anexo a esta misiva el informe de rendición de cuentas y avance del presupuesto participativo correspondiente al semestre Enero-Junio del año 2023.

Sin otro particular, con grato aprecio y consideración, se despide:


Antonio Manuel González
Director Municipal





JUNTA MUNICIPAL RIO VERDE ARRIBA
"VILLA CUTUPÚ" LA VEGA
RNC: 4-03-01268-2
Código: 7291
Tel.: 809-691- 7111
GESTION COMUNITARIA Y PARTICIPATIVA

Obras Programadas	Ubicación	PRESUPUESTO		NIVEL			
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas de 50%	Menos de 50%	Sin Iniciar
Acondicionamiento carretera principal en el Naranjal	El Naranjal	\$1,169,230.00	\$0.00				X
Reparación de caminos vecinales en distintas zonas de Río Verde	Río Verde Arriba	\$1,250,340.00	\$815,289.86		X		
Construcción cancha en El Mirador	El Mirador	\$2,263,392.00	\$0.00				X
Reparación cancha baloncesto, Bonagua	Bonagua	\$220,799.00	\$167,350.00		X		
Construcción club Cacique Enriqueillo	Río Verde Abajo	\$1,974,073.00	\$0.00				X
Reparación iglesia Petencostal MI	Entrada de Arroyo Hondo	\$564,775.00	\$559,900.00	X			
Reparación capilla La Tusa	Pueblo Viejo, La Tusa	\$293,323.00	\$221,797.00		X		
Construcción club San Alonzo	Bonagua	\$500,248.00	\$339,130.00		X		
Reparación capilla Manga Larga	Manga Larga	\$350,989.00	\$350,989.00	X			
Reparación club del Caliche	Manga Larga, El Caliche	\$494,323.00	\$494,323.00	X			
Reparación capilla Caguey	Manga Larga, Caguey	\$395,634.00	\$395,634.00	X			
Ampliación club La Sabana	La Sabana	\$737,717.00	\$230,455.00				
Reparación club de Las Cañas	Río Verde Abajo, Las Cañas	\$525,072.00	\$0.00			X	
Reparación de la Verja Club de Bonagua	Bonagua	\$205,711.00	\$128,720.00		X		X
		\$10,945,626.00	\$3,703,587.86				





JUNTA MUNICIPAL RIO VERDE ARRIBA
"VILLA CUTUPÚ" LA VEGA
RNC: 4-03-01268-2
Código: 7291
Tel.: 809-691- 7111
GESTION COMUNITARIA Y PARTICIPATIVA

ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO-JUNIO 2023

BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
Obras Ejecutadas	4	28.57%
Obras en Proceso	6	42.86%
Obras Pendientes	4	28.57%
TOTAL	14	100.00%

BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECTADO
\$10,945,626.00	\$3,703,587.86	\$7,242,038.14	34%