



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

**Rendición De Cuentas Presupuesto Participativo Municipal
Matriz de Avance Trimestral de las Obras del Presupuesto Participativo
(Tercer Trimestre del año 2023)**


CANT.	COMUNIDAD	OBRAS PROGRAMADAS	PRESUPOESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				1-40%	60%	80%	100%	
1	Paso de Moca (Entrada de Papo Frito)	Aceras y Contenes Y Acondicionamiento de Caminos.	\$ 2,000,000.00				X	Obra Terminada
2	Zafarraya (El Chofán)	Aceras y Contenes y Acondicionamieto de calle.	\$ 2,000,000.00			X		Obra en Ejecución
3	Guauci	Construcción Cancha mixta.	\$ 2,000,000.00				X	Obra Terminada
4	La Soledad	Remozamiento del Club Enrique Castaño.	\$ 2,000,000.00			X		Obra en Ejecución
5	Villa Celín (La Cloaca)	Aceras y Contenes, acondicionamiento de la Calle y Arreglos de la Cuesta.	\$ 2,000,000.00					Obra en Licitación
6	Los Morontas	Aceras, Contenes y badenes.	\$ 2,000,000.00					Obra en Licitación

**Análisis de Ejecución del Presupuesto Participativo
(Tercer Trimestre del año 2023)
Balance Consolidado De La Ejecución del Presupuesto Participativo del Año 2023**


ESTADO DE SITUACION DE OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE %
Obras Terminadas	2	100%
Obras en Ejecución	2	80%
Obras en Licitación	2	40%
Obras Sin Avance	0	0%
Total:	6	

Balance de Ejecución de Volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del PPM -2023

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RDS	MONTOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS RDS	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF RDS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
12,000,000.00	6,866,148.73	5,133,851.27	57%


Lic. José Alejandro Nuñez
 Enc. Del Dpto. PPM




Lic. Bernarda Cruz
 Enc. Del Dpto. Presupuesto

