

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7384

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Zanjas

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,015,297.62	2,515,297.62	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,015,297.62
01	0051			Puente Peatonal El Hatico (Terminación)		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100,000.00
01	0052			Construcción Puente Peatonal (La Florida)		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0053			Encache de Calle subidas Cativo y Tano del Cacheo (El Cacheo)		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0054			Construcción de Aceras y Contenes (FCT)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,297.62	1,015,297.62	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	15,297.62
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	3,280,000.00	3,880,000.00	226,404.75	2,454,905.47	2,681,310.22	0.00	2,681,310.22	1,198,689.78
02	0051			Reparación de Caminos Vecinales	X	1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	580,000.00	1,180,000.00	226,404.75	180,045.00	406,449.75	0.00	406,449.75	773,550.25
02	0052			Relleno de Calle Escuela de Las Charcas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
02	0053			Reconstrucción de Camino Rural de la Comunidad Cativo (FCT)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,074,860.47	2,074,860.47	0.00	2,074,860.47	425,139.53
07				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	235,845.00	0.00	235,845.00	0.00	235,845.00	514,155.00
07	0051			Remodelación y Equipamiento de Funeraria (Las Zanjas)-PPM	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	235,845.00	0.00	235,845.00	0.00	235,845.00	264,155.00
07	0052			Remodelación y Equipamiento Funeraria (Las Charcas)-PPM	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
08				Reparación infraestructuras culturales y educativas			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
08	0051			Reparación de Centro Comunal (Las Charcas de Garabito)-PPM	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11				Construcción instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	50,000.00	1,550,000.00	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	550,000.00
11	0051			Entrada de La Zanja (Terminación)		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
11	0052			Construcción de Pared de Parque (El Hatico)-PPM	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0053			Construcción de Distintivo (KM9)-PPM	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0054			Acondicionamiento de Parque Infantil			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
15				Construcción en cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,407.00	298,407.00	0.00	298,054.50	298,054.50	0.00	298,054.50	352.50

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7384

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Zanjias

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
15	0051			Construcción Verja de Cementerio La Florida (FTC)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,407.00	298,407.00	0.00	298,054.50	298,054.50	0.00	298,054.50	352.50
21				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,938.40	396,938.40	0.00	396,938.40	396,938.40	0.00	396,938.40	0.00
21	0051			Construcción de Verja Perimetral de Vertedero (Las Zanjias)-FCT			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,938.40	396,938.40	0.00	396,938.40	396,938.40	0.00	396,938.40	0.00
23				Instalaciones eléctricas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	235,000.00	265,000.00
23	0051			Colocación y Reparación de Lámparas (La Florida)-PPM	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23	0052			Colocación y Reparación de Lámparas (Las Charcas)-PPM	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	65,000.00
23	0053			Colocación y Reparación de Lámparas (El Batey)-PPM	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23	0054			Colocación de Postes de Redes Eléctricas (El Cacheo)-PPM	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
24				Construcción de infraestructuras hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00
24	0051			Construcción de Tanque Cisterna (Carrera del Pino- El Cacheo)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00
25				Reparación de infraestructuras hidráulicas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	171,884.00	40,000.00	211,884.00	0.00	211,884.00	188,116.00
25	0051			Reparación de Acueducto (KM9)-PPM	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	171,884.00	0.00	171,884.00	0.00	171,884.00	28,116.00
25	0052			Encache de Cañada Arroyo Chiquito			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	160,000.00
Total General RD\$							5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,540,643.02	10,540,643.02	1,734,133.75	4,974,898.37	6,709,032.12	0.00	6,709,032.12	3,831,610.90

Preparado por



GIL CORONADO DE LA CRUZ

Revisado por



LUIS FREDDY DE LOS SANTOS

Aprobado por

