



**JUNTA MUNICIPAL RIO VERDE ARRIBA
"VILLA CUTUPÚ" LA VEGA
RNC: 4-03-01268-2
Código: 7291
Tel.: 809-691- 7111
GESTION COMUNITARIA Y PARTICIPATIVA**

4 de Enero del 2024

Al: Comité de Seguimiento Presupuesto Participativo

**De: Antonio González
Director Municipal**

Asunto: Informe rendición de cuentas y avance del presupuesto participativo 2023.

Distinguidos Señores.

Luego de saludarles le hacemos llegar anexo a la misiva el informe de rendición de cuentas y avance del Presupuesto Participativo correspondiente al semestre Junio-Diciembre 2023.

Con sentimiento de alta estima y consideración se despide,


**Antonio González
Director Municipal**



Carretera Profesor Juan Bosch Km.12, Río Verde Arriba Villa Cutupú
Tels. :(809)691-7111 email: juntamunicipalrioverdearriba@gmail.com



JUNTA MUNICIPAL RIO VERDE ARRIBA
"VILLA CULTIVO" LA VEGA

RNG: 4-03-01268-2

Código: 7291

Tel.: 809-691-7111

GESTION COMUNITARIA Y PARTICIPATIVA

No.	Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto Estimado	Modificación	PRESUPUESTO		Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas de 80%	NIVEL		
					Vigente					Mas de 50%	Menos de 50%	Sin Iniciar
1	Acondicionamiento carretera principal en el Naranjal	El Naranjal	\$1.169.230,00	\$0,00	\$1.169.230,00	\$1.169.229,60	x					
2	Reparación de caminos vecinales en distintas zonas de Rio Verde	Rio Verde Arriba	\$1.250.340,00	\$0,00	\$1.250.340,00	\$1.250.340,00	x					x
3	Construcción cancha en El Mirador	El Mirador	\$2.263.392,00	-\$2.263.392,00	\$0,00	\$0,00						x
4	Reparación cancha baloncesto, Bonagua	Bonagua	\$220.799,00	-\$50.649,00	\$170.150,00	\$170.150,00	x					
5	Construcción club Cacique Enriqueillo	Rio Verde Abajo	\$1.974.073,00	\$0,00	\$1.974.073,00	\$1.912.880,28			x			
6	Reparación iglesia Perencostal MI	Entrada de Arroyo Hondo	\$564.775,00	\$0,00	\$564.775,00	\$563.404,00	x					
7	Reparación capilla La Tusa	Pueblo Viejo, La Tusa	\$293.323,00	\$0,00	\$293.323,00	\$293.323,00	x					
8	Construcción club San Alonso	Bonagua	\$500.248,00	\$330.190,00	\$830.438,00	\$830.016,40	x					
9	Reparación capilla Manga Larga	Manga Larga	\$350.989,00	\$0,00	\$350.989,00	\$350.989,00	x					
10	Reparación capilla del Caliche	Manga Larga, El Caliche	\$494.323,00	\$0,00	\$494.323,00	\$494.323,00	x					
11	Reparación capilla Caguey	Manga Larga, Caguey	\$395.634,00	-\$395.634,00	\$0,00	\$0,00						x
12	Ampliación club La Sabana	La Sabana	\$737.717,00	\$170.875,00	\$908.592,00	\$908.592,00	x					
13	Reparación club de Las Cañas	Rio Verde Abajo, Las Cañas	\$525.072,00	-\$525.072,00	\$0,00	\$0,00						x
14	Reparación de la Verja Club de Bonagua	Bonagua	\$205.711,00	-\$76.991,00	\$128.720,00	\$128.720,00	x					
			\$10.945.626,00	-\$2.810.673,00	\$8.134.953,00	\$8.071.767,28						



[Handwritten signature]



JUNTA MUNICIPAL RÍO VERDE ARRIBA
"VILLA CUTUPÚ" LA VEGA
RNC: 4-03-01268-2
Código: 7291
Tel.: 809-691-7111
GESTION COMUNITARIA Y PARTICIPATIVA

ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO JUNIO-DICIEMBRE 2023

BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
Obras Ejecutadas	10	71.43%
Obras en Proceso	1	7.14%
Obras Pendientes/ retiradas	3	21.43%
TOTAL	14	100.00%

BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	FONDO REAL VIGENTE	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUTADO
\$10,945,626.00	\$8,134,953.00	\$8,071,767.28	\$63,185.72	99%


