

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON
 EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2023**

INSTITUCION **7 | 3 | 7 | 6**

Categoría	Código	Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
Proyecto 01																	
		TERMINACION PUENTE LAS AVISPAS	1		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	2,872,372.17	0.00	2,872,372.17	0.00	2,872,372.17	-1,172,372.17
		CONSTRUCCION DE BADENES, EL TORO	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	299,968.00	0.00	299,968.00	0.00	299,968.00	-49,968.00
		CONSTRUCCION DE 3 BADENES PALO INDIO	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		BADENES EN LOS TEJADA	1		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		BADEN EN EL BURRO	1		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	2,422,404.17	0.00	2,422,404.17	0.00	2,422,404.17	-2,347,404.17
		ACERAS Y CONTENES, LOS CACAOS	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		ACERAS Y CONTENES EN LAS AVISPAS	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00
		ACERAS Y CONTENES, LOS CAMPINES	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		ACERAS Y CONTENES, SAN CRISTOBAL	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Proyecto 02																	
		REPARACION SUBIDA LOMA DE LA BESTIA	1		5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	1,994,370.00	828,900.00	2,823,270.00	0.00	2,823,270.00	2,376,730.00
		REPARACION CAMINO DE EL CHAVON	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	150,000.00	266,400.00	416,400.00	0.00	416,400.00	-116,400.00
		REPARACION CAMINO LOS DAJAO	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00
		REPARACION CAMINO LOMA DE LA BESTIA	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		REPARACION CAMINO LA CEIBA	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	62,500.00	137,500.00
		REPARACION CAMINO PALO INDIO	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00
		REPARACION CAMINO EL BURRO	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		REPARACION CAMINO CAMBIAZO	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	293,000.00
		REPARACION CAMINO LOS CA7OS	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		REPARACION CAMINO LOS TEJADA	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00
		REPARACION CAMINO LOS CACAOS	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	86,920.00	0.00	86,920.00	0.00	86,920.00	-460,800.00
																	213,080.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2023

INSTITUCION 7 | 3 | 7 | 6

Categoría	Código	Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago	
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
		REPARACION CAMINO LAS AVISPAS	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	300,000.00	348,650.00	0.00	348,650.00	0.00	348,650.00	-48,650.00
		REPARACION CAMINO LOS CAMPINES	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		REPARACION CAMINO GUZMANCITO	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00
		REPARACION CAMINO LOS BOBOS	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00
		REPARACION CAMINO LA LOMGUINA	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		REPARACION CAMINO SAN CRISTOBAL	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	300,000.00	82,600.00	0.00	82,600.00	0.00	82,600.00	217,400.00
		REPARACION CAMINO EL TORO	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	300,000.00	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	247,200.00	52,800.00
		Proyecto 03																
		TERMINACION PLAY LAS AVISPAS			1,780,658.00	0.00	0.00	0.00		1,780,658.00	0.00	1,780,658.00	5,258,619.76	1,824,939.66	7,083,559.42	0.00	7,083,559.42	-5,302,901.42
		BASKESTOP PLAY EL TORO	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	300,000.00	293,102.96	150,000.00	443,102.96	0.00	443,102.96	-143,102.96
		CANCHA LOS CACAOS	0		665,329.00	0.00	0.00	0.00		665,329.00	0.00	665,329.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	140,400.00
		CANCHA LOS CA7OS, MAIMON	0		665,329.00	0.00	0.00	0.00		665,329.00	0.00	665,329.00	2,748,016.00	1,874,939.66	4,422,955.66	0.00	4,422,955.66	-3,757,626.66
		Proyecto 04			700,000.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	700,000.00	2,207,900.80	0.00	2,207,900.80	0.00	2,207,900.80	-1,542,571.80
		REPARACION PLAY LOS CACAOS	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
		AYUDA REPARACION PLAY LOS CA7OS	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		Proyecto 05			1,830,658.00	0.00	0.00	0.00		1,830,658.00	0.00	1,830,658.00	3,711,134.88	0.00	3,711,134.88	0.00	3,711,134.88	-1,880,476.88
		PARQUE EL MANGO	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		PARQUE LOS CACAOS	0		665,329.00	0.00	0.00	0.00		665,329.00	0.00	665,329.00	1,618,809.60	0.00	1,618,809.60	0.00	1,618,809.60	-953,480.60
		PARQUE LOS CA7OS	0		665,329.00	0.00	0.00	0.00		665,329.00	0.00	665,329.00	2,092,325.28	0.00	2,092,325.28	0.00	2,092,325.28	-1,426,996.28
		Proyecto 07			300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	220,000.00
		CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, GUZMANCITO	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	220,000.00
		Proyecto 11			300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		PARADOR FOTOGRAFICO	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2023

UNIDAD INSTITUCION 7|3|7|6

Códigos	Obra	SNIP	Denominacion	PPM	Mod. Contratc	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8	
			Proyecto 15			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0051			NICHOS CEMENTERIO LOS CAPOS	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
0052			NICHOS CEMENTERIO PALO INDI	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
0053			PARED CEMENTERIO LOS TEJADA	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 20			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
0051			OBRAS PARA EDIFICACION DE VIVIENDAS	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	999,633.93	652,719.00	1,652,352.93	0.00	1,652,352.93	-1,252,352.93
			Proyecto 21			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	999,633.93	652,719.00	1,652,352.93	0.00	1,652,352.93	-1,252,352.93
0051			ALCANTARILLA CAJADA, LOS FELIX, DON GREGORIO	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	212,952.63	38,000.00	250,952.63	0.00	250,952.63	99,047.37
0052			CONSTRUCCION DE POZO EN LA CEIBA	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	65,000.00
			Proyecto 22			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	27,952.63	38,000.00	65,952.63	0.00	65,952.63	34,047.37
0051			ENCARCHE DE CAJADA, LOS BOBOSES	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			Proyecto 23			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
0051			ILUMINACION DE CALLES LOS BOBOSES	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			Proyecto 25			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	506,060.78	0.00	506,060.78	0.00	506,060.78	193,939.22
0051			REPARACION PEQUEÑO ACUEDUCTO LOS DAJAO	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	38,664.00	0.00	38,664.00	0.00	38,664.00	211,336.00
0052			REPARACION ACUEDUCTO LOS CAMPINES	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	111,620.00	0.00	111,620.00	0.00	111,620.00	138,380.00
0053			CANALIZACION DE AGUA, MAIMON CENTRO	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	355,776.78	0.00	355,776.78	0.00	355,776.78	-155,776.78
TOTAL GENERAL						14,611,316.00	0.00	0.00	0.00	14,611,316.00	0.00	14,611,316.00	15,555,144.15	3,424,558.66	18,979,702.81	0.00	18,979,702.81	-4,368,386.81

Preparado por 


Revisado por 


Aprobado por 


1- Oficina General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)