

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7095**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			266,500.00	0.00	0.00	0.00	266,500.00	598,710.50	865,210.50	0.00	597,600.00	597,600.00	0.00	597,600.00	267,610.50
01	0051			Construcción de Aceras y Contenes (Zona Urbana)		1	266,500.00	0.00	0.00	0.00	266,500.00	0.00	266,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,500.00
01	0052			Construcción de Aceras y Contenes en La Descubierta (FCT)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,710.50	598,710.50	0.00	597,600.00	597,600.00	0.00	597,600.00	1,110.50
02				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	109,649.33	109,649.33	0.00	109,649.33	1,565,350.67
02	0051			Reparación de Caminos Vecinales Las Yamayas-Guayayal		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	50,605.00	50,605.00	0.00	50,605.00	549,395.00
02	0052			Reparación de Camino Vecinal Guayajayuco		1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
02	0053			Reparación de Caminos Vecinales Pedro Santana-La Palma		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0054			Reparación de Camino Vecinal El Morro		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,574.50	4,574.50	0.00	4,574.50	395,425.50
02	0055			Reparación de Caminos Vecinales La Palma-Cercadillo		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	54,469.83	54,469.83	0.00	54,469.83	345,530.17
03				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,301.07	279,301.07	0.00	85,905.41	85,905.41	0.00	85,905.41	193,395.66
03	0051			Construcción de Cancha (Guayajayuco)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,301.07	279,301.07	0.00	85,905.41	85,905.41	0.00	85,905.41	193,395.66
07				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,296.98	614,296.98	0.00	612,299.10	612,299.10	0.00	612,299.10	1,997.88
07	0051			Construcción de Funeraria en Guayajayuco (FCT)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,296.98	614,296.98	0.00	612,299.10	612,299.10	0.00	612,299.10	1,997.88
16				<b>Reparación en Cementerios</b>			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
16	0051			Reparación de Cementerio en Zona Urbana		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
17				<b>Construcción Instalaciones Productivas</b>			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	110,000.00	1,110,000.00	0.00	454,070.52	454,070.52	0.00	454,070.52	655,929.48
17	0051			Construcción de Mercado	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	362,994.62	362,994.62	0.00	362,994.62	637,005.38
17	0052			Construcción de Carnicería (Guayajayuco)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	91,075.90	91,075.90	0.00	91,075.90	18,924.10
19				<b>Construcción de Viviendas</b>			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	818,304.19	1,418,304.19	0.00	957,588.51	957,588.51	0.00	957,588.51	460,715.68
19	0051			Construcción de Viviendas en La Descubierta		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	818,304.19	1,418,304.19	0.00	957,588.51	957,588.51	0.00	957,588.51	460,715.68

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7095**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
<b>20</b>				<b>Reparación de Viviendas</b>			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	538,246.80	538,246.80	0.00	538,246.80	661,753.20
20	0051			Reparación de Viviendas en Las Yamayas		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	123,207.52	123,207.52	0.00	123,207.52	176,792.48
20	0052			Rerparación de Viviendas en Guayajayuco		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	168,168.00	168,168.00	0.00	168,168.00	231,832.00
20	0053			Reparación de Viviendas en el Centro de la Ciudad		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	82,110.13	82,110.13	0.00	82,110.13	117,889.87
20	0054			Reparación de Viviendas en Nicolas		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	164,761.15	164,761.15	0.00	164,761.15	135,238.85
<b>Total General RD\$</b>							5,241,500.00	0.00	0.00	0.00	5,241,500.00	2,420,612.74	7,662,112.74	0.00	3,355,359.67	3,355,359.67	0.00	3,355,359.67	4,306,753.07

Felix Amable Santana de Oleo

Preparado por

Anny Yaqueline Lorenzo

Revisado por

Hipolito Valenzuela Contreras


Aprobado por

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**


Código del Capítulo: **7095**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			P trin deu a
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	
19	0051			Construcción de Viviendas en La Descubierta		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	818,304.19	1,418,304.19	0.00	957,588.51	957,588.51	
<b>20</b>				<b>Reparación de Viviendas</b>			<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>538,246.80</b>	<b>538,246.80</b>	
20	0051			Reparación de Viviendas en Las Yamayas		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	123,207.52	123,207.52	
20	0052			Rerparación de Viviendas en Guayajayuco		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	168,168.00	168,168.00	
20	0053			Reparación de Viviendas en el Centro de la Ciudad		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	82,110.13	82,110.13	
20	0054			Reparación de Viviendas en Nicolas		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	164,761.15	164,761.15	
<b>Total General RDS</b>							<b>5,241,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,241,500.00</b>	<b>2,420,612.74</b>	<b>7,662,112.74</b>	<b>0.00</b>	<b>3,355,359.67</b>	<b>3,355,359.67</b>	

  
Felix Amable Santana de Oleo  
Preparado por



  
Anny Yaqueline Lorenzo  
Revisado por



  
Hipolito Valenzuela  
Aprobado por

