

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7144

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00
01	0051		CONSTRUCCI?N DE ACERAS, CONTENES Y BADEN			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
01	0052		CONSTRUCCI?N DE CAMINO VECINAL			1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
01	0053		ROTULACI?N DE CALLES			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			Proyecto 02			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,037.00	23,037.00	0.00	23,037.00	476,963.00
02	0051		REPARACI?N DE CALLES (BACHEOS) EN EL MUN			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,037.00	23,037.00	0.00	23,037.00	476,963.00
			Proyecto 03			975,000.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00
03	0051		CONSTRUCCION CANCHA DE ARROYO MAMEI			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
03	0052		COMPRA DE TERRENOS PARA CANCHA DE NAJAYO			275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
			Proyecto 06			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
06	0051		REMODELACION DE PARQUE			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
			Proyecto 20			1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	442,472.81	442,472.81	0.00	442,472.81	807,527.19
20	0051		REPARACI?N DE VIVIENDAS			1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	442,472.81	442,472.81	0.00	442,472.81	807,527.19
			Proyecto 23			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
23	0051		MANTENIMIENTO ALUMBRADO DEL MUNICIPIO			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
TOTAL GENERAL						6,125,000.00	0.00	0.00	0.00	6,125,000.00	0.00	6,125,000.00	0.00	465,509.81	465,509.81	0.00	465,509.81	5,659,490.19

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADEN			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
01	0052		CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL			1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
01	0053		ROTULACION DE CALLES			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			Proyecto 02			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,037.00	23,037.00	0.00	23,037.00	476,963.00
02	0051		REPARACION DE CALLES (BACHEOS) EN EL MUN			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,037.00	23,037.00	0.00	23,037.00	476,963.00
			Proyecto 03			975,000.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00
03	0051		CONSTRUCCION CANCHA DE ARROYO MAMEI			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
03	0052		COMPRA DE TERRENOS PARA CANCHA DE NAJAYO			275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
			Proyecto 06			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
06	0051		REMODELACION DE PARQUE			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
			Proyecto 20			1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	442,472.81	442,472.81	0.00	442,472.81	807,527.19
20	0051		REPARACION DE VIVIENDAS			1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	442,472.81	442,472.81	0.00	442,472.81	807,527.19
			Proyecto 23			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
23	0051		MANTENIMIENTO ALUMBRADO DEL MUNICIPIO			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
TOTAL GENERAL						6,125,000.00	0.00	0.00	0.00	6,125,000.00	0.00	6,125,000.00	0.00	465,509.81	465,509.81	0.00	465,509.81	5,659,490.19



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)