

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7107

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
01	051			ACERAS YCONTENES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	X		2,700,000.00				2,700,000.00	0.00	2,700,000.00		0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	
01	053			CONSTRUCCION DE PUENTE VILLA SUIZA			0.00				0.00	50,000.00	50,000.00		33,345.00	0.00	33,345.00	16,655.00	
02	051			BACHEOS EN LOS PRINCIPALES SECTORES DE SABANA DE LA MAR			1,000,000.00				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		172,207.00	0.00	172,207.00	827,793.00	
03	051			CONSTRUCCION CANCHA LAS 5 CASITA			1,250,000.00				1,250,000.00	0.00	1,250,000.00		410,082.78	0.00	410,082.78	839,917.22	
04	051			RELLENO PLAY DE SOFTBALL			650,000.00				650,000.00	0.00	650,000.00		554,013.00	0.00	554,013.00	95,987.00	
04	052			CONSTRUCCION PARED PERIMETRAR PLAY DE SAN CARLOS			0.00				0.00	475,000.00	475,000.00		471,932.34	0.00	471,932.34	3,067.66	
05	051			CONSTRUCCION DE PARQUE DE BARRIO LINGO			0.00				0.00	300,000.00	300,000.00		279,305.00	0.00	279,305.00	20,695.00	
05	051			CONSTRUCCION DE PARQUE DE BARRIO LINGO			1,750,000.00				1,750,000.00	0.00	1,750,000.00		193,572.25	0.00	193,572.25	1,556,427.75	
05	052			CONSTRUCCION PARQUESITO LA JAVILLA			500,000.00				500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	500,000.00	
16	051			CONTINUACION DE CEMENTERIO			0.00				0.00	206,000.00	206,000.00		0.00	0.00	0.00	206,000.00	
21	051			MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO			0.00				0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00	
21	051			MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO			300,000.00				300,000.00	0.00	300,000.00		223,460.00	0.00	223,460.00	76,540.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

CODIGO DE AYUNTAMIENTO
 CODIGO DEL CAPITULO
 DENOMINACION

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
				TOTAL DE CUENTA RDS			8,150,000.00				8,150,000.00	1,231,000.00	9,381,000.00		2,337,917.37	0.00		2,337,917.37	7,043,082.63

Gabriela de la Cruz G.
Preparado por



Luis E. de la Rosa S.
Revisado por



James P. L.
Aprobado por

