

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7060**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Otra Banda**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			6,276,206.00	0.00	0.00	0.00	6,276,206.00	7,137,638.00	13,413,844.00	0.00	472,389.50	472,389.50	0.00	472,389.50	12,941,454.50
01	0051			ACERAS Y CONTENES PREPUESTO PARTICIPATIVO	X	1	2,608,000.00	0.00	0.00	0.00	2,608,000.00	0.00	2,608,000.00	0.00	472,389.50	472,389.50	0.00	472,389.50	2,135,610.50
01	0052			ACERAS Y CONTENES LA CUCHILLA		1	433,641.00	0.00	0.00	0.00	433,641.00	0.00	433,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,641.00
01	0053			ACERAS Y CONTENES BABILONIA		1	433,642.00	0.00	0.00	0.00	433,642.00	0.00	433,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,642.00
01	0054			ACERAS Y CONTENES LOS PALOS		1	433,641.00	0.00	0.00	0.00	433,641.00	0.00	433,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,641.00
01	0055			ACERAS Y CONTENES SINAY		1	433,641.00	0.00	0.00	0.00	433,641.00	0.00	433,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,641.00
01	0056			ACERAS Y CONTENES VILLA JUANA		1	433,641.00	0.00	0.00	0.00	433,641.00	0.00	433,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,641.00
01	0057			ACERAS Y CONTENES LOS FILLOS		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0058			ACERAS Y CONTENES LA CANCHA		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0059			ACERAS Y CONTENES LA LOMA		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0060			TERMINACION ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO MUNICIPAL		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	5,000,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00
01	0061			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES DESDE EL POLITECNICO AGROPECUADRIO HASTA EL PARQUE DE LA CRUZ DEL ISLEÑO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,638.00	1,837,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,638.00
01	0062			CONSTRUCCION DE 10 REDUCTORES DE VELOCIDAD EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE OTRA BANDA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	4,000,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
02	0051			BACHEO BABILONIA		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	0052			BACHEO SINAY		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	0053			BACHEO VILLA JUANA		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	0054			BACHEO LA TORRE		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	0055			BACHEO KM 5		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	0056			BACHEO GENERAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE LA OTRA BANDA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
06				<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,886,949.00	2,886,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,886,949.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7060**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Otra Banda**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
06	0051			RECONSTRUCCION PARQUE DE LA CRUZ DE ISLEÑO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681,199.00	1,681,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681,199.00
06	0052			RECONSTRUCCION PARQUE INFANTIL SECTOR LOS PALOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,750.00	1,205,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,750.00
16				<b>Reparación en Cementerios</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,640.00	592,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,640.00
16	0051			REMOZAMIENTO CEMENTERIO EL BONAÑO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,640.00	592,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,640.00
23				<b>Instalaciones, Colocación Eléctricas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
23	0051			COLACACION DE LAMPARAS EN EL DISTRITO DE OTRO BANDA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
<b>Total General RD\$</b>							8,776,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,776,206.00	15,617,227.00	24,393,433.00	0.00	472,389.50	472,389.50	0.00	472,389.50	23,921,043.50

  
 LIC. ANA HILDA RODRIGUEZ  
 Preparado por

  
 LIC. LUISA MONTILLA  
 Revisado por

  
 LIC. ALEXANDER RODRIGUEZ  
 Aprobado por