

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DE AÑO 2024

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7035
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE FANTINO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
01	0051			P.P.- CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES - PRIMER BLOQUE - SECTOR SANGRE AZUL (DON ELIAS) - PRIMER BLOQUE -RESIDENCIAL AURORA, SANGRE AZUL, EL MALECON	X		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0052			P.P.- CONTINUIDAD DE ACERAS Y CONTENES - SEGUNDO BLOQUE - SECTOR GUANAMA - SEGUNDO BLOQUE - LOS MAESTROS, PARAISO, GUANAMA	X		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0053			P.P.- CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES - CUARTO BLOQUE - SECTORES MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y LA ALTAGRACIAS - BARRIO LA ALTAGRACIA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ, VILLA PROGRESO	X		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0054			P.P.- CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES - QUINTO BLOQUE - BARRIO LA UNION - CUMAJON, BARRIO LA UNION, LOS PUENTECITOS, BARRIO DUARTE, JUAN CASTAÑOS	X		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
01	0055			P.P.- CONSTRUCCION DE BADENES - QUINTO BLOQUE - BARRIO DUARTE - CUMAJON, BARRIO LA UNION, LOS PUENTECITOS, BARRIO DUARTE, JUAN CASTAÑOS	X		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0056			P.P.- CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES - COMEDERO	X		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,600.00	79,600.00	0.00	79,600.00	320,400.00
02	0051			ADM - PROYECTO DE REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE FANTINO			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0052			ADM - ADM - PROYECTO DE REPARACION DE BADENES EN EL MUNICIPIO DE FANTINO			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	79,600.00	79,600.00	0.00	79,600.00	120,400.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
05	0053			P.P.- CONSTRUCCIÓN DE PARQUE - SIERRA PRIETA	X		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
08	0051			P.P.- REPARACION DE LA IGLESIA - COMUNIDAD LA PIEDRA DE HATO MAYOR	X		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
15				Construcción en Cementerios			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
15	0051			ADM. PROYECTO DE CONSTRUCCION PARED EN EL CEMENTERIO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21	0051			P.P.- REECONSTRUCCION DEL DRENAJE - FRENTE AL CLUB PRIMERO DE MAYO - TERCER BLOQUE - SECTOR LAS FLORES - BARRIO LA ESPERANZA, LAS FLORES, SAGRADO CORAZONES	X		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DE AÑO 2024

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7035
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE FANTINO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
24	0051			P.P.- REECONSTRUCCION DE LA CAÑADA SEMO - EN LA CALLE SINDO CONCEPCION - TERCER BLOQUE - SECTOR LAS ESPERANZA - BARRIO LA ESPERANZA, LAS FLORES, SAGRADO CORAZONES	X		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
24	0052			P.P.- SANEAMIENTO DE CAÑADAS - PIÑA VIEJA	X		900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
24	0053			P.P.- CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE AGUA POABLE - HATO MAYOR	X		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
24	0054			P.P.- REPARACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE - SAN MIGUEL	X		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Totales Generales							7,650,000.00	0.00	0.00	0.00	7,650,000.00	0.00	7,650,000.00	0.00	79,600.00	79,600.00	0.00	79,600.00	7,570,400.00

Preparado por



Revisado por



Autorizado por

