

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7250

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			3,095,000.00	0.00	0.00	0.00	3,095,000.00	7,296,570.96	10,391,570.96	0.00	6,577,962.51	6,577,962.51	0.00	6,577,962.51	3,813,608.45
01	0051			Construcción de aceras y contenes en carretera guanuma	X	2	595,000.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes en brisa de tosa	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes en los manones	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes en san antonio	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0055			Construcción de aceras y contenes en los guandules	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0056			Construcción de aceras y contenes en el tanque	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0057			Construcción de aceras y contenes en varios sectores del Municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,296,570.96	7,296,570.96	0.00	6,577,962.51	6,577,962.51	0.00	6,577,962.51	718,608.45
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			5,046,600.00	0.00	0.00	0.00	5,046,600.00	1,546,578.16	6,593,178.16	0.00	1,187,518.01	1,187,518.01	0.00	1,187,518.01	5,405,660.15
02	0051			Reparación de camino vecinal solucion vial en la vuelta		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
02	0052			Reparación de calles (bacheos) en tierra de Dios	X	2	572,800.00	0.00	0.00	0.00	572,800.00	0.00	572,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,800.00
02	0053			Reparación de calles (bacheos) en el conde I	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0054			Reparación de calles (bacheos) en el conde II	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0055			Reparación de calles (bacheos) en alto bandera	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0056			Reparación de calles (bacheos) en el cruce de gina	X	1	419,200.00	0.00	0.00	0.00	419,200.00	0.00	419,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,200.00
02	0057			Reparación de calles (bacheos) en la loma de villa mella	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7250

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0058			Reparación de calles (bacheos) en fondo de bikini	X	2	250,600.00	0.00	0.00	0.00	250,600.00	0.00	250,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,600.00
02	0059			Reparación de calles (bacheos) en las mercedes	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0060			Reparación de camino vecinal de derechos humanos	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0061			Reparación de camino vecinal en juan pablo duarte	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0062			Reparación de camino vecinal en sagrario diaz	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0063			Reparación de camino vecinal en la union	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0064			Reparación de camino vecinal en villa primavera II	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	0065			Reparación de camino vecinal en primavera vieja	X	2	504,000.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00
02	0066			Reparación de camino vecinal en villa estrella	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	0067			Reparación de camino vecinal en barrio marino	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	127,276.16	627,276.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,276.16
02	0068			Reparación de camino vecinal en el sector guanuma			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	329,576.26	329,576.26	0.00	329,576.26	50,423.74
02	0069			Reparación de calles (bacheos) san antonio canaan			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,626.00	125,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,626.00
02	0070			Reparación de calles (bacheos) villa primavera			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,626.00	125,626.00	0.00	117,962.81	117,962.81	0.00	117,962.81	7,663.19
02	0071			Reparación de calles (bacheos) en los Manones			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,626.00	125,626.00	0.00	117,962.81	117,962.81	0.00	117,962.81	7,663.19
02	0072			Reparación de calles (bacheos) en san antonio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,696.00	176,696.00	0.00	165,917.54	165,917.54	0.00	165,917.54	10,778.46
02	0073			Reparación de calles (bacheos) en el Brisal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,626.00	125,626.00	0.00	117,962.81	117,962.81	0.00	117,962.81	7,663.19
02	0074			Reparación de calles (bacheos) en san joaquin			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,052.00	117,052.00	0.00	109,911.83	109,911.83	0.00	109,911.83	7,140.17

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7250

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0075			Reparación de calles (bacheos) en la Union			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,424.00	117,424.00	0.00	110,261.14	110,261.14	0.00	110,261.14	7,162.86
02	0076			Reparación de calles (bacheos) en canaan			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,626.00	125,626.00	0.00	117,962.81	117,962.81	0.00	117,962.81	7,663.19
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	462,513.30	2,462,513.30	0.00	382,735.26	382,735.26	0.00	382,735.26	2,079,778.04
03	0051			Construcción cancha de baloncesto en el 20 maricao		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
03	0052			Construcción cancha de baloncesto en villa primavera terminacion		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
03	0053			Construcción cancha de baloncesto en ferregu		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
03	0054			Construcción mini cancha de baloncesto en el sector la Bomba			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,513.30	462,513.30	0.00	382,735.26	382,735.26	0.00	382,735.26	79,778.04
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			1,154,400.00	0.00	0.00	0.00	1,154,400.00	0.00	1,154,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,400.00
04	0051			Reparación cancha de baloncesto y areas recreativas en el municipio		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
04	0052			Reparación play de baseball en el aguacate de mata mamon	X	2	654,400.00	0.00	0.00	0.00	654,400.00	0.00	654,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,400.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
05	0051			Construcción de parques en santana reventon mata mamon		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	244,140.02	244,140.02	0.00	244,140.02	15,859.98
06	0051			Reparación de parques en Mal Nombre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	140,850.00	140,850.00	0.00	140,850.00	9,150.00
06	0052			Reparación de parques en Guanuma			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	103,290.02	103,290.02	0.00	103,290.02	6,709.98
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			3,845,600.00	0.00	0.00	0.00	3,845,600.00	1,000,000.00	4,845,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845,600.00
07	0051			Construcción de iglesias en las mercedes seccion la Bomba	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
07	0052			Construcción de funeraria en la ceiba	X	2	951,600.00	0.00	0.00	0.00	951,600.00	0.00	951,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,600.00
07	0053			Construcción del gacebo del parque del bambu terminacio	X	2	419,000.00	0.00	0.00	0.00	419,000.00	0.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7250

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
07	0054			Construcción de funeraria en hacienda estrella		2	1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00	0.00	1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00
07	0055			Construcción de casa de cultura primera etapa			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	237,000.00	0.00	222,543.00	222,543.00	0.00	222,543.00	14,457.00
08	0051			Reparación de casa club - Multiuso mata Mamon			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	237,000.00	0.00	222,543.00	222,543.00	0.00	222,543.00	14,457.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	130,000.00	3,030,000.00	0.00	122,070.00	122,070.00	0.00	122,070.00	2,907,930.00
11	0051			Construcción entradas o distintivos de la ciudad cruce la bomba		2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
11	0052			Construcción entradas o distintivos de la ciudad parador fotografico en mal nombre	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11	0053			Construcción entradas o distintivos de la ciudad parador fotografico en juan tomas	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11	0054			Construccion de Parador fotografico en Guanuma			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	122,070.00	122,070.00	0.00	122,070.00	7,930.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
14	0051			Reparación de oficinas municipales reparacion banos		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
14	0052			Reparación de oficinas municipales ampliacion de la sala capitular		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
15				Construcción en Cementerios			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
15	0051			Cosntruccion cementerio nuevo en la victoira		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			526,400.00	0.00	0.00	0.00	526,400.00	0.00	526,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,400.00
23	0051			Colocación de lámparas (Iluminación calles) y transformadores en varios sectores	X	2	526,400.00	0.00	0.00	0.00	526,400.00	0.00	526,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,400.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7250

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
24	0051			Construcción de pozos agua consumo humano en villa estrella		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
24	0052			Construcción de pozos agua consumo humano en diferentes sectores de la comunidad		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			3,307,000.00	0.00	0.00	0.00	3,307,000.00	475,000.00	3,782,000.00	0.00	395,162.56	395,162.56	0.00	395,162.56	3,386,837.44
25	0051			Reparación de pozos agua consumo humano al lado del play de la guanuma	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
25	0052			Reparación de pozos agua consumo humano en la carretera la guanuma	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
25	0053			Saneamiento y acondicionamiento de cañadas de gualey	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
25	0054			Reparación de pozos agua consumo humano san joaquin la victoria	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
25	0055			Saneamiento y acondicionamiento de cañadas en la campana barrio damian		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
25	0056			Reparación de pozos agua consumo humano en fondo de bikini	X	2	250,600.00	0.00	0.00	0.00	250,600.00	0.00	250,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,600.00
25	0057			Reparación de pozos agua consumo humano en san gabriel	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
25	0058			Reparación de pozos agua consumo humano la ceiba	X	2	556,400.00	0.00	0.00	0.00	556,400.00	0.00	556,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,400.00
25	0059			Saneamiento y acondicionamiento de cañadas Sector La Virgen			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	395,162.56	395,162.56	0.00	395,162.56	79,837.44

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7250

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							26,875,000.00	0.00	0.00	0.00	26,875,000.00	11,407,662.42	38,282,662.42	0.00	9,132,131.36	9,132,131.36	0.00	9,132,131.36	29,150,531.06

Preparado por

Revisado por


Aprobado por


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7250**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Victoria**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
							26,875,000.00	0.00	0.00	0.00	26,875,000.00	11,407,662.42	38,282,662.42	0.00	9,132,131.36	9,132,131.36	0.00	9,132,131.36	29,150,531.06
Total General RD\$																			


Preparado por


Revisado por




Aprobado por

