



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI PARTICIPACION COMUNITARIA

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2024

NIVEL DE AVANCE PERIODO ABRIL – JUNIO 2024.

PRIMER TRIMESTRE

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINAD A 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Reparacion de viviendas	Los Cateyes	150,000.00					X	PENDIENTE
Reparacion de viviendas	Monte Bonito	150,000.00					X	PENDIENTE
Equipamiento del Centro (Mobiliarios)	Barrancones 20 casitas	250,000.00	234,505.00	x				FINALIZADO
Reparacion de viviendas	Barrancones en Accion	600,000.00	461,866.00		x			PROCESO
Reparacion de viviendas	Barrancones Central	350,000.00	279,765.00		x			PROCESO
Mobiliarios	Los Tendales	250,000.00	46,000.00			x		PROCESO
Reparacion de viviendas	Los Tendales	250,000.00	234,135.00		x			PROCESO
Equipamiento del Centro	Cajulitos Abajo	250,000.00					X	PENDIENTE
Construccion de Aceras y Contenes	Cajulitos Abajo	400,000.00	68,931.40			x		PROCESO
Mobiliarios	Cajulitos Abajo	400,000.00	349,275.00		x			PROCESO
Reconstruccion de Aceras y Contenes.	Santa Elena	630,000.00	70,568.48			X		PROCESO
Construccion de Badenes	Santa Elena	570,000.00	112,159.31			x		PROCESO
Tres motores para la Cisterna	Riviera del sur	250,000.00	238,926.40	X				FINALIZADO
Contruccion de Iglesia	Sifon de Matagorda	250,000.00	47,500.00			X		PROCESO
Aceras y Contenes	Barrancones Brisas del Norte CentralEnmanuel	400,000.00	76,000.00			X		PROCESO

Reparacion de viviendas	Barrancones los Manguitos	350,000.00	190,675.00		x			PROCESO
Iluminacion (Lámparas)	Fundo Arriba	400,000.00					X	PENDIENTE
Mobiliarios para Centro (Aire acondicionado)	Santa Cruz	350,000.00	14,550.00			x		PROCESO
Contruccion del Cuartel	Valdesia La Laguna	400,000.00	1,054,247.46		X			PROCESO
Equipamiento Centro Comunal	jardines del Sur	250,000.00	208,875.00		x			PROCESO
Remozamiento o Reparacion del Parque	Residencial Anabel	1,200,000.00	171,000.00			X		PROCESO
Reparacion de viviendas	Zaona al Medio	300,000.00					X	PENDIENTE
Reparacion de viviendas	Fundo Abajo	300,000.00					X	PENDIENTE
Aceras y Contenes	Barrancones Brisas del Norte	300,000.00	56,810.00			X		PROCESO
Reparacion de viviendas	fundo los Cayuquitos	150,000.00					X	PENDIENTE
Construccion de Aceras y Contenes	fundo los Cayuquitos	150,000.00	20,575.55			x		PROCESO
Reparacion de viviendas	Mani Arriba	350,000.00					X	PENDIENTE
Reparacion de viviendas	Fundo Norte	350,000.00					X	PENDIENTE
Reparacion de Contenes	Barrancones Valle de las Colinas Altos	350,000.00	66,345.29			x		PROCESO
Bacheo	Altos de Guauma Norte	250,000.00					X	PENDIENTE
Compra de Mobiliarios	Altos de los Robles	350,000.00	234,375.00		x			PROCESO
Terminacion Cerca Perimetral	La Javilla	300,000.00	49,176.06			x		PROCESO

SEGUNDO TRIMESTRE

Terminacion de Contenes en el Cerro	Fundacion de Peravia	600,000.00	114,291.48			X		PROCESO
Mobiliarios del Centro Comunal	Peravia	500,000.00	40,935.00			x		PROCESO
Compra de 4 baterias Para el inversor	Fundo sur	250,000.00					X	PENDIENTE
Reparacion de Viviendas	Villa Mageja	400,000.00					X	PENDIENTE
Continuacion de Aceras y Conetenes	Pueblo Nuevo Esperanza	300,000.00	59,254.13			X		PROCESO
Reparacion de Viviendas	El Fundo	250,000.00	47,500.00			X		PROCESO

Reparacion de Viviendas	Las Arepas	250,000.00						PENDIENTE
Terminacion de Aceras	Rio Arriba	400,000.00	60,657.69			x		PROCESO
construcion de Badenes	Rio Arriba	200,000.00	66,173.65			x		PROCESO
Acondicionamineto de cunetas	Invi los Tiburones	350,000.00	47,807.41			x		PROCESO
Aceras Y Contenes	Los Morenos Albañiles	300,000.00	56,211.68			x		PROCESO
Reparacion Y Equipamiento	La Gina	200,000.00					X	PENDIENTE
Aceras Y Contenes C/Principal	Yaguarizo-Monteria-Las Caobas	500,000.00	95,000.00			X		PROCESO
Reparacion de Viviendas	Cajulito Arriba	350,000.00					X	PENDIENTE
Arreglo de badenes	Residencial Maximo Gomez	250,000.00	46,170.00			X		PROCESO
Aceras Y Contenes	Calderas	500,000.00	99,616.42			x		PROCESO
Terminacion Paredes del Play	Villa Güera	400,000.00	76,000.00			X		PROCESO
Terminacion Jardin Frontal	Jose Del Carmen	200,000.00	38,190.00			X		PROCESO
Construccion de Badenes	Mani Abajo	300,000.00	61,275.06			X		PROCESO
Aceras y Contenes	Don Serret	150,000.00	29,172.61			x		PROCESO
Rep. Aceras Y Contenes	03 de Marzo	200,000.00	38,071.91			x		PROCESO
Canalizacion de Cañada	Brisas Del Sur	350,000.00	42,212.98			x		PROCESO
Construccion Centro Comunal	Residencial Peravia	250,000.00					X	PENDIENTE
Canalizacion de Cañada	Pueblo Nuevo los Manguitos	200,000.00	53,434.56			x		PROCESO
Continuacion Encache de Cañada	Luz Marina	300,000.00	62,770.04			X		PROCESO

TERCER TRIMESTRE

Limpieza de Alcantarillas	El Recodo	150,000.00					X	PENDIENTE
Cercar Centro Comunal	Barrancones Jesus de Nazaret	400,000.00	54,780.04			x		PROCESO
Construccion de Aceras y Contenes	Los Melones	300,000.00	108,857.17			X		PROCESO
Contenes	Los Meloncitos	250,000.00					X	PENDIENTE
Construccion de baden	Residencial Claudia	100,000.00	17,419.14			X		PROCESO
Construccion de Aceras y Contenes	Residencial Claudia	100,000.00	21,216.79			x		PROCESO
Remozamiento del Parque C/Maximo Gomez	El Llano	700,000.00	140,025.08			X		PROCESO

Equipamiento e Iluminacion	Brizas de Guazuma	300,000.00					X	PENDIENTE
Puntos Muertos para agua estancada	Urbanizacion Los Robles	300,000.00	59,881.76			x		PROCESO
Continuacion Centro Comunal	Pueblo Nuevito I	300,000.00					X	PENDIENTE
Equipamiento Centro Comunal	Pueblo Nuevito Puerta del Refugio	200,000.00	199,365.00	x				FINALIZADO
Continuacion Centro Comunal	Barrancones Valle de las Colinas	300,000.00					X	PENDIENTE
Verja Perimetral Parte frontal Casa	Villa Boston	200,000.00					X	PENDIENTE
Contruccion de Aceras y Contenes I y II	Los Agronomos	250,000.00					X	PENDIENTE
Prestá Presupuesto a Cajulito Norte	Cajulito Al Medio	-					X	PENDIENTE
Cntinuacion del Centro	Cajulito Norte	675,000.00					X	PENDIENTE
Construccion de Cisterna Centro Comunal	Barrancones Maximo Gomez	400,000.00					X	PENDIENTE
Terminacion Centro Comunal	Nuevo Milenio	300,000.00					X	PENDIENTE
Equipamiento de la Junta	Santa Rosa I	300,000.00	138,000.00			x		PROCESO
Pintura del Centro	Santa Rosa II	300,000.00					X	PENDIENTE
Utensilios	Fundo Central	250,000.00					X	PENDIENTE
Mobiliarios para el sector	Fundo Barrio el Padre	250,000.00	253,600.00	x				FINALIZADO
Bacheo C/5,7,8 y otras	Brisas del Canal	300,000.00					X	PENDIENTE
Construccion de Badenes	Barrio 30 de Mayo	300,000.00					X	PENDIENTE
Terminacion de parque	Villa Real	250,000.00					X	PENDIENTE
Centro Comunal	Villa del Carmen	350,000.00					X	PENDIENTE
Verja Perimetral del Acueducto	El Laurel	150,000.00					X	PENDIENTE
Construccion del Gacebo	Apartamentos de Escondidos	150,000.00					X	PENDIENTE
Gacebo del Parque	Pablo Blanco	250,000.00					X	PENDIENTE
Solucion desagüe Canal Marcos A.cabral	Las Marias	300,000.00					X	PENDIENTE

CUARTO TRIMESTRE

Construccion Centro Comunal	Pueblo Nuevo III Batalla de enrriquillo Santome	250,000.00					X	PENDIENTE
-----------------------------	---	------------	--	--	--	--	---	-----------

Reparacion Centro Comunal	Sabanita	150,000.00					X	PENDIENTE
Remozamiento de Capilla	Cañafistol	700,000.00					X	PENDIENTE
Cont.Verja Perimetral del Play	Escondido	250,000.00					X	PENDIENTE
Aceras Y Contenes	Los Pescadores	350,000.00					X	PENDIENTE
Arco de la Entrada	19 de Marzo	250,000.00					X	PENDIENTE
Reductores de la Entrada	Erneisa	200,000.00					X	PENDIENTE
Enverjado de la Cancha	Salinas	600,000.00					X	PENDIENTE
Terminacion Cafeteria	Boca Canasta	800,000.00					X	PENDIENTE
Terminacion Verja Perimetral	Los Maestros	300,000.00					X	PENDIENTE
Verja Perimetral Parte Atrás del Residencial	Valera Guzman	200,000.00					X	PENDIENTE
Aceras	Mejoramamiento Social	250,000.00					X	PENDIENTE
Entrada Del Residencial	Maria del Carmen	200,000.00					X	PENDIENTE
Construccion Centro Comunal	Honduras Matadero	300,000.00	969,241.16	X				FINALIZADO
Remodelamiento del Parque	Residencial Margarita	200,000.00					X	PENDIENTE
Cont.Verja de la Cancha	Residencial Hermanos Serret	250,000.00					X	PENDIENTE
Continuacion del Parque	Residencial Costa Sur	200,000.00					X	PENDIENTE
Compra de Terreno	24 de Abril	400,000.00					X	PENDIENTE
Compra de Terreno	Saona Abajo	300,000.00					X	PENDIENTE
Compra de Terrenos	saona Arriba	300,000.00					X	PENDIENTE
Acumula Presupuesto con el del 2025	Altos de Guazuma	250,000.00					X	PENDIENTE
Compra de Mejora	Maria Carlita	250,000.00					X	PENDIENTE

Estados de situacion de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	5	5%
Obras en Proceso	46	45%
Obras Pendientes	51	50%



TOTAL	102	100%
-------	-----	------

2. Balance de Ejecucion del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversion ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecucion
30,925,000.00	7,383,391.71	23,541,608.29	24%

NOTA: El fondo aprobado para la Ejecucion del Presupuesto Participativo es de RD\$30,925,000.00.

Licda. Mercedes Adriana Soto Mejia
Directora de Presupuesto Participativo