

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024



Código del Capítulo: **7375**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Canabacoa**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			595,000.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	3,193,976.95	3,788,976.95	3,047,831.00	320,032.34	3,367,863.34	0.00	3,367,863.34	421,113.61
01	0051			ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS GUSMANEZ Y LA POLICLINICA	X	2	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00	23,376.00	320,032.34	343,408.34	0.00	343,408.34	151,591.66
01	0052			BADENES Y CONTENES LOS VIDAL	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00	7,200.00
01	0053			PUENTE CAJON LOS CASTILLOS-COLORADO LMD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931,655.04	2,931,655.04	2,931,655.00	0.00	2,931,655.00	0.00	2,931,655.00	0.04
01	0054			ACERAS Y CONTENES LMD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,321.91	262,321.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,321.91
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,808,978.00	0.00	0.00	0.00	1,808,978.00	0.00	1,808,978.00	304,363.62	264,484.72	568,848.34	0.00	568,848.34	1,240,129.66
02	0051			ACONDICIONAMIENTO ENTRADA LA COCA COLA	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0052			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		2	1,708,978.00	0.00	0.00	0.00	1,708,978.00	0.00	1,708,978.00	304,363.62	264,484.72	568,848.34	0.00	568,848.34	1,140,129.66
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	1,075,000.00	2,472,353.60	3,547,353.60	96,700.00	1,433,517.24	1,530,217.24	0.00	1,530,217.24	2,017,136.36
07	0051			TERMINACION CLUB JUAN PABLO DUARTE EN SABANETA SUR	X	2	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
07	0052			TERMINACION DE ENRRAMADA CAPILLA EL CARMEN EN LA PLANTA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07	0053			TERMINACION CLUB OSVALDO CASTILLO EN LOS CASTILLO - BOTICA	X	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	96,700.00	22,000.00	118,700.00	0.00	118,700.00	231,300.00
07	0054			CLUB ARCADIO PEREZ	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07	0055			TERMINACION FUNERARIA COLORADO LMD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472,353.60	2,472,353.60	0.00	1,411,517.24	1,411,517.24	0.00	1,411,517.24	1,060,836.36
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0051			CONSTRUCCION DE ENTRADA AL COLORADO		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
20				Reparación de Viviendas			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	392,944.37	380,934.25	773,878.62	0.00	773,878.62	126,121.38
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		1	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	392,944.37	380,934.25	773,878.62	0.00	773,878.62	126,121.38

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7375**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Canabacoa**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	7,677.80	7,677.80	0.00	7,677.80	442,322.20
25	0051			REPARACION DE IMBORNALES SABANETA DEL NORTE	X	2	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
25	0052			SANEAMIENTO CANALETA LOS ACOSTA	X	2	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,677.80	7,677.80	0.00	7,677.80	117,322.20
Total General RD\$							5,128,978.00	0.00	0.00	0.00	5,128,978.00	5,666,330.55	10,795,308.55	3,841,838.99	2,406,646.35	6,248,485.34	0.00	6,248,485.34	4,546,823.21

Preparado por



Revisado por



Aprobado por