



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MOCA
Segundo Informe Trimestral de Ejecución Obras del Presupuesto Participativo
Incluidas en el Presupuesto Municipal del Año 2024
(RD\$ 12,000,000.00)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Eiecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Gradas del Play Arreglos de la Cancha.	San Francisco Arriba (Paso de Moca)	2,000,000.00	1,632,606.04		X			Obra en Ejecución
Encaches	La Soledad	2,000,000.00					X	Obra Sin Avance
Aceras y Contenes	Los Bretones	2,000,000.00	396,324.56			X		Obra en Ejecución
Contenes	El Caimito Km4	2,000,000.00	393,269.93			X		Obra en Ejecución
Remozamiento del Club	Las Flores	2,000,000.00					X	Obra Sin Avance
Remozamiento de la Cancha	Barrio Manuel Rodriguez	2,000,000.00					X	Obra Sin Avance
TOTAL: 6			2,422,200.53					

Balance de Ejecución del Volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del Año 2024:

Fondo Disponibilidad Financiera	Monto FDF ejecutados durante el proceso	Diferencia Inversión ejecutado del FDF	Porcentaje ejecución %
12,000,000.00	2,422,200.53	9,577,799.47	20%


Firma autorizada

04/02/24
Fecha

