

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7014

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELAS

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			122,980.00	0.00	0.00	0.00	122,980.00	0.00	122,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,980.00
01	0051		ONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SAN M			122,980.00	0.00	0.00	0.00	122,980.00	0.00	122,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,980.00
			Proyecto 02			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	0051		EPARACION DE CAMINO Y RELLENO - LOMA DE			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
			Proyecto 03			2,969,385.62	0.00	0.00	0.00	2,969,385.62	0.00	2,969,385.62	1,483,709.14	1,025,000.00	2,508,709.14	0.00	2,508,709.14	460,676.48
03	0051		ONSTRUCCION CANCHA CAPITALITA			1,669,385.62	0.00	0.00	0.00	1,669,385.62	0.00	1,669,385.62	805,000.00	475,000.00	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	389,385.62
03	0052		ONSTRUCCION PLAY MUNICIPAL			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,228,709.14	0.00	1,228,709.14	0.00	1,228,709.14	71,290.86
			Proyecto 07			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,943,156.42	3,943,156.42	2,637,000.00	1,305,600.00	3,942,600.00	0.00	3,942,600.00	556.42
07	0051		CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,943,156.42	3,943,156.42	3,942,600.00	0.00	3,942,600.00	0.00	3,942,600.00	556.42
			Proyecto 11			620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00
11	0051		ONSTRUCCION DE REATA - JOBO CORCOBADO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0052		ONSTRUCCION MONUMENTO BARCA - RIO YAQUE			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
			Proyecto 18			207,624.38	0.00	0.00	0.00	207,624.38	0.00	207,624.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,624.38
18	0051		EPARACION COCINA CABECERA - RIO YAQUE DE			207,624.38	0.00	0.00	0.00	207,624.38	0.00	207,624.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,624.38
TOTAL GENERAL						4,919,990.00	0.00	0.00	0.00	4,919,990.00	3,943,156.42	8,863,146.42	5,976,309.14	475,000.00	6,451,309.14	0.00	6,451,309.14	2,411,837.28



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

