

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7387

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Tavera

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			89,428.00	0.00	0.00	0.00	89,428.00	848,272.80	937,700.80	674,557.23	137,912.01	812,469.24	0.00	812,469.24	125,231.56
01	0051			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA		1	89,428.00	0.00	0.00	0.00	89,428.00	848,272.80	937,700.80	674,557.23	137,912.01	812,469.24	0.00	812,469.24	125,231.56
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	-170,000.00	1,930,000.00	414,722.56	565,729.35	980,451.91	0.00	980,451.91	949,548.09
02	0051			BACHEO EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	1,508.26	0.00	1,508.26	0.00	1,508.26	98,491.74
02	0052			REPARACION CAMINO VECINALES		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-170,000.00	1,830,000.00	413,214.30	565,729.35	978,943.65	0.00	978,943.65	851,056.35
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			2,278,185.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	16,771.88	16,771.88	0.00	16,771.88	2,261,413.12
03	0051			CONTRUCCION CANCHA LOS PELADEROS	X	1	1,693,355.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693,355.00
03	0052			CONSTRUCCION BAQUETOD Y BAÑO PLAY LOS VELAZQUITOS	X	1	584,830.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,771.88	16,771.88	0.00	16,771.88	568,058.12
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,795.09	7,795.09	0.00	7,795.09	82,204.91
04	0051			REMOZAMIENTOS DE CANCHAS		1	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,795.09	7,795.09	0.00	7,795.09	82,204.91
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,650,642.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	52,660.84	552,660.84	116,216.03	10,000.00	126,216.03	0.00	126,216.03	1,577,086.81
05	0051			CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL DE LA LLANADA	X	1	1,650,642.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	52,660.84	552,660.84	116,216.03	10,000.00	126,216.03	0.00	126,216.03	1,577,086.81
06				Reparación Instalaciones Recreativas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
06	0051			MANTENIMIENTO Y DECORACION PARQUES EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			2,265,696.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	40,000.00	940,000.00	178,231.42	30,644.07	208,875.49	0.00	208,875.49	2,096,820.51
07	0051			CONSTRUCCION CLUB EL MOCAN	X	1	2,265,696.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	40,000.00	940,000.00	178,231.42	30,644.07	208,875.49	0.00	208,875.49	2,096,820.51
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,085,183.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	492,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	885,183.00
08	0051			REPARACION CLUB LOMA DEL COCO	X	1	785,183.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,183.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7387

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Tavera

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08	0052			REPARACION CAPILLAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0051			CONSTRUCCION ENTRADAS DEL DISTRITO		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	5,170.95	20,485.18	25,656.13	0.00	25,656.13	74,343.87
14	0051			MANTENIMIENTOS OBRAS MUNICIPALES		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	5,170.95	20,485.18	25,656.13	0.00	25,656.13	74,343.87
16				Reparación en Cementerios			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
16	0051			REMOZAMIENTOS CEMENTERIOS		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
20				Reparación de Viviendas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	52,920.00	252,920.00	115,544.05	88,284.77	203,828.82	0.00	203,828.82	49,091.18
20	0051			REPARACION VIVIENDAS		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	52,920.00	252,920.00	115,544.05	88,284.77	203,828.82	0.00	203,828.82	49,091.18
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	80,000.00	180,000.00	157,033.90	0.00	157,033.90	0.00	157,033.90	22,966.10
23	0051			COLOCACION ILUMINARIAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	80,000.00	180,000.00	157,033.90	0.00	157,033.90	0.00	157,033.90	22,966.10
Total General RD\$							10,359,134.00	0.00	0.00	0.00	5,321,428.00	903,853.64	6,225,281.64	1,861,476.14	877,622.35	2,739,098.49	0.00	2,739,098.49	8,523,889.15

Preparado por

Revisado por


Aprobado por


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7387**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Tavera**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08	0052			REPARACION CAPILLAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0051			CONSTRUCCION ENTRADAS DEL DISTRITO		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	5,170.95	20,485.18	25,656.13	0.00	25,656.13	74,343.87
14	0051			MANTENIMIENTOS OBRAS MUNICIPALES		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	5,170.95	20,485.18	25,656.13	0.00	25,656.13	74,343.87
16				Reparación en Cementerios			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
16	0051			REMOZAMIENTOS CEMENTERIOS		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
20				Reparación de Viviendas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	52,920.00	252,920.00	115,544.05	88,284.77	203,828.82	0.00	203,828.82	49,091.18
20	0051			REPARACION VIVIENDAS		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	52,920.00	252,920.00	115,544.05	88,284.77	203,828.82	0.00	203,828.82	49,091.18
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	80,000.00	180,000.00	157,033.90	0.00	157,033.90	0.00	157,033.90	22,966.10
23	0051			COLOCACION ILUMINARIAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	80,000.00	180,000.00	157,033.90	0.00	157,033.90	0.00	157,033.90	22,966.10
Total General-RDS							10,359,134.00	0.00	0.00	0.00	5,321,428.00	903,853.64	6,225,281.64	1,861,476.14	877,622.35	2,739,098.49	0.00	2,739,098.49	8,523,889.15


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



1- Contraloría General de la República, 2- Carrera de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)