

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7133**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
<b>Programa: 01 - Actividades Centrales</b>																			
<b>03</b>				<b>Construcción edificaciones municipales</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE SUB-ESTACION DE BOMBEROS, EN EL SECTOR MOTO CROSS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00
<b>04</b>				<b>Reparación edificaciones municipales</b>			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,385,332.60	3,385,332.60	12,470.10	742,600.78	755,070.88	0.00	755,070.88	2,630,261.72
04	0051			REPARACION OFICINAS MUNICIPALES		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	125,689.60	425,689.60	6,164.48	70,974.94	77,139.42	0.00	77,139.42	348,550.18
04	0052			REPARACION Y MANTENIMIETNO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	6,305.62	2,634.27	8,939.89	0.00	8,939.89	1,291,060.11
04	0053			REPARACION EDIFICIO DE LA CULTURA		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	214,185.00	614,185.00	0.00	5,678.71	5,678.71	0.00	5,678.71	608,506.29
04	0054			REPARACION DEL CUARTEL DEL CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE MAO, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y AREA DE PARQUEO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,458.00	645,458.00	0.00	604,236.43	604,236.43	0.00	604,236.43	41,221.57
04	0055			REPARACION PALACIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	59,076.43	59,076.43	0.00	59,076.43	340,923.57
<b>Total Programa - 01</b>							1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	6,685,332.60	7,685,332.60	12,470.10	742,600.78	755,070.88	0.00	755,070.88	6,930,261.72
<b>Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales</b>																			
<b>01</b>				<b>Construcción de vías de comunicación y anexos</b>			11,705,000.00	0.00	0.00	0.00	11,705,000.00	2,023,750.34	13,728,750.34	6,927,356.13	709,643.68	7,636,999.81	0.00	7,636,999.81	6,091,750.53
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	738,750.34	2,238,750.34	1,020,830.56	153,510.68	1,174,341.24	0.00	1,174,341.24	1,064,409.10
01	0052			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	600,000.00	1,600,000.00	294,000.00	6,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	1,300,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL CALLE 27 DE FEBRERO		2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	597,565.47	31,445.20	629,010.67	0.00	629,010.67	270,989.33
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS SUEÑOS, HATICO Y PALO AMARILLO	X	2	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	514,500.00	10,500.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS LAURELES	X	2	735,000.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	735,000.00	623,447.39	12,723.41	636,170.80	0.00	636,170.80	98,829.20

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7133**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR SAN ANTONIO	X	2	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	617,400.00	12,600.00	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00
01	0057			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA OLIMPICA	X	2	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	123,480.00	123,480.00	0.00	123,480.00	506,520.00
01	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN SIBILA OESTE	X	2	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	115,248.00	115,248.00	0.00	115,248.00	304,752.00
01	0059			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR PANGOLA	X	2	770,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	753,842.86	15,384.55	769,227.41	0.00	769,227.41	772.59
01	0060			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR FUERTE AZUL	X	2	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	411,599.99	8,400.01	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00
01	0061			CONSTRUCCION DE BADENES EN LOS SECTORES LOS SUEÑOS, HATICO Y PALO AMARILLO	X	2	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	399,239.74	8,147.75	407,387.49	0.00	407,387.49	117,612.51
01	0062			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL SECTOR LOS LAURELES	X	2	735,000.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	735,000.00	714,350.03	14,578.57	728,928.60	0.00	728,928.60	6,071.40
01	0063			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL SECTOR SAN ANTONIO	X	2	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	535,564.95	10,929.90	546,494.85	0.00	546,494.85	83,505.15
01	0064			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL SECTOR VILLA OLIMPICA	X	2	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	123,480.00	123,480.00	0.00	123,480.00	506,520.00
01	0065			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL SECTOR SIBILA OESTE	X	2	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	49,392.00	49,392.00	0.00	49,392.00	370,608.00
01	0066			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD	X	2	315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
01	0067			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL SECTOR FUERTE AZUL	X	2	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	410,899.77	8,385.70	419,285.47	0.00	419,285.47	714.53
01	0068			CONSTRUCCION DE BADENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0069			CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00
01	0070			SEÑALIZACIÓN DE CALLES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	34,115.37	5,437.91	39,553.28	0.00	39,553.28	360,446.72

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7133**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,827.00	1,627,827.00	16,287.60	61,848.84	78,136.44	0.00	78,136.44	1,549,690.56
02	0051			BACHEO DE CALLES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,827.00	359,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,827.00
02	0052			ENCEMENTADO DE CALLEJÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	7,840.00	7,840.00	0.00	7,840.00	177,160.00
02	0053			REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION CON RELLENO DE CALLES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	16,287.60	43,532.40	59,820.00	0.00	59,820.00	490,180.00
02	0054			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,000.00	533,000.00	0.00	10,476.44	10,476.44	0.00	10,476.44	522,523.56
08				Reparación de viviendas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	500,000.00	700,000.00	134,119.50	177,046.54	311,166.04	0.00	311,166.04	388,833.96
08	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	134,119.50	58,371.11	192,490.61	0.00	192,490.61	7,509.39
08	0052			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	118,675.43	118,675.43	0.00	118,675.43	381,324.57
<b>Total Programa - 11</b>							11,905,000.00	0.00	0.00	0.00	11,905,000.00	4,151,577.34	16,056,577.34	7,077,763.23	948,539.06	8,026,302.29	0.00	8,026,302.29	8,030,275.05
<b>Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales</b>																			
<b>Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.</b>																			
02				Reparación infraestructuras urbanísticas y ornamentales			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	75,324.89	40,987.40	116,312.29	0.00	116,312.29	383,687.71
02	0051			ACONDICIONAMIENTO Y REMOZAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	75,324.89	40,987.40	116,312.29	0.00	116,312.29	383,687.71
03				Construcción de instalaciones recreativas			110,250.00	0.00	0.00	0.00	110,250.00	1,000,000.00	1,110,250.00	0.00	194,519.49	194,519.49	0.00	194,519.49	915,730.51
03	0051			CONSTRUCCION DEL PARADOR TURISTICO (CONTINUACION)	X	2	110,250.00	0.00	0.00	0.00	110,250.00	0.00	110,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,250.00
03	0052			CONSTRUCCION BOULEVAR SECTOR SAMAN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	194,519.49	194,519.49	0.00	194,519.49	805,480.51
04				Reparación de instalaciones recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00	14,762.27	14,762.27	0.00	14,762.27	530,237.73
04	0051			REPARACION PARQUE DEL SECTOR CAROL GISSEL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7133**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04	0052			REPARACION Y REMOZAMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	14,762.27	14,762.27	0.00	14,762.27	30,237.73
<b>05</b>				<b>Instalación del alumbrado público</b>			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	103,404.79	16,645.37	120,050.16	0.00	120,050.16	379,949.84
05	0051			ILUMINACION DE CALLES DEL MUNICIPIO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	103,404.79	16,645.37	120,050.16	0.00	120,050.16	379,949.84
<b>Total Producto - 3</b>							1,110,250.00	0.00	0.00	0.00	1,110,250.00	1,545,000.00	2,655,250.00	178,729.68	266,914.53	445,644.21	0.00	445,644.21	2,209,605.79
<b>Total Programa - 12</b>							1,110,250.00	0.00	0.00	0.00	1,110,250.00	1,545,000.00	2,655,250.00	178,729.68	266,914.53	445,644.21	0.00	445,644.21	2,209,605.79
<b>Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios</b>																			
<b>Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios</b>																			
<b>01</b>				<b>Construcción en cementerios</b>			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,002,777.14	1,002,777.14	0.00	1,002,777.14	997,222.86
01	0051			CONSTRUCCION DE PARQUEO EN EL CEMENTERIO NUEVO (CONTINUACION, SEGUNDA ETAPA)		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,002,777.14	1,002,777.14	0.00	1,002,777.14	997,222.86
<b>02</b>				<b>Reparación en cementerios</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,932.17	319,932.17	2,418.10	3,795.87	6,213.97	0.00	6,213.97	313,718.20
02	0051			ACONDICIONAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,932.17	319,932.17	2,418.10	3,795.87	6,213.97	0.00	6,213.97	313,718.20
<b>Total Producto - 2</b>							2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	319,932.17	2,319,932.17	2,418.10	1,006,573.01	1,008,991.11	0.00	1,008,991.11	1,310,941.06
<b>Total Programa - 14</b>							2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	319,932.17	2,319,932.17	2,418.10	1,006,573.01	1,008,991.11	0.00	1,008,991.11	1,310,941.06
<b>Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria</b>																			
<b>Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte</b>																			
<b>02</b>				<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>			2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	980,000.00	20,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,200,000.00
02	0051			REPARACION CANCHA ENRRIQUILLO		2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
02	0052			REPARACION CANCHA LOS CREES		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	980,000.00	20,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
<b>03</b>				<b>Construcción de infraestructuras culturales y educativas</b>			840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	341,900.00	1,181,900.00	0.00	164,640.00	164,640.00	0.00	164,640.00	1,017,260.00
03	0051			CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL EN CERRO DE MELON	X	2	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	300,000.00	1,140,000.00	0.00	164,640.00	164,640.00	0.00	164,640.00	975,360.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7133**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0052			CONSTRUCCION LOCAL DE JUNTA BLOQUE DE VECINOS (TERMINACION)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,900.00	41,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,900.00
<b>04</b>				<b>Reparación infraestructuras culturales y educativas</b>			1,844,750.00	0.00	0.00	0.00	1,844,750.00	1,089,400.00	2,934,150.00	150,920.00	799,094.50	950,014.50	0.00	950,014.50	1,984,135.50
04	0051			REPARACION CENTRO COMUNAL LOS QUEMADOS	X	2	204,750.00	0.00	0.00	0.00	204,750.00	0.00	204,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,750.00
04	0052			REPARACION CENTRO COMUNAL BUENOS AIRES	X	2	770,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	150,920.00	606,760.00	757,680.00	0.00	757,680.00	12,320.00
04	0053			REPARACION CENTRO COMUNAL CERRO DE MARINO	X	2	770,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	150,920.00	150,920.00	0.00	150,920.00	619,080.00
04	0054			REPARACION DEL CENTRO DE MADRES LOS QUEMADOS		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	285,250.00	385,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,250.00
04	0055			REPARACIÓN Y REMOZAMIENTO DE CENTRO DE DAMAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
04	0056			REPARACION LOCAL SOCIEDAD EL ESFUERZO, CENTRO DE LA CIUDAD SANTA CRUZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,150.00	54,150.00	0.00	41,414.50	41,414.50	0.00	41,414.50	12,735.50
<b>Total Producto - 2</b>							4,884,750.00	0.00	0.00	0.00	4,884,750.00	1,431,300.00	6,316,050.00	1,130,920.00	983,734.50	2,114,654.50	0.00	2,114,654.50	4,201,395.50
<b>Total Programa - 15</b>							4,884,750.00	0.00	0.00	0.00	4,884,750.00	1,431,300.00	6,316,050.00	1,130,920.00	983,734.50	2,114,654.50	0.00	2,114,654.50	4,201,395.50
<b>Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente</b>																			
<b>02</b>				<b>Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales</b>			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,167.70	33,167.70	0.00	33,167.70	266,832.30
02	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,167.70	33,167.70	0.00	33,167.70	266,832.30
<b>03</b>				<b>Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente</b>			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	583,317.00	1,383,317.00	7,709.55	1,327.53	9,037.08	0.00	9,037.08	1,374,279.92
03	0051			CONSTRUCCION DE SOLUCION PLUVIAL EN CAÑADA SECTOR JUAN DE JESUS REYES		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7133**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0052			CONSTRUCCION DE SOLUCION PLUVIAL CAÑADA EN SECTOR MARIA AUXILIADORA		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
03	0053			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR PUEBLO DE DIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,317.00	303,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,317.00
03	0054			CONSTRUCCION DE DRENAJE Y REMOZAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DEL SECTOR ENRIQUILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
03	0055			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	7,709.55	1,327.53	9,037.08	0.00	9,037.08	240,962.92
<b>04</b>				<b>Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	608,000.00	0.00	579,204.59	579,204.59	0.00	579,204.59	28,795.41
04	0051			SANEAMIENTO DE CAÑADA EN LOS CAJUILES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	608,000.00	0.00	579,204.59	579,204.59	0.00	579,204.59	28,795.41
<b>Total Programa - 17</b>							1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,191,317.00	2,291,317.00	7,709.55	613,699.82	621,409.37	0.00	621,409.37	1,669,907.63
<b>Total General RD\$</b>							22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	15,324,459.11	37,324,459.11	8,410,010.66	4,562,061.70	12,972,072.36	0.00	12,972,072.36	24,352,386.75

Lic. Mayra Guzmán

Preparado por

Lic. Miguel Jacobo Zacarias

Revisado por

Lic. Yohendy Jiménez Bonilla

Aprobado por

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: 7133

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0052			CONSTRUCCION DE SOLUCION PLUVIAL CAÑADA EN SECTOR MARIA AUXILIADORA		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
03	0053			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR PUEBLO DE DIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,317.00	303,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,317.00
03	0054			CONSTRUCCION DE DRENAJE Y REMOZAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DEL SECTOR ENRIQUILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
03	0055			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	7,709.55	1,327.53	9,037.08	0.00	9,037.08	240,962.92
04				Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	608,000.00	0.00	579,204.59	579,204.59	0.00	579,204.59	28,795.41
04	0051			SANEAMIENTO DE CAÑADA EN LOS CAJULES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	608,000.00	0.00	579,204.59	579,204.59	0.00	579,204.59	28,795.41
<b>Total Programa - 17</b>							1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,191,317.00	2,291,317.00	7,709.55	613,699.82	621,409.37	0.00	621,409.37	1,669,907.63
<b>Total General RD\$</b>							22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	15,324,459.11	37,324,459.11	8,410,010.66	4,562,061.70	12,972,072.36	0.00	12,972,072.36	24,352,386.75

*Mayra Guzmán*  
Lic. Mayra Guzmán  
Preparado por

*Miguel Jacobo Zacarias*  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Revisado por

*Yohendy Jimenez Bonilla*  
Lic. Yohendy Jimenez Bonilla  
Aprobado por



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO**  
*Lic. Miguel Jacobo Zacarias*  
**Contralor Municipal**



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización, 4- Contraloría Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)