



**INFORME DE EJECUCIÓN  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
AÑO 2024**

**PERÍODO  
ABRIL – JUNIO 2024**

**Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional  
Departamento de Estadísticas  
Julio 2024**



El Presupuesto Participativo Municipal 2024 (PPM-2024) de la ADN comprende las acciones e intervenciones a realizarse en las diferentes circunscripciones con el fin de mejorar la calidad de vida de los munícipes del Distrito Nacional.

Los fondos para invertir en el PPM-2024 fueron aprobados mediante la Resolución del Concejo Municipal número 67-2023 ascienden a un monto de RD\$150,000,000.00 (ciento cincuenta millones de pesos dominicanos con 00/100), con un tope máximo de RD\$3,000,000.00 (tres millones de pesos dominicanos con 00/100) por sector, a los fines de alcanzar cincuenta (50) sectores del Distrito Nacional.

La ejecución del PPM-2024 se inició con la publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECP) de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) del proceso de COMPARACIÓN DE PRECIOS ADN-CCC-CP-2024-0014 “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PPM 2024.”, en marzo de 2024.

Este proceso, incluye la totalidad de las 62 intervenciones aprobadas mediante el acta del cabildo abierto Resolución CA 01-2024, de fecha 29 de febrero de 2024, localizadas en los 50 sectores escogidos y consolidadas en 7 lotes.

Cabildo Abierto PPM 2024		
Lugar	Auditorio Mauricio Baez	
Fecha	29/2/2024	
Sectores Participantes		
C1	C2	C3
Enriquillo	Puerto Isabela II	Villa Francisca
Luz Consuelo Norte	Cementería	El Matadero, Capotillo
Honduras	Loma del Chivo	Villa María
30 de Mayo	Ensanche la Fe	Gualey
San Miguel	Vietnam los Pipises	Guachupita
San Carlos	Barrio Cuba	La Ciénega
Ens. Lugo	La esperanza	La Zurza
Urbanización La Costa	La isabela	Mejoramiento Social
La Yuca/ Naco	Madre Vieja/ Manzano	Simón Bolívar
Evaristo Morales	Los Totumos	Ens. Luperón
Los Praditos	Los Peralejos	Las Cañitas
Ens. Quisqueya	La Hondonada	Ens. Espaillat
Ens. La Paz	Palma Real	María Auxiliadora
Mata Hambre	Claret	Villa Consuelo
Atala	Fundación	Villas Agrícolas
Manganagua	San Diego (La Yuca)	Las Ciénega de Los Guandules
		Villa Juana
		27-feb

## BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Estado de situación de las Obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	0	0%
Obras en Proceso	0	0%
Obras en Proceso de Compras DGCP	50	100%
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

**BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DE FONDO DE  
DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto devengado	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	% de Ejecución
150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0%

Al cierre del trimestre, el proceso de comparación de precios se encontraba en curso en el **Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECP) de la DGCP**. De acuerdo con los plazos establecidos en el cronograma del proceso, la recepción de las ofertas estaba pautada para el 15/04/2024 y la adjudicación para el 18/06/2024. No obstante, el cronograma fue modificado mediante acto administrativo del Comité de Compras y Contrataciones de la ADN (anexo), estableciendo como nueva fecha de adjudicación del 09/07/2024.

**INVERSIÓN POR CIRCUNSCRIPCIÓN**  
Acta del Cabildo Abierto Resolución CA 01-2024

Demarcación	RD\$
C1	47,818,551.21
C2	47,829,319.01
C3	53,871,001.09
<b>Total</b>	<b>149,518,871.31</b>



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
Nivel de avance de las obras incluidas en el año 2024  
Análisis de ejecución  
Período abril-junio 2024

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PPM 2024



**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2024**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024**  
**PERIODO ABRIL- JUNIO 2024**

Programa	Proyecto	Obra	Denominación	Lote	Sector	Circunscripción	Presupuesto vigente por obra	Proveedor	Sin Iniciar
11	02	0078	Reconstrucción de aceras y contenes	1	30 de Mayo	1	2,999,322.33	Proceso de Comparación de Precios ADN-CCC-CP-2024-0014 en curso, adjudicación reprogramada para el 09/07/24	X
15	02	0051	Remozamiento de cancha deportiva	1	Atala	1	2,998,835.59		X
17	03	0059	Canalización de aguas residuales	1	Enriquillo Km 8	1	2,988,493.01		X
17	03	0052	Solución de drenaje	1	Honduras	1	2,996,407.13		X
11	02	0080	Solución de drenaje y Pavimentación de peatonales	1	Luz Consuelo Norte	1	2,994,211.18		X
17	03	0058	Canalización de aguas residuales y Construcción de pozo a mano	1	San Miguel	1	2,997,477.28		X
17	03	0057	Solución de drenaje	1	Urbanización La Costa	1	2,998,515.72		X
<b>LOTE 1</b>					<b>7</b>		<b>20,973,262.24</b>		
11	01	0240	Reconstrucción de aceras y contenes	2	Ensanche Lugo	1	2,998,979.71	Proceso de Comparación de Precios ADN-CCC-CP-2024-0014 en curso, adjudicación reprogramada para el 09/07/24	X
17	03	0056	Canalización de aguas residuales	2	Evaristo Morales	1	2,994,895.23		X
12	05	0051	Colocación de luminarias y Reductores de velocidad	2	La Paz	1	2,996,872.63		X
11	02	0079	Pavimentación de peatonales	2	La Yuca de Naco	1	2,999,610.56		X
17	03	0055	Saneamiento de cañada	2	Manganagua	1	2,998,064.07		X
17	03	0051	Canalización de aguas residuales y Construcción piso en hormigón	2	Mata Hambre	1	2,994,739.97		X
11	01	0239	Reconstrucción de aceras y contenes	2	San Carlos	1	2,996,819.47		X
<b>LOTE 2</b>					<b>7</b>		<b>20,979,981.64</b>		
17	03	0053	Solución de drenaje pluvial	3	Ensanche Quisqueya	1	2,985,914.29	Proceso de Comparación de Precios ADN-CCC-CP-2024-0014 en curso, adjudicación reprogramada para el 09/07/24 DGCP para adjudicarse	X
17	03	0054	Solución de drenaje	3	Los Praditos	1	2,879,393.04		X
15	04	0052	Ampliación club Claretiano	3	El Claret	2	2,999,226.26		X
17	03	0061	Solución de drenaje y Colocación de luminaria	3	Ensanche La Fe	2	2,998,626.74		X
11	01	0248	Reconstrucción de aceras y contenes	3	La Cementera	2	2,999,205.95		X
11	02	0082	Pavimentación de peatonales y Construcción de escalones	3	Puerto Isabela	2	2,999,789.70		X
17	03	0060	Solución de drenaje	3	Vietnam (Los Pipises)	2	2,999,367.78		X
<b>LOTE 3</b>					<b>7</b>		<b>20,861,523.76</b>		
11	01	0243	Reconstrucción de aceras y contenes	4	Arroyo Manzano	2	2,999,508.81		X



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL  
 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2024  
 NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024  
 PERIODO ABRIL- JUNIO 2024

Programa	Proyecto	Obra	Denominación	Lote	Sector	Circunscripción	Presupuesto vigente por obra	Proveedor	Sin Iniciar
11	01	0241	Canalización de aguas residuales y Reconstrucción de aceras y contenes	4	El Totumo	2	2,995,297.90	Proceso de Comparación de Precios ADN-CCC-CP-2024-0014 en curso, adjudicación reprogramada para el 09/07/24	X
11	01	0246	Reconstrucción de aceras y contenes	4	Fundación	2	2,992,248.33		X
11	01	0244	Reconstrucción de aceras y contenes	4	Isabela	2	2,998,574.53		X
11	02	0081	Pavimentación de peatonales	4	La Hondonada	2	2,999,150.99		X
17	03	0062	LOS PERALEJOS-Solución de drenaje	4	Los Peralejos	2	2,958,388.37		X
11	01	0245	Construcción de aceras y contenes	4	Palma Real	2	2,997,941.22		X
11	01	0249	Reconstrucción de aceras y contenes y Luminarias	4	San Diego	2	2,990,836.76		X
<b>LOTE 4</b>					<b>8</b>		<b>23,931,946.91</b>		
17	03	0063	Construcción de cañada	5	La Esperanza	2	2,989,726.85	Proceso de Comparación de Precios ADN-CCC-CP-2024-0014 en curso, adjudicación reprogramada para el 09/07/24	X
11	01	0247	Construcción de aceras y contenes	5	Loma del Chivo (Cristo Rey)	2	2,912,774.28		X
11	01	0242	Reconstrucción de aceras y contenes	5	Los Ríos (Barrio Cuba)	2	2,998,654.54		X
11	02	0084	Pavimentación de peatonales	5	La Ciénaga de Los Guandules	3	2,993,294.81		X
11	01	0258	Reconstrucción de aceras y contenes	5	Mejoramiento Social	3	2,999,315.15		X
11	01	0259	Construcción aceras y contenes	5	Villa Francisca	3	2,999,517.95		X
11	01	0257	Construcción de aceras y contenes	5	Villa María	3	2,999,747.56		X
<b>LOTE 5</b>					<b>7</b>		<b>20,893,031.14</b>		
15	04	0054	Remodelación de la Escuela San Ignacio	6	Guachupita	3	2,993,616.21	Proceso de Comparación de Precios ADN-CCC-CP-2024-0014 en curso, adjudicación reprogramada para el 09/07/24	X
11	02	0083	Pavimentación de peatonales	6	Gualey	3	2,998,380.12		X
17	03	0065	Canalización de aguas residuales	6	La Ciénaga	3	2,998,656.93		X
11	01	0252	Construcción de aceras peatonales	6	La Zurza	3	2,955,649.91		X
11	01	0254	Construcción de aceras peatonales y Construcción de escalones	6	Las Cañitas	3	2,994,469.80		X
17	03	0064	Solución de drenaje	6	Matadero de Capotillo	3	2,996,407.13		X
11	01	0253	Construcción de badenes, Solución de drenaje y Construcción de aceras y contenes	6	Simón Bolívar	3	2,999,889.68		X
<b>LOTE 6</b>					<b>7</b>		<b>20,937,069.78</b>		
12	05	0052	Alumbrado de calles y Puerta en peatonales	7	27 de Febrero	3	2,998,054.38	Proceso de Comparación de Precios ADN-	X
11	01	0256	Reconstrucción de aceras y contenes	7	Ensanche Espaillat	3	2,999,387.60		X
11	01	0251	Reconstrucción de aceras y contenes	7	Ensanche Luperón	3	2,959,735.14		X



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL  
 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2024  
 NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024  
 PERIODO ABRIL- JUNIO 2024

Programa	Proyecto	Obra	Denominación	Lote	Sector	Circunscripción	Presupuesto vigente por obra	Proveedor	Sin Iniciar
11	01	0255	Reconstrucción de aceras y contenes	7	María Auxiliadora	3	2,999,033.07	CCC-CP-2024-0014 en curso, adjudicación reprogramada para el 09/07/24	X
11	01	0250	Construcción de aceras y contenes	7	Villa Consuelo	3	2,999,169.85		X
15	03	0051	Construcción de grada en el club 2000	7	Villa Juana	3	2,996,463.69		X
15	04	0053	Ampliación club los Pioneros	7	Villas Agrícolas	3	2,990,212.11		X
<b>LOTE 7</b>					<b>7</b>		<b>20,942,055.84</b>		
					<b>50</b>		<b>RD\$149,518,871.31</b>		

Lcda. Yissell Carrasco Rivas  
 Departamento de Estadísticas  
 Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

