

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE A 2do. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE AÑO 2024**

**CÓDIGO DEL CAPÍTULO** : 7112  
**DENOMINACIÓN** : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA YEGUA

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Conexos</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	585,000.00
01	0051			PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	585,000.00
04				<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	7,231,285.60	8,031,285.60	7,263,450.24	0.00	7,263,450.24	0.00	7,263,450.24	767,835.36
04	0051			PROYECTO DE REPARACION Y ADECUACION DE CANCHAS DEPORTIVAS			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	362,000.00
04	0051			PROYECTO DE REPARACION Y ADECUACION DE CANCHAS DEPORTIVAS			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	362,000.00
04	0052			CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL BARIO TRANQUILO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615,642.80	3,615,642.80	3,593,725.12	0.00	3,593,725.12	0.00	3,593,725.12	21,917.68
04	0052			CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL BARIO TRANQUILO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615,642.80	3,615,642.80	3,593,725.12	0.00	3,593,725.12	0.00	3,593,725.12	21,917.68
11				<b>Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,022,000.00	627,986.00	1,649,986.00	0.00	1,649,986.00	1,350,014.00
11	0051			ACONDICIONAMIENTO FORESTA DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS.			0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,022,000.00	627,986.00	1,649,986.00	0.00	1,649,986.00	1,350,014.00
20				<b>Reparación de Viviendas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
20	0051			PROYECTO DE REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
<b>Totales Generales</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>7,231,285.60</b>	<b>12,231,285.60</b>	<b>8,300,450.24</b>	<b>627,986.00</b>	<b>8,928,436.24</b>	<b>0.00</b>	<b>8,928,436.24</b>	<b>3,302,849.36</b>

*Leonel Valenzuela A.*  
LEONEL VALENZUELA ARAUJO  
CONTADOR MUNICIPAL



*Franklin Alberto Canario*  
FRANKLIN ALBERTO CANARIO  
CONTRADOR

*Francis Abreu*  
FRANCIS ABREU DE LA ROSA  
ALCALDE MUNICIPAL  
Aprobado Por

