

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 3 | 0 | 2

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contratc	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 04															
04	51		Reparación de oficinas municipales			333,583.00	0.00	0.00	0.00	333,583.00	150,000.00	483,583.00	299,463.58	16,691.41	316,154.99	0.00	316,154.99	167,428.01
			Proyecto 01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0051		Construcci?n de aceras y contenes Naranja			3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	7,655,462.00	10,755,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,755,462.00
01	0052		Construcci?n de aceras y contenes Luz celesta 2		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
01	0053		Construcci?n de aceras y contenes Los guillot		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
01	0054		Construcci?n de aceras y contenes La esperanza		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0055		Construcci?n de aceras y contenes Alas de la libertad		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
01	0056		Construcci?n de bañenes Las flores		1	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0057		Construcci?n de aceras y contenes El bronx		1	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0058		Construcci?n de aceras y contenes San isidro centro		1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0059		Construcci?n de aceras y contenes villa san luis		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0060		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES		0	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
			Proyecto 02			2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,455,462.00	8,455,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,455,462.00
02	0051		Reparación de calles del distrito		0	300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	-600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
02	0052		Reparaci?n de calles Piragua		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0053		Reparaci?n de calles Sabaneta		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0054		Reparaci?n de calles Luz celeste 1		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0055		Reparaci?n de calles La orientaci?n		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	0056		Reparaci?n de calles Los haitises 2		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0057		Reparaci?n de calles Villa pastoral		1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0058		Reparaci?n de calles Roca de salvaci?n		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2024



CODIGO INSTITUCION **7|3|0|2**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3								11	12	13	14	15	16 = 15 + 14			
			Proyecto 08			300,000.00	0.00	0.00	0.00									
08	0051		Reparaci?n de viviendas del distrito	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	50,000.00
			Proyecto 12			1,225,000.00	0.00	0.00	0.00									
12	0051		Reparaci?n de iglesias del distrito	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,225,000.00	-225,000.00	1,000,000.00	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	107,500.00	892,500.00
12	0052		Reparaci?n de capilla bonito centro	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	107,500.00	892,500.00
			Proyecto 03			5,425,000.00	0.00	0.00	0.00									
03	0051		Construcci?n parque san isidro	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,425,000.00	2,476,343.00	7,901,343.00	1,995,000.00	1,162,288.12	3,157,288.12	0.00	3,157,288.12	4,744,054.88
03	0052		Construcci?n parque Establo	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 05			1,350,000.00	0.00	0.00	0.00									
05	0051		Colocaci?n de lamparas El oriente 1	1		25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	-1,050,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
05	0052		Colocaci?n de lamparas La chimenea	1		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0053		Colocaci?n de lamparas El martillo	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0054		Colocaci?n de lamparas Samalia	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0055		Colocaci?n de postes de redes electricas Mojara	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0056		Colocaci?n de lamparas La paz	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0057		Colocaci?n de postes de redes electricas Nueva Jerusal	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0058		Colocaci?n de lamparas Nuevo renacer	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0059		Colocaci?n de lamparas Villa linda	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0060		Colocaci?n de lamparas Villa felicia	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0061		Colocaci?n de lamparas Sector oriente 2	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0062		Colocaci?n de lamparas La pi?a	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			Proyecto 20			0.00	0.00	0.00	0.00									
20	0051		FUNERARIA MULTISOS EL NARANJO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,801,343.00	6,801,343.00	1,995,000.00	1,162,288.12	3,157,288.12	0.00	3,157,288.12	3,644,054.88

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7|3|0|2

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrat	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3								11	12	13	14	15	16 = 15 + 14			
			Proyecto 04															
04	0051		Terminaci?n multusio La reforma	0		333,583.00	0.00	0.00	0.00	333,583.00	150,000.00	483,583.00	299,463.58	16,691.41	316,154.99	0.00	316,154.99	167,428.01
			Proyecto 03															
03	0051		Construcci?n pozos tubulares o filtrantes La colonial	1		5,425,000.00	0.00	0.00	0.00	5,425,000.00	2,476,343.00	7,901,343.00	1,995,000.00	1,162,288.12	3,157,288.12	0.00	3,157,288.12	4,744,054.88
03	0052		Construcci?n pozos tubulares o filtrantes Nuevo renacer	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
03	0053		Construcci?n pozos tubulares o filtrantes La gallera	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0054		Construcci?n pozos tubulares o filtrantes Los laureles	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
03	0055		Construcci?n pozos tubulares y filtrantes Los haitises 1	1		325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	-325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0056		Construcci?n pozos tubulares o filtrantes Cristo salvador 1	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0057		Construcci?n pozos tubulares o filtrantes Cristo salvador 2	1		175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0058		Construcci?n pozos tubulares o filtrantes Barrio del ejercito	1		425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	-425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0059		Construcci?n pozos tubulares o filtrantes Salome ure?a	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0060		Construcci?n pozos tubulares o filtrantes Los manguilos	1		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0061		Construcci?n pozos tubulares o filtrantes Estancia nueva 1	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0062		construcci?n pozos tubulares o filtrantes Estancia nueva 2	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0063		Construcci?n pozos tubulares o filtrantes Estancia nueva 3	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0064		construcci?n pozos tubulares y filtrantes Los chinos	1		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0065		Saneamiento y acondicionamiento de ca?adas Borojol	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						13,933,583.00	0.00	0.00	0.00	13,933,583.00	8,406,805.00	22,340,388.00	2,401,963.58	1,428,979.53	3,830,943.11	0.00	3,830,943.11	18,509,444.89



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)