

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Form. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 6 1**

DENOMINACION **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL LA SALVIA**

Fecha: 10/07/2024

Proyecto 1	Obra 2	SNIP 3	Ubicac. Geograf. 4	Denominación 5	PPM 6	Modalidad de Contrato 7	Costo Total de la Obra 8	Ejecutado (Devengado) años anteriores 9	Pagado años anteriores 10	Pendiente por pagar 11 = 9 - 10	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestre por deudas años anteriores 18	Total Gral. Pagado 19 = 10+17+18	Monto Pendiente de pago 20 = 8 - 19	
											Original 12	Modificación + ó - 13	Actual 14 = 12 + ó - 13	Pagado Trimestres Anteriores 15	Pagado en el Trimest. 16	Pagado Acumulado A la Fecha 17 = 15 + 16				
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos							1,871,264.00		1,871,264.00						1,871,264.00	
	0051			Contenes Las Amandas							956,000.00	(76,479.01)	879,520.99		879,520.99	879,520.99		879,520.99		
	0052			Aceras y contenes en la periferia							140,000.00		140,000.00	140,000.00		140,000.00		140,000.00		
	0053			PPM							775,264.00	(305,797.20)	469,466.80	276,421.80	193,045.00	469,466.80		469,466.80		
	0054			Const. aceras y contenes Sector el Tanque -131 mts-									441,903.15		441,903.15				441,903.15	
	0055			Cnstrucion aceras y contenes Sector la planta -Los quen									87,412.00		87,412.00				87,412.00	
	0056			Const. aceras y contenes Bejuco aplatado al lado del p									226,278.00		226,278.00				226,278.00	
	0057			Const. aceras y contenes Sector canta la rana -154 mts-									269,006.40		269,006.40				269,006.40	
	0058			Señalización de calles en la comunidad									180,000.00		180,000.00	96,000.00	96,000.00		96,000.00	84,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comun																
	0051			Mantenimiento y reparacion de calles y caminos									611,253.42		611,253.42	20,000.00	20,000.00		20,000.00	591,253.42
	0052			Reparacion alcantarillado Sector cueva -Calle principal-									186,966.00		186,966.00	186,966.00	186,966.00		186,966.00	
03				Construcción de Instalaciones Deportivas							1,229,634.00		1,229,634.00						1,229,634.00	
	0051			Construccion Play Bejuco Aplastado							1,229,634.00	(1,229,634.00)								
	0052			Const. grada del play Bejuco aplatado									427,197.63		427,197.63				427,197.63	
04				Reparación de Instalaciones Deportivas																
05				Construcción Instalaciones Recreativas																
06				Reparación Instalaciones Recreativas																
07				Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Re																
08				Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativas																
09				Construcción Infraestructuras de Salud																
10				Reparación Infraestructuras de Salud																

11		Construcción Instalación de Infraestructuras Urban																		
12		Reparación Infraestructuras Urbanísticas																		
13		Construcción Edificaciones Municipales																		
14		Reparación Edificaciones Municipales																		
15		Construcción en Cementerios																		
16		Reparación en Cementerios																		
17		Construcción Instalaciones Productivas																		
18		Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Pr																		
19		Construcción de Viviendas																		
20		Reparación de Viviendas																		
	0051	Reparacion de viviendas -6, seis-									300,000.00		300,000.00							300,000.00
21		Construcción de Infraestructuras Sanitarias y Medh																		
22		Reparación de Infraestructuras Sanitarias y Medio .																		
23		Instalaciones y Colocación Electricas																		
24		Construcción de Infraestructuras Hidráulicas																		
25		Reparación de Infraestructuras Hidráulicas																		

TOTAL GENERAL 3,100,898.00 1,118,106.39 4,219,004.39 416,421.80 1,375,531.99 1,791,953.79 1,791,953.79 2,427,050.60

