

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7033**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Esperanza**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			8,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150,000.00	3,822,140.72	11,972,140.72	2,932,120.21	3,826,713.10	6,758,833.31	0.00	6,758,833.31	5,213,307.41
01	0051		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO EL EDEN	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	745,568.78	0.00	745,568.78	0.00	745,568.78	4,431.22
01	0052		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN BELLO ATARDECER	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	597,000.00	124,375.00	721,375.00	0.00	721,375.00	28,625.00
01	0053		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO QUISQUEYA	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
01	0054		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA NUEVA	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
01	0055		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO SALOMÉ UREÑA	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
01	0056		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN BARRIO NORTE	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
01	0057		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS CAYUCOS	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
01	0058		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN BARRIO CRUCE DE ESPERANZA	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	745,722.67	0.00	745,722.67	0.00	745,722.67	4,277.33
01	0059		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LAS FLORES	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	597,000.00	124,375.00	721,375.00	0.00	721,375.00	28,625.00
01	0060		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES LOS CAYUCOS II	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
01	0061		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	208,260.00	558,260.00	0.00	555,478.67	555,478.67	0.00	555,478.67	2,781.33
01	0062		CONSTRTRUCCIÓN DE BADENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	246,828.76	0.00	246,828.76	0.00	246,828.76	53,171.24
01	0063		CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES EN LA AVENIDA MARIA TRINIDAD SANCHEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,613,880.72	3,613,880.72	0.00	3,022,484.43	3,022,484.43	0.00	3,022,484.43	591,396.29

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7033**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Esperanza**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	600,000.00	378,430.00	188,551.25	566,981.25	0.00	566,981.25	33,018.75
02	0051			BACHEOS EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	600,000.00	378,430.00	188,551.25	566,981.25	0.00	566,981.25	33,018.75
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
04	0051			REPARACION DE LOS DIFERENTES ESTADIOS DE BASEBALL DEL MUNICIPIOS		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	33,875.00	33,259.60	67,134.60	0.00	67,134.60	132,865.40
06	0051			REPARACION DE LOS DEFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	33,875.00	33,259.60	67,134.60	0.00	67,134.60	132,865.40
14				Reparación Edificaciones Municipales			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	434,494.60	434,494.60	0.00	434,494.60	315,505.40
14	0051			REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	332,175.11	332,175.11	0.00	332,175.11	167,824.89
14	0052			REPACIÓN DE VERJA PETIMETAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	102,319.49	102,319.49	0.00	102,319.49	147,680.51
15				Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,914,753.64	5,914,753.64	4,054,141.26	0.00	4,054,141.26	0.00	4,054,141.26	1,860,612.38
15	0051			CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO DE CAÑO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,914,753.64	5,914,753.64	4,054,141.26	0.00	4,054,141.26	0.00	4,054,141.26	1,860,612.38
16				Reparación en Cementerios			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
16	0051			REACONDICIONAMIENTO DE LOS DISTINTOS CEMENTERIOS MUNICIPALES		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
17				Construcción Instalaciones Productivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470,769.76	3,470,769.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470,769.76
17	0051			CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470,769.76	3,470,769.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470,769.76
20				Reparación de Viviendas			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-200,000.00	550,000.00	139,669.28	0.00	139,669.28	0.00	139,669.28	410,330.72
20	0051			REPARACION Y REMODELACION DE DIFERENTES VIVIENDAS DEL MUNICIPIO		2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-200,000.00	550,000.00	139,669.28	0.00	139,669.28	0.00	139,669.28	410,330.72

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7033**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Esperanza**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	119,700.00	0.00	119,700.00	0.00	119,700.00	30,300.00
21	0051			REACONDIONAMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	119,700.00	0.00	119,700.00	0.00	119,700.00	30,300.00
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22	0051			REPARACION DEL MATADERO MUNICIPAL		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
Total General RD\$							11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	13,007,664.12	24,207,664.12	7,657,935.75	4,483,018.55	12,140,954.30	0.00	12,140,954.30	12,066,709.82

Leyri Laura Sanchez Espinal
Leyri Laura Sanchez Espinal
Preparado por



Selsa Cirila Rodriguez
Selsa Cirila Rodriguez
Revisado por



Freddy de Js Rodriguez Jimenez
Freddy de Js Rodriguez Jimenez
Aprobado por

