



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO 2024
(PERIODO: Julio hasta Agosto)

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2017:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	2	
Obras en proceso	4	
Obras pendientes	2	
TOTAL	8.0	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
9,800.000.00	4,264,550.60	5,535,449.40	56.00

FIRMA ALCALDÍA



FECHA

25/08/2024

SELLO AYUNTAMIENTO





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024
 (PERIODO Julio / Agosto)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Term. 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1.	Construccion Contenedores	el Hato de la Culiebra	1,300,000.00	1,300,000	✓				
2.	Drenaje Aguas Residuales	Guachupate	500,000.00	179,860.00			✓		
3.	Solucion agua potable	San Roman (Maguana)	1,500,000.00	986,545.60		✓			
4.	Solucion Drenaje aguas Resid.	Santa Clara	1,400,000.00	1,400,000.00	✓				
5.	Reparacion Viveros	Guachupate	500,000.00	278,145.60			55%		
6.	Comal, Wáteres y Aires	Pedro Emancipados	1,400,000.00	120,000.00			✓		
7.	Bachos de Calles	Los Paredones	1,400,000.00					✓	
8.	Un foro festonal	La Cima de Guayamal	1,800,000					✓	
9.								✓	Conflicto de los moradores
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
TOTAL									



FIRMA ALCALDÍA

23/08/2024

