

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2024


CODIGO INSTITUCION 7|0|1|9

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	4,980,029.00	7,980,029.00	1,471,747.36	723,230.67	2,194,978.03	0.00	2,194,978.03	5,785,050.97
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA LM	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528,929.00	3,528,929.00	0.00	41,065.13	41,065.13	0.00	41,065.13	3,487,863.87
01	0052		BACHEO Y SE7ALIZACION EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	8,155.93	26,803.98	34,959.91	0.00	34,959.91	665,040.09
01	0053		ENCACHE Y ALCANTARILLADO 2DA. ETAPA EN EL ARENAZO LADO IZQUIERDO	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,100.00	951,100.00	951,037.00	0.00	951,037.00	0.00	951,037.00	63.00
01	0055		PASEO PEATONAL LOS CEREZOS C/ DUVERGUE (1RA. ETAPA)	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0056		CONSTRUCCION DE BADENES, ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA.	0		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	500,000.00	1,800,000.00	512,554.43	655,361.56	1,167,915.99	0.00	1,167,915.99	632,084.01
			Proyecto 02			1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,988,709.00	3,738,709.00	1,875,909.83	663,615.96	2,539,525.79	0.00	2,539,525.79	1,199,183.21
02	0051		REPARACION PUENTE PROXIMO A LA ESCUELA EN LA CULATA 2DA. ETAPA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,200.00	932,200.00	932,142.29	0.00	932,142.29	0.00	932,142.29	57.71
02	0052		BADEN URBANIZACION 27 DE FEBRERO ESQ. MONSE7OR NOUEL	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0053		BADEN, ACERA Y CONTENES C/ MONSE7OR NOUEL ESQ. CALLEJON VIVIANA	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0054		AMPLIACION PUENTE VEHICULAR LOS PEINADOS	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	152,500.00	552,500.00	0.00	552,324.85	552,324.85	0.00	552,324.85	175.35
02	0055		BADEN BARRIO SAN FRANCISCO, EL CERCAO	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0056		ENCEMENTADO DE CALLEJONES Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA.	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	828,664.56	110,846.01	939,510.57	0.00	939,510.57	260,489.43
02	0057		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,009.00	704,009.00	115,102.98	445.30	115,548.28	0.00	115,548.28	588,460.72
			Proyecto 03			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,745.00	205,745.00	122,198.94	83,320.00	205,518.94	0.00	205,518.94	226.06
03	0051		ILUMINACION PLAY DE LA CULATA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,745.00	205,745.00	122,198.94	83,320.00	205,518.94	0.00	205,518.94	226.06
			Proyecto 06			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-129,500.00	370,500.00	124,950.00	245,515.52	370,465.52	0.00	370,465.52	34.48
06	0051		REPARACION PARQUE INFANTIL C/ GRATERAUX ESQ. C/VEGA REAL	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-129,500.00	370,500.00	124,950.00	245,515.52	370,465.52	0.00	370,465.52	34.48
			Proyecto 07			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	463,120.00	713,120.00	710,747.85	1,556.14	712,303.99	0.00	712,303.99	816.01
07	0051		TERMINACION OFICINA EN 2DO. NIVEL CENTRO COMUNAL COLONIA KENNEDY	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	399,275.52	0.00	399,275.52	0.00	399,275.52	724.48
07	0052		TERMINACION CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, BARRIO ARROYO ARRIBA, CLUB NUEVA FUERZA	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-40,080.00	59,920.00	59,915.85	0.00	59,915.85	0.00	59,915.85	4.15
07	0053		TERMINACION CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN EL BARRIO ARROYO ARRIBA AL LADO ESC. SALOME URE7A JUNTA	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	103,200.00	253,200.00	251,556.48	1,556.14	253,112.62	0.00	253,112.62	87.38

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION **7|0|1|9**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484,338.00	5,484,338.00	3,282,339.64	2,099,465.48	5,381,805.12	0.00	5,381,805.12	102,532.88
11	0051		CONSTRUCCION DE EMBELLECIMIENTO EN LA ENTRADA DE LA CIUDAD, CONSTANZA PLAZOLETA PADRES DE LA PATRIA.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,284,338.00	5,284,338.00	3,263,330.74	2,020,995.48	5,284,326.22	0.00	5,284,326.22	11.78
11	0052		CONSTRUCCION PLAZOLETA EN LA AV. MELLA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	19,008.90	78,470.00	97,478.90	0.00	97,478.90	102,521.10
			Proyecto 13			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
13	0051		CONSTRUCCION OFICINA ALCALDIA 1RA. ETAPA	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
			Proyecto 19			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	68,676.33	68,676.33	0.00	68,676.33	931,323.67
19	0051		CONSTRUCCION VIVIENDAS ECONOMICAS EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA.	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	68,676.33	68,676.33	0.00	68,676.33	931,323.67
			Proyecto 22			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-146,300.00	253,700.00	660.76	252,990.26	253,651.02	0.00	253,651.02	48.98
22	0051		REPARACION DE MATADERO MUNICIPAL	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-146,300.00	253,700.00	660.76	252,990.26	253,651.02	0.00	253,651.02	48.98
TOTAL GENERAL						7,400,000.00	0.00	0.00	0.00	7,400,000.00	13,346,141.00	20,746,141.00	7,588,554.38	4,138,370.36	11,726,924.74	0.00	11,726,924.74	9,019,216.26



1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)