

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
JULIO-SEPTIEMBRE 2024**

RD\$

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR/SECCIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACIÓN
		ASIGNADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 99% Y 80%	ENTRE 79% Y 51%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Construcción de Contenes	La Isleta	516,000.00	103,144.26				X		
Construcción Parque Infantil calle Restauración (H) Arriba	El Otro Lado	575,000.00	0.00					X	
Electrificación e Iluminación Madre Arriba (C/Minai)-Madre Abajo	La Madre	600,834.00	0.00					X	
Construcción Canaletas calle Independencia Abajo	El Hato	516,000.00	103,150.10				X		
Continuación Enverjado Perimetral	Villa Progreso	516,000.00	0.00					X	
Reconstrucción y Construcción Aceras y Contenes	Tunal Abajo	516,000.00	169,366.70				X		
Continuación Construcción Muro de Gaviones	El Maniel	517,000.00	225,964.00				X		
Continuación Restablecimiento Acueducto y Mantenimiento Camino Las Cañitas-La Maluca* (100,000)	Las Cañitas	355,000.00	0.00					X	
Mantenimiento de Caminos	Mata de Naranja	350,000.00	349,393.00	X					
Mantenimiento de Caminos y Remozamiento Centro Comunal	Pie de la Loma	350,000.00	70,741.30				X		
Mantenimiento de Caminos y Dotación de Agua	El Barro	350,000.00	192,305.00			X			
Total		5,161,834.00	1,214,064.36	1	0	1	5	4	

Ivan Medina

Iván Aristides Medina Trinidad, M.A
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA

10/9/2024
FECHA



SELLO INSTITUCIÓN

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL JULIO-SEPTIEMBRE 2024

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	1	9
OBRAS EN PROCESO	6	55
OBRAS PENDIENTES	4	36
TOTAL	11	100

2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
5,161,834.00	1,214,064.36	3,947,769.64	24

IVAN MEDINA

Iván Arístides Medina Trinidad, M.A
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCIÓN