




**JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2024**  
**(PERIODO ENERO / JUNIO 2024)**

	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			SITUACION	
			PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	Terminada 100%	Mas 80%	Menos 50%		Sin Inicial
1	Reparacion de aceras y contenes	Monte Rico II	1,300,000.00	1,298,591.16	X				Terminada
2	Recogida de aguas pluviales y residuales	Monte Rico I	1,200,000.00	-				X	
3	Reparacion de aceras y contenes	Nuevo Milenio	1,200,000.00	-				X	
4	Construccion de aceras y contenes	Las Torres del Ingenio	1,200,000.00	-				X	
5	Compra de solar para construccion de UNAP	Cerro de San Antonio	1,200,000.00	-				X	
6	Compra de solar para construccion de UNAP	Llanos del ingenio	1,200,000.00	-				X	
7	Construccion de aceras y contenes	Paraiso Oeste	1,200,000.00	-				X	
8	Construccion de canaleta	C/Los vargas sector Los Guandules	1,200,000.00	-				X	
9	Construccion de badenes y escalera peatonal	Las Torres del Mella I	1,200,000.00	-				X	
10	Construccion de aceras, contenes y badenes	Ensanche Mella I	1,200,000.00	-				X	
11	Reparacion C/13, Encache La subida	San Lorenzo II	1,200,000.00	-				X	
12	Reparacion de aceras y contenes (Terminacion)	La Bendicion Norte	1,300,000.00	1,297,962.24	X				Terminada
13	Construccion de peatones	Ciudad Satelite	1,300,000.00	1,291,111.76	X				Terminada
14	Construccion de peatones	Semillero I	1,200,000.00	-				X	
15	Construccion de peatones	Semillero I	1,200,000.00	-				X	
16	Construccion de aceras, contenes y badenes	San Miguel	1,200,000.00	-				X	
17	Construccion de aceras, contenes y badenes	Villa Progreso III	1,200,000.00	-				X	

  
PROTOR JACINTO BAEZ  
DIRECTOR DISTRITAL



07/03/2024

FECHA