



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

**DON JUAN RODRÍGUEZ**

*¡Trabajando por la Gente!*

**CONTABILIDAD**

# EP-5

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7389**

**Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+19	
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>		3,478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,878,000.00
01	00051			ACERAS Y CONTENES(LAS YERBAS, GUACHUPITA Y LOS TOCONES)	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
01	00052			CONSTRUCCION PUENTE CENONA	1	578,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,000.00
01	00053			INSTALACION REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEMAFORO, CRUCE BARRANCA VIA PRINCIPAL	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	00054			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL DISTRITO	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>		3,162,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782,976.00	151,859.34	1,934,835.34	1,458,385.50	195,304.50	1,653,690.00	0.00	1,553,690.00	1,661,145.34	
02	00051			MANTENIMIENTO DE VIAS PRINCIPALES(BACHEOS,TECNICO)	1	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
02	00052			MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	2	2,237,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,976.00	551,859.34	1,639,835.34	1,442,985.50	195,304.50	1,638,290.00	0.00	1,638,290.00	1,151,545.34	
02	00053			RECONST. Y REP. DE PUENTES (LOS HOYOS, BARRANCA, BERRUGUETE)	1	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	-400,000.00	20,000.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	234,600.00	
03				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>		3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	556,000.00	347,500.00	903,500.00	0.00	903,500.00	2,896,500.00	
03	00051			CONSTRUCCION PARALES MOVILES DE BALONCESTO	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
03	00052			CONSTRUCCION TECHADO Y REPARACION CANCHA DEPORTIVA, CLUB BACUI	2	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	556,000.00	347,500.00	903,500.00	0.00	903,500.00	2,596,500.00	
04				<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
04	00051			RECONSTRUCCION PLAY BACUI	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
05				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>		395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
05	00051			CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO Y ARBOLIZACION	2	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7389**

**Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19		
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	
07	0051			CONSTRUCCION CLUB LOS RINCONES Fúnebre y Militares	1		425,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
07	0052			CONSTRUCCION FUNERARIA EN EL DISTRITO	2		1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
07	0053			MANUTENIMIENTO Y REPARACION CLUB LOS TOCONES	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	-545,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00
08	0051			REMOZAMIENTO CLUB EL CAÑO Y CANCHA DEPORTIVA	2		430,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
08	0052			REMOZAMIENTO CASA CLUB JUAN RODRIGUEZ	1		345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	-345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0053			REMOZAMIENTO CLUB MELIDA GIL	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			450,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
11	0051			CONSTRUCCION LETREROS ENTRADAS SECCION(BARRANCA-LAS YERBAS Y BACU)	2		450,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
13				Construcción Edificaciones Municipales			2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	
13	0051			COMPRA TERRENO CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL	2		2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	
14				Reparación Edificaciones Municipales			795,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,672.00	
14	0051			REPARACIONES DE OBRAS, EDIFICIOS, CLUB JAMO BARRANQUITA Y EN EL DISTRITO	1		415,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,672.00	
14	0052			REMOZAMIENTO ESTACION DE LOS BOMBEROS	1		380,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	
15				Construcción en Cementerios			675,000.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,000.00	



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7389**

**Denominación: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez**

Proyecto	Código SNI	Código SNI P	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Control	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19	
15	0051			CONSTRUCCIONES DE NICHOS Y AMPLIACION CEMENTERIO	2	2	679,000.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,000.00
20	0051			Reparación de Viviendas	1	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	84,552.50	0.00	84,552.50	0.00	84,552.50	315,447.50	
20	0051			REPARACIONES Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO	1	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	84,552.50	0.00	84,552.50	0.00	84,552.50	315,447.50	
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente	2	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
22	0051			CONST. ACERA PEATONAL Y CANALIZACION AGUA ENTRADA LOS JIMENEZ, LOS POMOS Y OTROS	2	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas	1	1	420,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
23	0051			ILUMINACION DE VIAS, CALLES Y AEREA INSTITUCIONALES EN EL DISTRITO	1	1	420,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas	2	2	380,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	
24	0051			CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE GAVIONES, HACIENDA SAN JUAN Y EN EL DISTRITO	2	2	380,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	
<b>Total General RD\$</b>							<b>20,609,976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,941,976.00</b>	<b>-2,508,140.66</b>	<b>6,433,835.34</b>	<b>2,101,266.00</b>	<b>542,804.50</b>	<b>2,644,070.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,644,070.50</b>	<b>15,457,764.84</b>	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuales, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)