

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7177

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca la Reyna

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Presupuesto	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=19 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,429,511.00	0.00	0.00	0.00	2,429,511.00	3,655.00	2,433,166.00	460,463.00	1,153,590.80	1,614,053.80	0.00	1,614,053.80	819,112.20
01	0051			CONSTRUCC ON DE 350 MTS2 DE ENCACHE 670X200ML EN LA CHICHARRA, CANCA REPARACION	X	2	492,277.00	0.00	0.00	0.00	492,277.00	0.00	492,277.00	0.00	467,363.15	467,663.15	0.00	467,663.15	24,613.85
01	0052			CONSTRUCC ON DE 350 MTS2 ACERAS Y CONTENES EN LOS ORIACH, REINA CENTRO	X	2	474,128.00	0.00	0.00	0.00	474,128.00	0.00	474,128.00	0.00	474,128.00	474,128.00	0.00	474,128.00	0.00
01	0053			CONSTRUCC ON DE 228 ML DE CONTENES EN LOS GUANDULES LADO IZQUIERDO, LOS PAULINOS	X	2	300,027.00	0.00	0.00	0.00	300,027.00	-300,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054			CONSTRUCC ON DE BADEN EN LOS MORILLO, CANCA LA REYNA	X	2	64,890.00	0.00	0.00	0.00	64,890.00	0.00	64,890.00	64,890.00	0.00	64,890.00	0.00	64,890.00	0.00
01	0055			CONSTRUCC ON DE BADEN EN EL PARQUEO DE LA JUNTA DISTRITAL, CANCA LA REYNA		2	64,890.00	0.00	0.00	0.00	64,890.00	0.00	64,890.00	64,890.00	0.00	64,890.00	0.00	64,890.00	0.00
01	0056			CONSTRUCC ON DE BADEN EN LA CALLE HERMANAS MIRABAL, EL HIGUERO	X	2	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
01	0057			CONSTRUCC ON DE BADEN EN LA ENTRADA PARQUE DE LOS PAULINOS	X	2	54,322.00	0.00	0.00	0.00	54,322.00	0.00	54,322.00	54,322.00	0.00	54,322.00	0.00	54,322.00	0.00
01	0058			CONSTRUCC ON DE BADEN EN LOS GUZMANES DESPUES DE LA ENTRADA DE LOS GUANDULES 6X150	X	2	44,258.00	0.00	0.00	0.00	44,258.00	0.00	44,258.00	0.00	42,345.10	42,045.10	0.00	42,045.10	2,212.90
01	0059			CONSTRUCC ON DE 300ML DE CONTENES EN VILLA DURA, PARTE ATRAS DESPUES DEL PUENTE	X	2	324,135.00	0.00	0.00	0.00	324,135.00	0.00	324,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,135.00
01	0060			CONSTRUCC ON DE 120ML DE CONTENES DESDE LA CURVA HASTA EL BOULEVARD, VILLA DURA	X	2	133,280.00	0.00	0.00	0.00	133,280.00	0.00	133,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,280.00
01	0061			CONSTRUCC ON DE 162 MT2 DE CONTENES DESDE EL CLUB VILLA DURA HASTA LA CURVA	X	2	178,689.00	0.00	0.00	0.00	178,689.00	0.00	178,689.00	0.00	169,754.55	169,754.55	0.00	169,754.55	8,934.45

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)




MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7177

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca la Reyna

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participación	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17-18	20=1 +/- 13 -19	
01	0062			CONSTRUCC ON DE 163 MTS2 DE ENCACHE FRENTE AL CAMINANTE, CARRETERA CUARTE	X	2	258,615.00	0.00	0.00	0.00	258,615.00	0.00	258,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,615.00
01	0063			CONSTRUCC OM DE 146M2 DE ENCACHE EN LOS GUANDULES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,103.00	232,103.00	232,103.00	0.00	232,103.00	0.00	232,103.00	0.00	
01	0064			COMSTRUCCION DE 25M2 DE CONTEMES EN LOS LAURELES 1COM REYNA DE LOS ANGELES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,321.00	27,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,321.00	
01	0065			CONSTRUCC ON DE BADEN EN LOS LAURELES 1 CON REYNA DE LOS ANGELES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,258.00	44,258.00	44,258.00	0.00	44,258.00	0.00	44,258.00	0.00	
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,430,706.00	0.00	0.00	0.00	2,430,706.00	0.00	2,430,706.00	593,250.00	969,765.00	1,563,015.00	0.00	1,563,015.00	867,691.00	
02	0051			MANTENIMIENTO EN MATERIAL DE MINA EN LAS DISTINTAS CALLES DEL DISTRITO DE CANCA LA REYNA	X	2	2,430,706.00	0.00	0.00	0.00	2,430,706.00	0.00	2,430,706.00	593,250.00	969,765.00	1,563,015.00	0.00	1,563,015.00	867,691.00	
05				Construcción Instalaciones Recreativas			356,055.00	0.00	0.00	0.00	356,055.00	0.00	356,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,055.00	
05	0051			CONSTRUCC ON DE BOULEVARD EN EL SECTOR SAN JOSE	X	2	356,055.00	0.00	0.00	0.00	356,055.00	0.00	356,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,055.00	
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebra y Militares			316,340.00	0.00	0.00	0.00	316,340.00	0.00	316,340.00	0.00	110,523.00	110,523.00	0.00	110,523.00	205,817.00	
07	0051			CONSTRUCC ON DE ENRAMADA EN LA IGLESIA SAN ISIDRO, CANCA REPARACION	X	2	116,340.00	0.00	0.00	0.00	116,340.00	0.00	116,340.00	0.00	110,523.00	110,523.00	0.00	110,523.00	5,817.00	
07	0052			CONSTRUCC ON DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CASA CLUB DE MADRE EN LOS SANTOS	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
13				Construcción Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,990.00	177,990.00	0.00	177,990.00	177,990.00	0.00	177,990.00	0.00	
13	0051			VACIADO DE 118 M2 DE MATERIALES EN EL PARQUEO DEL AYUNTAMIENTO, CANCA LA REYNA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,990.00	177,990.00	0.00	177,990.00	177,990.00	0.00	177,990.00	0.00	
15				Construcción en Cementerios			225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7177**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Canca la Reyna**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participante	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=3 +/- 13 -19
15	0051		CONSTRUCC ON DE 15 NICHOS EN EL CEMENTERIO DEL DISTRITO DE CANCA LA REYNA		2	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00
24			Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			16,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,596.00	0.00	16,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,596.00
24	0051		CONSTRUCC ON DE 14 MTS2 DE CANALETA FRENTE AL COLMADO DE ARIEL LOS GUANDULES	X	2	16,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,596.00	0.00	16,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,596.00
<b>Total General RD\$</b>						5,774,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,774,208.00	181,645.00	5,955,853.00	1,278,713.00	2,411,368.80	3,690,581.80	0.00	3,690,581.80	2,265,271.20

*Esblaine Jimenez*  
Preparado por  
LICDA. ESLAINE JIMENEZ  
TESORERIA  
MOCA, R. D.

*Jose Renier de la Cruz*  
Revisado por  
JOSE RENIER DE LA CRUZ  
CONSEJO DE VOCALES  
MOCA, R. D.

*Victor Bretón Gil*  
Aprobado por  
LIC. VICTOR BRETON GIL  
DIRECTOR  
MOCA, R. D.