

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7015**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Castillo**

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
04				Reparación edificaciones municipales			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-383,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
04	0051			REPARACION DEL EDIFICIO DE LA VILLA DEPORTIVA		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-383,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
Total Programa - 01							400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-383,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-400,000.00	400,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	385,000.00
01	0051			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	185,000.00
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-963,490.00	536,510.00	260,000.00	54,145.15	314,145.15	0.00	314,145.15	222,364.85
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-400,000.00	400,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	140,000.00
02	0052			REPARACION DE CAMINO DE LA COMUNIDA DEL FIRME LOS CAFES	X	1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0053			Reparación de Camino en los Cachones			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06				Reparación y acondicionamiento de instalaciones productivas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	136,510.00	136,510.00	0.00	54,145.15	54,145.15	0.00	54,145.15	82,364.85
06	0051			REPARACION DE LA GALLERA		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
12				Reparación de infraestructuras Religiosas			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-247,075.00	952,925.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
12	0051			REPARACION IGLESIA LOMA VIEJA		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,925.00
12	0052			REPARACION DE IGLESIA NIGUA ABAJO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
12	0053			REPARACION DE IGLESIA DE LA JAGUA		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Total Programa - 11							3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	-247,075.00	152,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,925.00
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
							3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	-1,610,565.00	2,289,435.00	675,000.00	54,145.15	729,145.15	0.00	729,145.15	1,560,289.85

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7015**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Castillo**

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
01				Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,565.00	1,760,565.00	853,584.00	567,661.50	1,421,245.50	0.00	1,421,245.50	339,319.50
01	0051			CONSTRUCCION DE DISTINTIVO SERIE 059 EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,075.00	897,075.00	785,484.00	111,591.00	897,075.00	0.00	897,075.00	0.00
01	0052			Construcción de Parador en la Comunidad de los Cachones			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,490.00	863,490.00	68,100.00	456,070.50	524,170.50	0.00	524,170.50	339,319.50
03				Construcción de instalaciones recreativas			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-1,000,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE SECTO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
03	0052			CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE LOS CACHONES	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Total Producto - 3							1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	760,565.00	2,160,565.00	853,584.00	567,661.50	1,421,245.50	0.00	1,421,245.50	739,319.50
Total Programa - 12							1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	760,565.00	2,160,565.00	853,584.00	567,661.50	1,421,245.50	0.00	1,421,245.50	739,319.50
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE CLUB EN LA COMUNIDAD DE LOS LANOS	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,448,308.62	1,648,308.62	1,646,293.47	0.00	1,646,293.47	0.00	1,646,293.47	2,015.15
04	0051			REPARACION DEL CLUB DE LA COMUNIDAD DE LA JAGUA		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-197,984.85	2,015.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.15
04	0052			REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE CASTILLO(Pago final)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,293.47	1,646,293.47	1,646,293.47	0.00	1,646,293.47	0.00	1,646,293.47	0.00
Total Producto - 2							1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,448,308.62	2,648,308.62	1,646,293.47	0.00	1,646,293.47	0.00	1,646,293.47	1,002,015.15
Total Programa - 15							1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,448,308.62	2,648,308.62	1,646,293.47	0.00	1,646,293.47	0.00	1,646,293.47	1,002,015.15

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: 7015

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castillo

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	214,808.62	7,114,808.62	3,174,877.47	638,306.65	3,813,184.12	0.00	3,813,184.12	3,301,624.50



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGEGCOG)