

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
04				Reparación edificaciones municipales			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,150,000.00	2,650,000.00	192,855.26	1,146,315.18	1,339,170.44	0.00	1,339,170.44	1,310,829.56
04	0051			REPARACIONES EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES, MOCA.		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	150,000.00	650,000.00	74,365.00	401,799.03	476,164.03	0.00	476,164.03	173,835.97
04	0052			REPARACIONES EN EL PALACIO MUNICIPAL, MOCA.		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	44,698.50	449,031.74	493,730.24	0.00	493,730.24	1,006,269.76
04	0053			REPARACION ESTACION DE BOMBEROS, MOCA.		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	73,791.76	295,484.41	369,276.17	0.00	369,276.17	130,723.83
Total Programa - 01							1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,150,000.00	2,650,000.00	192,855.26	1,146,315.18	1,339,170.44	0.00	1,339,170.44	1,310,829.56
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			16,950,000.00	0.00	0.00	0.00	16,950,000.00	-1,350,000.00	15,600,000.00	3,622,298.99	4,753,157.50	8,375,456.49	0.00	8,375,456.49	7,224,543.51
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EN LA COMUNIDAD DE LOS BRETONES, MOCA.	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	376,858.72	1,577,878.66	1,954,737.38	0.00	1,954,737.38	45,262.62
01	0052			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA, MOCA.		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	500,000.00	3,500,000.00	1,191,345.14	778,167.51	1,969,512.65	0.00	1,969,512.65	1,530,487.35
01	0053			CONSTRUCCION DE BADENES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA, MOCA.		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-600,000.00	900,000.00	631,025.96	1,691.12	632,717.08	0.00	632,717.08	267,282.92
01	0054			CONSTRUCCION DE PUENTES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO E MOCA, MOCA.		1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-1,400,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
01	0055			ROTULACION Y SEÑALIZACION DE CALLES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA, MOCA.		2	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	150,000.00	3,650,000.00	1,049,115.05	442,005.78	1,491,120.83	0.00	1,491,120.83	2,158,879.17
01	0056			VACIADO CON HORMIGON EN CUESTA DE LA SOLEDAD (CON CONTRAPARTIDA), ENTRADA NUEVO RENACER, MOCA.		1	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0057		CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL CAIMITO KM 4, ENTRADA LOS BENIGNOS, MOCA.	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	373,954.12	1,573,079.70	1,947,033.82	0.00	1,947,033.82	52,966.18
01	0058		CONSTRUCCION ENCACHES EN LOS 21 LA SOLEDAD, MOCA.	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	380,334.73	380,334.73	0.00	380,334.73	1,619,665.27
02			Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	2,500,000.00	9,500,000.00	4,308,671.39	2,117,442.23	6,426,113.62	0.00	6,426,113.62	3,073,886.38
02	0051		BACHEOS (INCLUYE MATERIAL, ASFALTO Y MANO DE OBRA) EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA, MOCA.		1	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	1,300,000.00	4,800,000.00	2,046,400.00	1,430,215.18	3,476,615.18	0.00	3,476,615.18	1,323,384.82
02	0052		REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA, MOCA.		1	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	1,200,000.00	4,500,000.00	2,262,271.39	687,227.05	2,949,498.44	0.00	2,949,498.44	1,550,501.56
02	0053		ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO VECINAL EN JABABA, ENTRADA JUAN VERAS, MOCA.		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
08			Reparación de viviendas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
08	0051		REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA, MOCA.		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
Total Programa - 11						24,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750,000.00	1,150,000.00	25,900,000.00	7,930,970.38	6,870,599.73	14,801,570.11	0.00	14,801,570.11	11,098,429.89
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 2 - Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos																			
01			Intervención de vertederos			345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	328,055.01	16,944.99	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00
01	0051		CONSTRUCCION DE 3 CASSETAS PARA DESECHOS SOLIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE MOCA.		1	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	328,055.01	16,944.99	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00
Total Producto - 2						345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	328,055.01	16,944.99	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	-500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
01	0051			CONSTRUCCION PARADA DE MOTOCONCHOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA, MOCA.		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
01	0052			CONSTRUCCION MONUMENTO A LA BIBLIA (CONTRAPARTIDA), EN LA CIUDAD DE MOCA.		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02				Reparación Infraestructuras urbanísticas y ornamentales			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0051			REPARACION PLAZOLETA CORAZON DE JESUS (CONTRAPARTIDA), MOCA.		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04				Reparación de instalaciones recreativas			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,815,377.46	27,967.23	1,843,344.69	0.00	1,843,344.69	656,655.31
04	0051			REPARACIONES EN PARQUES, PLAZAS Y BOULEVARES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA, MOCA.		1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,815,377.46	27,967.23	1,843,344.69	0.00	1,843,344.69	656,655.31
05				Instalación del alumbrado público			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	537,851.27	537,851.27	0.00	537,851.27	1,962,148.73
05	0051			COLOCACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA, MOCA.		1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	537,851.27	537,851.27	0.00	537,851.27	1,962,148.73
Total Producto - 3							6,350,000.00	0.00	0.00	0.00	6,350,000.00	-1,000,000.00	5,350,000.00	1,815,377.46	565,818.50	2,381,195.96	0.00	2,381,195.96	2,968,804.04
Total Programa - 12							6,695,000.00	0.00	0.00	0.00	6,695,000.00	-1,000,000.00	5,695,000.00	2,143,432.47	582,763.49	2,726,195.96	0.00	2,726,195.96	2,968,804.04
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	541,900.49	23,099.51	565,000.00	0.00	565,000.00	235,000.00
01	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS PUBLICOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, MOCA.		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	541,900.49	23,099.51	565,000.00	0.00	565,000.00	235,000.00
Total Producto - 2							800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	541,900.49	23,099.51	565,000.00	0.00	565,000.00	235,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total Programa - 14							800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	541,900.49	23,099.51	565,000.00	0.00	565,000.00	235,000.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	400,000.00	3,800,000.00	1,862,137.21	19,635.32	1,881,772.53	0.00	1,881,772.53	1,918,227.47
01	0051			CONSTRUCCION GRADA PLAY DE SOTBALL, SAN FRANCISCO ARRIBA, PASO DE MOCA.	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,612,970.72	19,635.32	1,632,606.04	0.00	1,632,606.04	367,393.96
01	0052			CONSTRUCCION GRADA CANCHA DE BALONCESTO EN EL BARRIO PULU, MOCA.		1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	124,583.24	0.00	124,583.24	0.00	124,583.24	575,416.76
01	0053			CONSTRUCCION GRADA CANCHA DE BALONCESTO EN EL COROZO, MOCA.		1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	124,583.25	0.00	124,583.25	0.00	124,583.25	575,416.75
01	0054			CONSTRUCCION CANCHA MIXTA (PRIMERA ETAPA) QUEBRADA HONDA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-700,000.00	2,800,000.00	234,120.22	459,110.96	693,231.18	0.00	693,231.18	2,106,768.82
02	0051			REPARACION CANCHA DE BALONCESTO, BARRIO MANUEL RODRIGUEZ, MOCA.	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	0052			REPARACION DE CANCHAS DE BALONCESTO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA, MOCA.		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-700,000.00	800,000.00	234,120.22	459,110.96	693,231.18	0.00	693,231.18	106,768.82
04				Reparación Infraestructuras culturales y educativas			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
04	0051			REPARACION CLUB EN LAS FLORES, MOCA.	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Total Producto - 2							8,900,000.00	0.00	0.00	0.00	8,900,000.00	-300,000.00	8,600,000.00	2,096,257.43	478,746.28	2,575,003.71	0.00	2,575,003.71	6,024,996.29
Total Programa - 15							8,900,000.00	0.00	0.00	0.00	8,900,000.00	-300,000.00	8,600,000.00	2,096,257.43	478,746.28	2,575,003.71	0.00	2,575,003.71	6,024,996.29
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02				Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	492,990.26	36,466.62	529,456.88	0.00	529,456.88	970,543.12
02	0051			REPARACION EN EL MATADERO MUNICIPAL, MOCA.		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	402,355.26	23,641.62	425,996.88	0.00	425,996.88	74,003.12
02	0052			REPARACION EN EL MERCADO, MOCA.		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	38,275.00	0.00	38,275.00	0.00	38,275.00	461,725.00
02	0053			REPRACION EN LA PLAZA MUNICIPAL, MOCA.		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	52,360.00	12,825.00	65,185.00	0.00	65,185.00	434,815.00
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			3,862,000.00	0.00	0.00	0.00	3,862,000.00	-889,648.00	2,972,352.00	2,074,134.84	379,041.41	2,453,176.25	0.00	2,453,176.25	519,175.75
03	0051			CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA, MOCA.		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	884,145.29	155,907.78	1,040,053.07	0.00	1,040,053.07	459,846.93
03	0052			CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO ORLANDO MARTINEZ, LA ERMITA, MOCA.		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-27,648.00	972,352.00	972,351.55	0.00	972,351.55	0.00	972,351.55	0.45
03	0053			CONSTRUCCION TAPAS DE IMBORNALES Y REGISTROS PLUVIALES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA, MOCA.		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	217,638.00	223,133.63	440,771.63	0.00	440,771.63	59,228.37
03	0054			CONSTRUCCION CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL BARRIO LA CULEBRA, LOS LOPEZ, MOCA.		1	262,000.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	-262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0055			CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN JARRO SUCIO (CONTRAPARTIDA), GUAUCI ABAJO, MOCA.		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa - 17							5,362,000.00	0.00	0.00	0.00	5,362,000.00	-889,648.00	4,472,352.00	2,567,125.10	415,508.03	2,982,633.13	0.00	2,982,633.13	1,489,718.87

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RDS							48,007,000.00	0.00	0.00	0.00	48,007,000.00	110,352.00	48,117,352.00	15,472,541.13	9,517,032.22	24,989,573.35	0.00	24,989,573.35	23,127,778.65


Preparado por




Revisado por




Aprobado por

