

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2024

FORM. EP-05											
CODIGO DEL CAPITULO: 7134										ESTADO: Aprobado	
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO											
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4		5	6	7	8	9=7+8	10	11
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos							
01	0051		07.22.0006	Construcción de badenes Centro de la Ciudad		1,180,383.00	2,776,217.67	3,956,600.67	1,395,939.91	105,515.00	1,501,454.91
01	0052		07.22.0006	Construcción de Aceras y Contenes	S	1,071,403.00	-600,000.00	471,403.00	320,079.00	102,515.00	422,594.00
01	0053		07.22.0006	Construcción de aceras y contenes en el Barrio El Abanico (P	S	15,780.00	111,032.42	126,812.42	0.00	0.00	0.00
01	0054		07.22.0006	Construcción de aceras y contenes en El Barrio Los Fundos (S	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0055		07.22.0006	Construcción de aceras y contenes en el Guayabo (PPM)	S	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0056		07.22.0006	Construcción de aceras y contenes en Las Clavellinas	S	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0057		07.22.0006	Construcción de aceras y contenes en el Barrio El Play	S	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
01	0058		07.22.0006	Construcción del Puente 27 de Febrero Proximo a Centro Educ	N	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01	0059		07.22.0006	Construcción de Puente de Rio Arriba Del Sur (CONTINUACION)	N	0.00	40,682.46	40,682.46	0.00	0.00	0.00
01	0060		07.22.0006	11.01.0062 - Construcción De Aceras Y Contenes Poligono Cent	N	0.00	150,682.46	150,682.46	45,378.08	0.00	45,378.08
01	0061		07.22.0006	Construcción Puente Calle Caonabo Sector Los Pinos	N	0.00	33,068.26	33,068.26	0.00	0.00	0.00
01	0062		07.22.0006	Construcción de Reductores de Velocidad Zona Escolar Palma C	N	0.00	2,940,752.07	2,940,752.07	957,629.63	0.00	957,629.63
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación	N	0.00	100,000.00	100,000.00	72,853.20	0.00	72,853.20
02	0051		07.22.0006	Mantenimiento De Camino Vecinal Rio Arriba Loma Del Co (PPM		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	524,002.00	368,128.00	889,130.00
02	0052		07.22.0006	Mantenimiento A Camino Vecinal Vallejuelo-El Otro Lado (Ent	S	200,000.00	0.00	200,000.00	95,759.00	99,482.00	195,241.00
02	0053		07.22.0006	Mantenimiento A Camino Vecinal Vallejuelo-El Palmar (PPM)	S	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
02	0054		07.22.0006	Mantenimiento A Camino Vecinal Vallejuelo-Vallejuelo Capuli	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	176,614.00	176,614.00
02	0055		07.22.0006	Mantenimiento De Camino Vecinal Los Patiecitos (PPM)	S	200,000.00	0.00	200,000.00	36,473.00	89,032.00	125,505.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas	N	200,000.00	0.00	200,000.00	191,770.00	0.00	191,770.00
03	0051		07.22.0006	Construcción de Cancha Múltiple Comunidad de Capulin (CONTI		418,074.00	468,073.68	886,147.68	0.00	98,999.98	98,999.98
03	0052		07.22.0006	Construcción de Cancha Mixta Sabana Grande (CONTINUACION)	N	124,037.00	174,036.84	298,073.84	0.00	98,999.98	98,999.98
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas y Funebres	N	294,037.00	294,036.84	588,073.84	0.00	0.00	0.00
07	0051		07.22.0006	Construcción de funeraria Sabana Grande		2,560,612.00	-400,000.00	2,160,612.00	717,226.57	0.00	717,226.57
07	0052		07.22.0006	Construcción del salón de reuniones de Barrio San Andres PP	S	2,160,612.00	-400,000.00	1,760,612.00	717,226.57	0.00	717,226.57
07	0053		07.22.0006	Construcción del centro o salón comunal de El Guayabo	N	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales	N	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
11	0051		07.22.0006	Remosamiento de la Entrada de Capulin		1,072,737.00	400,000.00	1,472,737.00	636,773.00	0.00	636,773.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas	S	1,072,737.00	400,000.00	1,472,737.00	636,773.00	0.00	636,773.00
						361,230.00	0.00	361,230.00	0.00	0.00	0.00



[Signature]
ELABORADOR POR

[Signature]
REVISADO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2024

FORM. EP-05				CODIGO DEL CAPITULO: 7134				ESTADO: Aprobado			
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO											
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4		5	6	7	8	9=7+8	10	11
23	0051		07.22.0006	Reparacion e instalacion alumbrado publico	S	361,230.00	0.00	361,230.00	0.00	0.00	0.00
Total General						6,593,036.00	3,244,291.35	9,837,327.35	3,273,941.48	599,642.98	3,843,584.46




 REVISADO POR


 ELABORADOR POR


 AUTORIZADO POR

