

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7067
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
	0052			CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL LAS YAYAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,417.48	1,050,281.89	2,430,699.37	1,690,943.29	0.00	1,690,943.29	0.00	1,690,943.29	739,756.08
1	0051			Construccion Caseta Publica Aceras y Contenes Sector La Ceiba			0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,417.48	-640,672.57	739,744.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,744.91
1	0052			Construccion de 300m de Aceras y Contenes Cerro de la Ceyba			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,954.46	1,690,954.46	1,690,943.29	0.00	1,690,943.29	0.00	1,690,943.29	11.17
1	0053			Construccion de Aceras y Contenes 3er componente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,708.90	1,866,708.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,708.90
5	0052			PROY. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL SAN JOAQUIN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,708.90	1,866,708.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,708.90
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,490,602.58	6,490,602.58	1,051,332.39	830,206.79	1,881,539.18	0.00	1,881,539.18	4,609,063.40
11	0051			Construccion Escalinata Alto de Las Flores			0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11	0052			Construccion Escalinata Viajama			0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11	0053			Construccion Parada Fotografica			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490,602.58	2,490,602.58	1,051,332.39	830,206.79	1,881,539.18	0.00	1,881,539.18	609,063.40
13				Construcción Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
13	0051			CONSTRUCCION DE RAMPA AYUNTAMIENTO LAS YAYAS			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
14				REPARACION EDIFICACIONES MUNICIPALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,172.57	542,172.57	542,063.09	84,649.63	626,712.72	0.00	626,712.72	-84,540.15
14	0051			Reparacion de Palacio Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,400.00	263,400.00	263,291.29	0.00	263,291.29	0.00	263,291.29	108.71
14	0052			Reparaciones de Oficinas Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,772.57	278,772.57	278,771.80	84,649.63	363,421.43	0.00	363,421.43	-84,648.86
Totales Generales							0.00	0.00	0.00	0.00	5,780,417.48	9,949,765.94	15,730,183.42	3,284,338.77	914,856.42	4,199,195.19	0.00	4,199,195.19	11,530,988.23

LIDIA YRENE CARRASCO
CONTABLE
Preparado Por

ADONIAS PEREYRA PEREYRA
CONTRALOR MUNICIPAL
Revisado Por

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ
ALCALDESA MUNICIPAL
Aprobado Por